

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSUR/ RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 05/07/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/05/2024 a 04/07/2024

2º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Carlos Miguel Medeiros Peltoso
 Assessor Técnico II
 Mat: 536385 / CREA: 212221750-2

Sairry Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat: 50802-0 / CREA: 21165040-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
3.0	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M	41,60	0,00	41,60		41,60						
3.2	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO (REF: SEINFRA 03763)	M	41,60	0,00	41,60		41,60						
8.0	CAMPO DE FUTEBOL												
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30 cm (REF: 03658 - SEINFRA/CE)	M²	38,82	0,00	38,82		38,82						
8.5	CHARRICO APLICADO EM ALVENARIA, (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M²	77,64	0,00	77,64		77,64						
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	77,64	0,00	77,64		77,64						
8.7	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO AF 04/2023	M²	77,64	0,00	77,64		77,64						
8.8	FINITURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	M²	77,64	0,00	77,64		77,64						
8.14	CONCRETO SIMPLES USINADO FOK(=OMPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (REF. 1.1619 - ORSE)	M³	9,84	0,00	9,84		9,84						
8.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (REF. 92761)	KG	370,76	0,00	370,76		370,76						
8.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (REF. 92759)	KG	115,93	0,00	115,93		115,93						
8.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (REF. 92762)	KG	34,06	0,00	34,06		34,06						
8.18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 82431)	M²	96,83	0,00	96,83		96,83						
8.19	FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADROS DE ESQUIE M (REF. 1900 - ORSE)	M²	1503,60	0,00	1503,60		1503,60						
8.20	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" (REF. CA 01)	UND	14,00	0,00	14,00		14,00						

12023

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMOMAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURUN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEMFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 09/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 06/07/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/05/2024 a 04/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

2º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Carlos Miguel Medeiros Pehoto
 Assessor Técnico II
 Mat: 536385 / CREA: 212221750-2

Sariny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido e Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.21	CORDA NYLON 3/16" (REF. 687 - ORSE)	M	482,00	0,00	0,00	482,00	R\$ 1,24	R\$ 572,88	R\$ 572,88	R\$ 572,88	R\$ 572,88	R\$ -
8.22	ARGOLA DE IÇAMENHO (REF. 3544 - ORSE)	UND	14,00	0,00	0,00	14,00	R\$ 36,29	R\$ 508,06	R\$ 508,06	R\$ 508,06	R\$ 508,06	R\$ -
8.23	CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA DN 6MM (1/4") M (REF. 3564 - ORSE)	M	296,00	0,00	0,00	296,00	R\$ 16,09	R\$ 4.762,64	R\$ 4.762,64	R\$ 4.762,64	R\$ 4.762,64	R\$ -
9.0	PISO							R\$ 6.812,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.812,27	R\$ -
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 10/2022	M²	103,06	0,00	103,06	103,06	R\$ 66,10	R\$ 6.812,27	R\$ -	R\$ 6.812,27	R\$ -	R\$ -
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.302,26	R\$ 2.302,26	R\$ 2.302,26	R\$ 2.302,26	R\$ -
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF. 05/2022	M²	87,50	0,00	0,00	87,50	R\$ 20,83	R\$ 1.822,63	R\$ 1.822,63	R\$ 1.822,63	R\$ 1.822,63	R\$ -
12.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, INC. 09/2020 (REF. CAERN - 2050003)	M²	3,60	0,00	0,00	3,60	R\$ 133,23	R\$ 479,63	R\$ 479,63	R\$ 479,63	R\$ 479,63	R\$ -
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):								R\$ 83.918,45	R\$ 44.244,90	R\$ 83.918,45	R\$ -	R\$ -

Importa a presente medição em: R\$ 44.244,90 (Quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

130 2703 Proc. 87 12023