



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA

ENDERECO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDERECO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 397, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMIURE
VALOR DO ADITIVO: R\$ 249.776,13
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 14/07/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/12/2023 A 18/12/2023

1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Joyse Rajaneide da Silveira
Diretora de Engenharia II
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Serjany Silveira Nobre
Diretora Executiva
CREA 211650440-6

Table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, Und, Total, Saído, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc. Período, Valor Unitário com BDI, Valor do Aditivo, Valor da Medição, Valor Acumulado Inc. Período, Saldo. Includes sub-headers for QUANTITATIVOS FÍSICOS and QUANTITATIVOS FINANCEIROS.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 249.776,13
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 14/07/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/12/2023 A 19/12/2023

1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Joyse Patrícia de Oliveira
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Serfny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva
 CREA 221650440-6

Item	Código	Banco	Descrição	QUANTITATIVOS FÍSICOS				QUANTITATIVOS FINANCEIROS									
				Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Aditivo	Valor da Medição	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
1.17.1			PINTURA DE PAREDE														
1.17.1.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAINOS COM PRESENÇA DE VAZOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	47,02	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	47,02	R\$ 2,77	R\$ 130,25	R\$ 130,25	R\$ 130,25	R\$ 130,25
1.17.1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	47,02	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	47,02	R\$ 12,41	R\$ 583,52	R\$ 583,52	R\$ 583,52	R\$ 583,52
1.17.3			PINTURA DE PISO														
1.17.3.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI. E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	419,80	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00	0,00	419,80	R\$ 10,65	R\$ 4.468,74	R\$ 4.468,74	R\$ 4.468,74	R\$ 4.468,74
1.17.4			PINTURA DE ESQUADRIA														
1.17.4.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	8,16	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00	8,16	R\$ 17,16	R\$ 140,03	R\$ 140,03	R\$ 140,03	R\$ 140,03
1.17.4.3	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. 02 DEMÃO. AF_01/2020. PE	m²	1.931,38	0,00	0,00	1.931,38	1.931,38	0,00	0,00	1.931,38	R\$ 48,47	R\$ 93.613,99	R\$ 93.613,99	R\$ 93.613,99	R\$ 93.613,99
1.19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
1.19.2	98837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1/4 ESPESADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,172, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019. PS	M	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	R\$ 596,44	R\$ 477,15	R\$ 477,15	R\$ 477,15	R\$ 477,15
1.19.3	102363	SINAPI	ALAMBRA DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	59,40	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	59,40	R\$ 195,07	R\$ 11.587,16	R\$ 11.587,16	R\$ 11.587,16	R\$ 11.587,16
1.19.9	228	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRA DO GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M²	834,40	0,00	0,00	834,40	834,40	0,00	0,00	834,40	R\$ 70,08	R\$ 58.474,75	R\$ 58.474,75	R\$ 58.474,75	R\$ 58.474,75
1.19.10	CA-03	COMP. PRÓPRIA.	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM AÇO INOX CONFORME MODELO PRÓPRIO (PEF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 5.642,23	R\$ 5.642,23	R\$ 5.642,23	R\$ 5.642,23	R\$ 5.642,23
				TOTAL GERAL COM BDI (22,32%)				249.776,13					249.776,13	249.776,13	249.776,13	249.776,13	249.776,13

IMPORTE A PRESENTE MEDIÇÃO: DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

798 Proc: 10 / 2023 f