



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCCO VUCCO"

ENDEREGO: AV. NO BRANCO, Nº 713, BAIRRO COM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRITORA PROEL LTDA
ENDEREGO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR-1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIURB
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.245.294,92
DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/09/2023 à 27/09/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO ADITIVO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora de Engenharia I
CREA 211650440-6

Miguel Rogério de Melo Siqueira
Diretor-Escritório de Infraestrutura
Mat.: 0510947

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo		
			Total Readequado pos aditivo 1	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Readequado pos aditivo 1	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
1.18	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REPAVIMENTAÇÃO AF 12/2017	M2	319,31	0,00	319,31		319,31	20,48	R\$ 6.539,46	R\$ -	R\$ 6.539,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.491,66	
2	INFRAESTRUTURA														
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUIDO APLACAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 08/2017	M²	601,44	59,64	541,80		541,80	77,57	R\$ 46.653,71	R\$ 6.599,18	R\$ 187.887,32	R\$ -	R\$ 4.626,28		
2.2	APLACAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	232,06	23,65	208,41		208,41	23,76	R\$ 5.513,75	R\$ -	R\$ 4.951,82	R\$ -	R\$ 561,93		
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO	M²	379,93	19,59	360,34		360,34	31,70	R\$ 12.043,78	R\$ -	R\$ 11.422,78	R\$ -	R\$ 621,01		
2.6	ESCOVAÇÃO DO MEIO FIO	M²	13,07	13,07	0,00		0,00	69,90	R\$ 913,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,60		
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa AF 01/2017	M²	1.557,10	75,06	454,13		1.027,91	6,42	R\$ 9.996,59	R\$ 6.599,18	R\$ 9.514,70	R\$ -	R\$ 481,89		
2.8	ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa AF 01/2017	M²	53,38	4,32	49,06		49,06	2.423,48	R\$ 129.365,36	R\$ -	R\$ 118.895,93	R\$ -	R\$ 10.469,44		
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF 08/2017	M²	55,36	17,86	37,51		37,51	28,65	R\$ 1.586,06	R\$ -	R\$ 1.074,96	R\$ -	R\$ 511,41		
2.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3x2,2x1,2 M, CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,	und	4,00	4,00	0,00		0,00	4.105,75	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.423,00		
2.11	INCLUSIVE LANÇAMENTO AF 09/2021	M3	30,00	30,00	0,00		0,00	562,77	R\$ 16.883,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.883,10		
3	SUPERESTRUTURA														
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa AF 01/2017	M²	108,06	43,84	64,22		64,22	2.423,48	R\$ 261.881,25	R\$ -	R\$ 155.635,99	R\$ -	R\$ 106.245,37		
3.2	C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A 4 m - M2	M2	877,05	337,87	483,11		56,07	130,46	R\$ 114.419,94	R\$ -	R\$ 7.314,89	R\$ -	R\$ 70.341,42	R\$ 44.078,52	
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VIZADOS DE CONCRETO DE 6X19X39CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO AF 11/2014	M²	548,92	548,92	0,00		0,00	60,25	R\$ 33.072,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.072,43		
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES														
5.4	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 P	KG	1.873,87	1.873,87	0,00		0,00	24,15	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.253,96		
7	PAVIMENTAÇÃO														
7.7	C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M²	1.646,96	8,02	608,99		1.029,95	64,83	R\$ 106.772,41	R\$ 80.958,72	R\$ 106.252,48	R\$ -	R\$ 519,94		
			TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)												
			1.646,96	8,02	608,99	1.029,95	1.538,94	R\$ 64,83	R\$ 807.318,39	R\$ 80.958,72	R\$ 806.565,51	R\$ -	R\$ 280.661,88		

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: Oitentia mil, seiscentos e oitenta e dois centavos

Ts. 2.340
Proc. 2535/2023
DU