



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PREFEITO RAIMUNDO SOARES - (COBAL)**

ENDEREGO: RUA MARECHAL DEODORO BARRO PAREDES - MOSSORO/RN  
CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ENDEREGO: AVENIDA DA INDEPENDENCIA, 1706, SALA 12 CENTRO - PAU DOS FERROS /RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**1º BOLETIM MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO**

Saio Benigno Couras  
Diretor de Engenharia II  
Crea/RN 2119424394-0

Sairry Stefany Silva Nobre  
Diretora Executiva de Preços Públicos  
Crea/RN 211650440-6

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
3	RETRABALHOS, REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO											
3.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	M2	45,40	45,40	0,000		0,000	R\$ 22,79	R\$ 1.034,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034,66
3.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. - (REF. 72897-SINAPI)	M3	1,93	1,93	0,000		0,000	R\$ 29,96	R\$ 48,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,83
6	ESTRUTURAS											
6.8	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - (REF. 100794-SINAPI)	KG	599,95	0,00	0,000	599,95	598,990	R\$ 16,99	R\$ 10.176,16	R\$ 10.176,16	R\$ 10.176,16	R\$ -
19	PINTURA											
19.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	319,14	319,14	0,000		0,000	R\$ 2,40	R\$ 765,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 765,93
19.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	319,14	319,14	0,000		0,000	R\$ 14,57	R\$ 4.649,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.649,87
19.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	319,14	319,14	0,000		0,000	R\$ 12,90	R\$ 4.116,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.116,91
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (21,32%)									R\$ 20.792,36	R\$ 10.176,16	R\$ 10.176,16	R\$ 10.516,20
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: DEZ MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.												

196 196 Proc. 196 196 2022