



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO II

ENDEREÇO: BARRINHA, MOSSORÓ/RN

EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSÚRN

CONTRATO Nº: 02/2024

VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 1.180.221,24


DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2026


DATA DA MEDIÇÃO: 25/11/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/11/2025 - 24/11/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO


Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 CREA nº 212.064.723-2


Alairdson Nascimento de Lima
 Diretor de Engenharia I
 CREA nº 211042483-4

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros							
			Total	Medido Acumulado	Medido no Período			Acumulado Inc. Período	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	282,71	282,71		R\$ 79,98	R\$ 21.011,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.011,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.011,55
6.0	COBERTURA														
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023	m²	5,20	0,00		R\$ 140,66	R\$ 731,43	R\$ 2.898,30	R\$ 2.898,30	R\$ 731,43	R\$ 731,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,60
6.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_09/2023	m²	53,45	2,49		R\$ 38,39	R\$ 2.051,95	R\$ 1.956,35	R\$ 1.956,35	R\$ 1.956,35	R\$ 1.956,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,60
6.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,30	0,00		R\$ 91,53	R\$ 210,52	R\$ 210,52	R\$ 210,52	R\$ 210,52	R\$ 210,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	INSTALAÇÕES														
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
7.1.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00		R\$ 2.086,31	R\$ 2.086,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.086,31
7.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,14	27,14		R\$ 24,56	R\$ 666,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,56
7.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,50	1,50		R\$ 33,42	R\$ 50,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,13
7.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00		R\$ 7,95	R\$ 23,85	R\$ 23,85	R\$ 23,85	R\$ 23,85	R\$ 23,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.18	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00		R\$ 4,80	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00		R\$ 12,27	R\$ 49,08	R\$ 49,08	R\$ 49,08	R\$ 49,08	R\$ 49,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00		R\$ 17,13	R\$ 34,26	R\$ 34,26	R\$ 34,26	R\$ 34,26	R\$ 34,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00		R\$ 25,17	R\$ 25,17	R\$ 25,17	R\$ 25,17	R\$ 25,17	R\$ 25,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.31	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	0,00		R\$ 20,95	R\$ 41,90	R\$ 41,90	R\$ 41,90	R\$ 41,90	R\$ 41,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.40	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00		R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.45	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00		R\$ 17,48	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00		R\$ 8,37	R\$ 58,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,59
7.1.50	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	2,00		R\$ 27,87	R\$ 167,22	R\$ 111,48	R\$ 111,48	R\$ 111,48	R\$ 111,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,74
7.1.51	União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água	UN	2,00	2,00		R\$ 15,87	R\$ 31,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,74
7.1.52	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00		R\$ 423,20	R\$ 423,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,20
7.1.53	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00		R\$ 73,25	R\$ 73,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,25



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO II

ENDEREÇO: BARRINHA, MOSSORÓRN

EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSUIRN

CONTRATO Nº: 02/2024

VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO: R\$ 1.180.221,24

DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2026

DATA DA MEDIÇÃO: 25/11/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/11/2025 - 24/11/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO

Carla Vênesja da Rocha
Diretora de Engenharia II
CREA nº 212.064.723-2

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Engenharia I
CREA nº 211.042.483-4

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros			
			Total	Saldo	Medido no Período				Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	17,00	0,00	17,00	17,00	R\$ 16,68	R\$ 283,56	R\$ 283,56	R\$ 283,56	R\$ 283,56	R\$ -
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
7.4.6	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	11,00		0,00	R\$ 39,19	R\$ 431,09	R\$ -	R\$ 7.238,96	R\$ 7.238,96	R\$ 1.996,34
7.4.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 168,60	R\$ 168,60	R\$ 168,60	R\$ 168,60	R\$ 168,60	R\$ -
7.4.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 12,39	R\$ 49,56	R\$ 49,56	R\$ 49,56	R\$ 49,56	R\$ -
7.4.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 13,11	R\$ 39,33	R\$ 39,33	R\$ 39,33	R\$ 39,33	R\$ -
7.4.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	216,26	40,65	175,61	175,61	R\$ 4,57	R\$ 988,31	R\$ 802,54	R\$ 802,54	R\$ 802,54	R\$ 185,77
7.4.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,86	0,00	39,86	39,86	R\$ 7,05	R\$ 281,01	R\$ 281,01	R\$ 281,01	R\$ 281,01	R\$ -
7.4.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	165,35	0,10	165,25	165,25	R\$ 25,40	R\$ 4.199,89	R\$ 4.197,35	R\$ 4.197,35	R\$ 4.197,35	R\$ 2,54
7.4.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	118,79	27,85	90,94	90,94	R\$ 6,43	R\$ 763,82	R\$ 584,74	R\$ 584,74	R\$ 584,74	R\$ 179,08
7.4.34	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 176,50	R\$ 529,50	R\$ 529,50	R\$ 529,50	R\$ 529,50	R\$ -
7.4.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	0,00	25,00	25,00	R\$ 16,77	R\$ 419,25	R\$ 419,25	R\$ 419,25	R\$ 419,25	R\$ -
7.4.40	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 83,54	R\$ 167,08	R\$ 167,08	R\$ 167,08	R\$ 167,08	R\$ -
7.4.41	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 6,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	R\$ 1.197,86	R\$ 1.197,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,86
8	REVESTIMENTOS											
8.2	PISO											
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	6,25	6,25		0,00	R\$ 20,45	R\$ 127,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,94
8.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	6,25	6,25		0,00	R\$ 32,18	R\$ 201,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,81
9	PINTURA											
9.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	9,30	9,30		0,00	R\$ 4,81	R\$ 44,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.193,42
9.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	9,30	9,30		0,00	R\$ 22,03	R\$ 204,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,73
9.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,30	9,30		0,00	R\$ 13,72	R\$ 127,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,87
												R\$ 127,59



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO II

ENDEREÇO: BARRINHA, MOSSORÓ/RN

EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSUJRN

CONTRATO Nº: 02/2024

VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 1.180.221,24


DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2026


DATA DA MEDIÇÃO: 25/11/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/11/2025 - 24/11/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO


 Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 CREA nº 212.064.723-2


 Alairson Nascimento de Lima
 Diretor de Engenharia I
 CREA nº 211.042.483-4

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos		Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros		Saldo	
			Medido Acumulado	Medido no Período				Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período		
9.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	4,73	4,73	0,00	R\$ 17,68	R\$ 83,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,63	
9.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	104,06	104,06	0,00	R\$ 16,65	R\$ 1.732,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,60	
10	ESQUÁDRIAS	UND					R\$ 1.469,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.469,92	
10.3	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (REF.: 035533 - ORSE/SE)	m	1,80	1,80	0,00	R\$ 150,92	R\$ 271,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,66	
10.19	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR NIBIP, DE ABRIR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF.: 12220.0RSE/SE)	M²	2,60	2,60	0,00	R\$ 460,87	R\$ 1.198,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198,26	
11	LOUÇAS BANCADAS E ACESSÓRIOS	UND					R\$ 4.142,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.142,49	
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE - PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,21	
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	R\$ 423,94	R\$ 847,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,88	
11.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00	0,00	R\$ 340,27	R\$ 2.722,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.722,16	
11.18	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	1,00	0,00	R\$ 324,24	R\$ 324,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,24	
14	DIVERSOS	UND					R\$ 3.983,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.983,26	
14.5	BOTOEIRA PLÁSTICA COM BOTÃO DE EMERGENCIA	UN	2,00	2,00	0,00	R\$ 96,62	R\$ 193,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,24	
14.7	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar. (REF ORSE: 13262)	UN	1,00	1,00	0,00	R\$ 2.724,28	R\$ 2.724,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.724,28	
14.8	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	m	14,40	14,40	0,00	R\$ 74,01	R\$ 1.065,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.065,74	
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):							R\$ 47.370,57	R\$ 10.789,84	R\$ 10.789,84	R\$ 10.789,84	R\$ 36.580,73

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: R\$ 10.789,84 (DEZ MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).