



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Sistema de Selo

616 151 230

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maryelly Mônica Melo
 Maryelly Mônica Melo
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.914.414-0

Bruma Luana Bezerra da Silva
 Bruma Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ													
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 20.738,21	R\$ 19.076,94		
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 38,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -		
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
2.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -		
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 84,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -		
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -		
2.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (81X151)CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=29 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	m³	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,93	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -		
2.4	VEDAÇÕES													
2.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210049 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30		
2.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	32,51	0,00	32,51		32,51	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -		
2.7	REVESTIMENTOS													
2.7.1	PAREDES													
2.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -		
2.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAZOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -		
2.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,66	0,00	71,66		71,66	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -		
2.7.2	PISO													
2.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -		
2.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,28	R\$ -	R\$ 70,28	R\$ -		
2.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -		
2.7.2.8	PISO TÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67		
2.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 - PE	m	15,51	0,00	15,51		15,51	R\$ 63,69	R\$ 986,32	R\$ -	R\$ 986,32	R\$ -		
2.8	PINTURA													
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22		
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53		
2.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62		
2.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33		
2.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) SEMBLTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,85	R\$ 439,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,57		
2.9	ESQUADRIAS													
2.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76		
2.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54		
2.12	DIVERSOS													
										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Pag 12 PÁG. 151 / 230

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZHINO, PAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Mônica Jefferson da Silva
Assessoria Técnica II
Mat: 539961, CREA: 211.514.414-0Bruna Luana Bezerra de Silva
Assessoria Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3187 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA									R\$ -	R\$ 20.739,31	R\$ 18.076,84
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
3.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
3.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
3.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ 447,30
3.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM INCRURDES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
3.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
3.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ 12.211,02	R\$ 288,67
3.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ 9.339,17	R\$ -
3.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
3.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1,25, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
3.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
3.7.2	PISO									R\$ -	R\$ 3.871,88	R\$ 288,67
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	36,62	0,00	36,62		36,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1,4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
3.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1,3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
3.7.2.8	PISO TÁTI. DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
3.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 - PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
3.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645,27
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
3.8.10	APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,82
3.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
3.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,67
3.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.806,30
3.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE SAÚDE
 618.1100 151 230

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Mônica Mendes Maciel
 Assessora Técnica II
 Matr: 539961, CREA: 211.914.41-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 235826-1 / CREA nº 212.299.649-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
3.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
3.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO, CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
4	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO									R\$ 5.070,31	R\$ 18.889,06	R\$ 20.927,09
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.480,58	R\$ -
4.3.2	LAGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.480,58	R\$ -
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
4.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SINAPI/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
4.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 2.875,99	R\$ 447,30
4.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
4.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
4.7	REVESTIMENTOS									R\$ 5.070,31	R\$ 11.480,77	R\$ 2.838,92
4.7.1	PAREDES									R\$ 4.401,03	R\$ 7.840,25	R\$ 1.488,92
4.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
4.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
4.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273- SINAPI)	m²	71,68	16,12	0,00	53,88	53,88	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 4.401,03	R\$ 4.401,03	R\$ 1.488,92
4.7.2	PISO									R\$ 669,28	R\$ 3.610,82	R\$ 669,00
4.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 828,17	R\$ -	R\$ 828,17	R\$ -
4.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	2,06	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
4.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	38,56	0,00	38,56		38,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
4.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (REF. 101694 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
4.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023, PE	m	13,51	3,00	0,00	10,81	10,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 669,28	R\$ 669,28	R\$ 191,04
4.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
4.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
4.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
4.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
4.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,85	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
4.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.806,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Pág. 19 PROC. 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 388.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025


ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520.


DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Maxwell Moreira Neto
 Assessor Técnico II
 Matr: 339961 CREA: 211.914.414-0


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.389.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
4.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018.	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
4.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
4.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
4.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 5167 - ORESESE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO									R\$ -	R\$ -	R\$ 20.739,31	R\$ 19.076,04
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
5.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
5.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,91	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (3x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SENSIFACI)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -
5.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ 447,30
5.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
5.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -
5.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.211,02	R\$ 288,67
5.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.329,17	R\$ -
5.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -
5.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -
5.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -
5.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.671,88	R\$ 288,67
5.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -
5.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,28	R\$ -	R\$ 70,28	R\$ -	R\$ -
5.7.2.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -
5.7.2.8	PISO TÁIL DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF. 401094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
5.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -
5.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.546,27
5.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
5.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
5.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
5.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

6207000.151 823/20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 388.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

 Mizuelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 539961, CREA: 211.334.414-0

 Bruna Lúcia Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
5.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
5.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
5.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
5.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
5.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSEISE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA									R\$ -	R\$ -	R\$ 20.739,31
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
6.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.496,96
6.3.7	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.496,96
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 589,36	R\$ -	R\$ 589,36	R\$ -
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
6.3.2.3	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SENFRA/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
6.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
6.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 280 PARA CERCA COM MOLDES DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R_11/2020 (REF: 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
6.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
6.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.211,02
6.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.339,17
6.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
6.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PLANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
6.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF: 87273- SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
6.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.971,85
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
6.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
6.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
6.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023, PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
6.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.546,37
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, TRATAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
6.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde
No 621 proc. 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUXA BOIJOA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 26/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Mayselly Monteiro Brito
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0
Bruna Luana Bezerra de Sá
Assessora Técnica I
Matricula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALOQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
6.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
6.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
6.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
6.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
6.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889,30
6.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA									R\$ -	R\$ -	R\$ 20.889,02
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
7.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,66
7.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
7.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: 00074 - SEINFRA/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
7.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.976,69
7.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF: 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
7.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
7.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.140,73
7.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.339,17
7.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
7.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
7.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF: 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
7.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.801,66
7.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
7.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA COM. AF_07/2021	m²	2,06	2,06	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
7.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
7.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
7.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
7.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
7.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOI BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 26/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Nazarety Martins Neto
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 213.334.415-0

[Assinatura]
 Bruna Luana Bezerra de Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 539826-1 / CREA nº 213.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
7.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALCUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
7.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
7.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
7.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
7.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
7.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
7.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 286,67
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m²	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,66
8.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,66
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m²	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (3X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
8.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,29
8.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R_11/2020 (REF: 1210340 - CAERN)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
8.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
8.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.211,02
8.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.339,17
8.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
8.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
8.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF: 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
8.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.871,86
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
8.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_03/2023, PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,88	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
8.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Pág. 23 Proc. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, GORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054.520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Manoelly Martins Braga
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

[Assinatura]
 Bruna Luiza Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor de Período	Valor Acumulado	Saldo
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
8.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
8.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALOUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -
8.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 16,85	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -
8.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.906,30	R\$ -
8.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
8.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -
8.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -
8.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSESE)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZINHO									R\$ -	R\$ 32.788,29	R\$ 7.087,87
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
9.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,66	R\$ -
9.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,66	R\$ -
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 00074 - SENFAC/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
9.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 3.423,43	R\$ -
9.4.7	ARAME PARPAVO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
9.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
9.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ 13.211,02	R\$ 286,67
9.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ 9.339,17	R\$ -
9.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
9.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
9.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 05/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
9.7.2	PISO									R\$ -	R\$ 3.871,88	R\$ 286,67
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
9.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
9.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,09	R\$ 286,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

R. 624 FAV. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

 Maxwellly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.416-0

 Bruno Lusina Reverte da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 533826-1 / CREA nº 211.289.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
9.8	PINTURA									R\$ -	R\$ 1.668,37	R\$ 879,80
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
9.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
9.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
9.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
9.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.906,30	R\$ -
9.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
9.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -
9.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
9.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PROPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
10	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA									R\$ -	R\$ -	R\$ 21.116,32
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 81,74
10.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
10.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,86
10.3.2	VAZAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,86
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
10.3.2.3	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (3x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SENFAC/CE)	m²	26,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
10.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,29
10.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
10.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,09	R\$ -	R\$ 2.975,09	R\$ -
10.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.140,73
10.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ 8.339,17
10.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
10.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES CEGAS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
10.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
10.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.801,66
10.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
10.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	2,06	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
10.7.2.5	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP. 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

(Assinatura)
 Maxwell Moura
 Assessor Técnico II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

(Assinatura)
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessor Técnico I
 Matrícula nº 538826-1 / CREA nº 212.288.449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 23X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 101094 - SINAPI).	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
10.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE.	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,85	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32
10.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.8.1	RUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
10.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
10.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
10.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
10.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
10.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 5.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.576,76
10.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
10.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
11	PORTO DE APOIO NA COMUNIDADE									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m²	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
11.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.3.2	LAGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m²	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,91	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05
11.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 00974 - SEINFRA/CE)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15
11.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
11.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,89
11.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
11.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS Cegos DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
11.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF. 06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95
11.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17
11.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
11.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 08/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOI BOA FÉ, JURENA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 - 28/03/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maxwell Monteiro Yoda
 Maxwell Monteiro Yoda
 Assessor Técnico II
 Mat: 539961 CREA: 211.314-41/9

Bruna Luana Bezerra de Silva
 Brunna Luana Bezerra de Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 211.288-449-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 23X25, ASSIDENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2020 (REF. 101094 - SINAPI).	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67	
11.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 - PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -	
11.8	PINTURA									R\$ -	R\$ 2.546,27	R\$ -	
11.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -	
11.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,99	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -	
11.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -	
11.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALGÚIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF. 01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -	
11.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -	
11.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.906,30	R\$ -	
11.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019.	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -	
11.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019.	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -	
11.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -	
11.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3187 - ORSE/SI)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -	
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,02%):										R\$ 398.161,50	R\$ 5.070,31	R\$ 265.544,88	R\$ 142.616,82
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: CINCO MIL, SESENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.													