



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4181 PROC. 183 / 24

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.446.657,61

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025

À 25/10/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO  
ADITIVO 02**

*Bruna*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
CREA 2122894490

*Flaviano*  
Francisco Flaviano de Andrade Pereira  
Diretor Engenharia I  
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA							R\$ 18.786,30	R\$ 6.837,56	R\$ 12.151,27	R\$ 6.635,03	
6.6	INSTALAÇÕES							R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ -	
6.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ -	
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	39,98	R\$ 24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ -
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ -
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ -
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 22,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ -
6.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -
6.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -
6.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ -
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -	
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ -	
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -
6.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -
6.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ -	
6.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -
6.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ -
6.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA							R\$ 18.319,66	R\$ 6.837,56	R\$ 7.954,37	R\$ 10.365,29	
7.6	INSTALAÇÕES							R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ -	
7.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ -	
7.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -
7.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	39,98	R\$ 24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ -
7.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -
7.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ -
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ -
7.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 22,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ -
7.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -
7.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -
7.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ -
7.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -	
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -
7.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ -	
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.446.657,61

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025

À 25/10/2025

**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO  
ADITIVO 02**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Br*  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 CREA 2122894490

*Flaviano Andrade*  
 Francisco Flaviano de Andrade Pereira  
 Diretor Engenharia I  
 CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado inc. Período	Saldo	
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -	
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -	
7.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ -	
7.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	
7.10.14	CURA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ -	
7.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -	
<b>VALOR TOTAL FINAL</b>								<b>R\$ 166.282,52</b>	<b>R\$ 13.675,12</b>	<b>R\$ 121.748,60</b>	<b>R\$ 44.533,92</b>		

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: TREZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS