



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
Diretor de Engenharia I

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.609.231-8
Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ									R\$ 14.277,71	R\$ 14.277,71	R\$ 25.538,44
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
2.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ -
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -
2.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m²	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -
2.4	VEDAÇÕES									R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 447,30
2.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOIRÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
2.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS									R\$ 6.748,42	R\$ 6.748,42	R\$ 6.750,27
2.7.1	PAREDES									R\$ 3.449,22	R\$ 3.449,22	R\$ 5.889,95
2.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ -
2.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
2.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95
2.7.2	PISO									R\$ 3.300,20	R\$ 3.300,20	R\$ 860,32
2.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -
2.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA EM	m²	2,06	0,00	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ -
2.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	0,00	36,56	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ -
2.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 28x28, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -
2.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32
2.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
2.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
2.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
2.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
2.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
2.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.428,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
2.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
2.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
2.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025


ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA									R\$ 6.750,27	R\$ 6.750,27	R\$ 33.065,88
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
3.3	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05
3.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m²	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15
3.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,29
3.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
3.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	m²	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
3.7	REVESTIMENTOS									R\$ 6.750,27	R\$ 6.750,27	R\$ 6.749,42
3.7.1	PAREDES									R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 3.449,22
3.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
3.7.1.8	TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
3.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	0,00	0,00	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -
3.7.2	PISO									R\$ 880,32	R\$ 880,32	R\$ 3.300,20
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM	m²	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
3.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07
3.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
3.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -
3.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
3.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
3.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
3.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
3.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
3.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM. ESPESURA DE 3.5CM.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
3.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM. ESPESURA DE 3.5CM.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
3.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
3.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
Diretor de Engenharia I

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
4	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.816,15
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
4.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	5,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36
4.3.2.2	EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05
4.3.2.3	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m²	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15
4.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,29
4.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 260 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
4.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
4.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.499,69
4.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.339,17
4.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
4.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
4.7.1.9	BETONEIRA 400 L, APLICADA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95
4.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.160,52
7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17
4.7.2.2	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM	m²	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
4.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07
4.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
4.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32
4.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
4.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
4.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
4.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
4.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
4.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
4.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
4.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
4.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
4.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - CRSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/09/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603251-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO									R\$ 6.750,27	R\$ 6.750,27	R\$ 33.065,88
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
5.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 02/2021	m³	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
5.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36
5.3.2.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05
5.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 -	m²	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15
5.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,28
5.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
5.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
5.7	REVESTIMENTOS									R\$ 6.750,27	R\$ 6.750,27	R\$ 6.749,42
5.7.1	PAREDES									R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 3.448,22
5.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
5.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
5.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	0,00	0,00	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -
5.7.2	PISO									R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 3.300,20
5.7.2.1	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17
5.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
5.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07
5.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
5.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -
5.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.546,27
5.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
5.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
5.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,82
5.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
5.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
5.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,20
5.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM. ESPESURA DE 3,5CM.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.428,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
5.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM. ESPESURA DE 3,5CM.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
5.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
5.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/09/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211605231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA									R\$ 21.027,98	R\$ 21.027,98	R\$ 18.788,17
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
6.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
6.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ -
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -
6.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m³	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -
6.4	VEDAÇÕES									R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 447,30
6.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
6.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -
6.7	REVESTIMENTOS									R\$ 13.499,89	R\$ 13.499,89	R\$ -
6.7.1	PAREDES									R\$ 9.339,17	R\$ 9.339,17	R\$ -
6.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA.	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ -
6.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
6.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	0,00	0,00	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -
6.7.2	PISO									R\$ 4.160,52	R\$ 4.160,52	R\$ -
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	36,62	0,00	0,00	36,62	36,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	2,06	0,00	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ -
6.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	0,00	36,56	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ -
6.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -
6.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -
6.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
6.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
6.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
6.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
6.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,20
6.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
6.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
6.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
6.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025


ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA									R\$ -	R\$ -	R\$ 39.816,15
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
7.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
7.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.490,56
7.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05
7.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm.(REF: C0074 -	m²	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15
7.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,29
7.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
7.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	m²	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
7.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.499,69
7.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.339,17
7.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
7.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA.	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
7.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95
7.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.160,52
7.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17
7.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM	m²	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
7.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07
7.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
7.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32
7.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
7.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
7.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
7.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
7.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
7.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
7.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
7.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
7.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
7.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025


ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 21160231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA									R\$ 12.451,57	R\$ 33.926,85	R\$ 5.889,30
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
8.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VÁLA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11	0,00	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 -	m²	20,74	0,00	20,74	0,00	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
8.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 3.423,29	R\$ -
8.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	0,00	113,24	0,00	113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
8.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
8.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ 13.499,69	R\$ -
8.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ 9.339,17	R\$ -
8.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA.	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
8.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
8.7.1.9	PISO									R\$ -	R\$ 4.160,52	R\$ -
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62	0,00	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
8.7.2.2	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	36,56	0,00	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ 288,67	R\$ -
8.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
8.8	PINTURA									R\$ 2.545,27	R\$ 2.545,27	R\$ -
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ 270,22	R\$ 270,22	R\$ -
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ 787,53	R\$ 787,53	R\$ -
8.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ 607,62	R\$ 607,62	R\$ -
8.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ 446,33	R\$ 446,33	R\$ -
8.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$ 16,55	R\$ 433,57	R\$ 433,57	R\$ 433,57	R\$ -
8.9	ESQUADRIAS									R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ -
8.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ -
8.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -
8.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
8.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1619, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/09/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO									R\$ 21.475,28	R\$ 21.475,28	R\$ 18.340,87
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
9.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
9.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,91	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 -	m²	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -
9.4	VEDAÇÕES									R\$ 3.423,29	R\$ 3.423,29	R\$ -
9.4.7	ARAME FARFADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOUROES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ 447,30	R\$ 447,30	R\$ -
9.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -
9.7	REVESTIMENTOS									R\$ 13.498,69	R\$ 13.498,69	R\$ -
9.7.1	PAREDES									R\$ 9.339,17	R\$ 9.339,17	R\$ -
9.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ -
9.7.1.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
9.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	0,00	0,00	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -
9.7.2	PISO									R\$ 4.160,52	R\$ 4.160,52	R\$ -
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	2,06	0,00	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ -
9.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	0,00	36,56	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ -
9.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -
9.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -
9.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
9.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
9.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
9.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
9.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
9.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
9.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
9.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
9.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP. 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
10	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	39.816,15
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	61,74
10.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	61,74
10.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.490,56
10.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.490,56
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	586,36
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,61	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.114,05
10.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm. (REF: C0074 -	m²	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.790,15
10.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.423,29
10.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	447,30
10.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	m²	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.975,99
10.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.499,69
10.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.339,17
10.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	525,26
10.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.923,96
10.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.889,95
10.7.2	PISO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.160,52
10.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	829,17
10.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70,29
10.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.112,07
10.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	288,67
10.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	860,32
10.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.545,27
10.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	270,22
10.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	787,53
10.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	607,62
10.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	446,33
10.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	433,57
10.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.906,30
10.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.576,76
10.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.329,54
10.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.889,30
10.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.889,30



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/08/2024 A 22/11/2024


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 58.054-520.

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS




 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE HIPÓLITO									R\$ 5.889,30	R\$ 39.816,15	R\$ -
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
11.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
11.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
11.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
11.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11	0,00	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
11.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 -	m²	20,74	0,00	20,74	0,00	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
11.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 3.423,29	R\$ -
11.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOIRÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	0,00	113,24	0,00	113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
11.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
11.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ 13.489,69	R\$ -
11.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ 9.339,17	R\$ -
11.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA.	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
11.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
11.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	71,66	0,00	71,66	0,00	71,66	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
11.7.2	PISO									R\$ -	R\$ 4.160,52	R\$ -
11.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62	0,00	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
11.7.2.2	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM	m²	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
11.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	36,56	0,00	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
11.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	m	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ 288,67	R\$ -
11.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
11.8	PINTURA									R\$ -	R\$ 2.545,27	R\$ -
11.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -
11.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
11.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
11.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -
11.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -
11.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.906,30	R\$ -
11.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
11.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE										LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS			
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGÚZINHO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.										VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50			
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI										DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2024			
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.										DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025			
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01										DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS			
										<p style="text-align: center;">  Marcos Denilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I </p> <p style="text-align: center;">  Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603251-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II </p>			
Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.12	DIVERSOS												
11.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,02%):										R\$ 398.161,50	R\$ 88.622,38	R\$ 144.024,51	R\$ 254.136,99
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: CIENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CÉNTAVOS.													