



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 829.960,95	R\$ 20.749,02	R\$ -	R\$ 20.749,02	R\$ 166.822,14	R\$ 663.138,81
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,80	0,17	0,025	0,20	R\$ 829.960,95	R\$ 829.960,95	R\$ 20.749,02		R\$ 20.749,02	R\$ 166.822,14	R\$ 663.138,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 275.624,55	R\$ 789,98	R\$ -	R\$ 789,98	R\$ 231.347,02	R\$ 44.277,53
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	9.520,72	0,00	9.520,72		9.520,72	R\$ 0,76	R\$ 7.235,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.235,74	R\$ -
2.2	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE - REV 04-10/2022 (REF:3099 -ORSE/SE)	DIA	20,00	4,00	16,00		16,00	R\$ 1.002,27	R\$ 20.045,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 16.036,32	R\$ 4.009,08
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	615,62	226,74	388,88		388,88	R\$ 80,01	R\$ 49.255,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 31.114,29	R\$ 18.141,46
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	1.091,14	0,00	1.091,14		1.091,14	R\$ 114,85	R\$ 125.317,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 125.317,42	R\$ -
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	m²	48,00	0,00	48,00		48,00	R\$ 514,66	R\$ 24.703,68	R\$ -		R\$ -	R\$ 24.703,68	R\$ -
2.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.847,38	R\$ 1.847,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.847,38	R\$ -
2.7	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 554,09	R\$ 554,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 554,09	R\$ -
2.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40m - REV 02/2022 (REF:4654- ORSE/SE)	MES	9,00	0,50	8,24	0,26	8,50	R\$ 942,96	R\$ 8.486,64	R\$ 245,17		R\$ 245,17	R\$ 8.015,15	R\$ 471,49
2.9	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 x 2,30m (REF: 4656 - ORSE/SE)	MES	18,00	11,07	6,67	0,26	6,93	R\$ 1.114,14	R\$ 20.054,52	R\$ 289,68		R\$ 289,68	R\$ 7.720,99	R\$ 12.333,53
2.10	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40m - REV 02/2022 (REF:4657- ORSE/SE)	MES	18,00	9,50	8,24	0,26	8,50	R\$ 981,26	R\$ 17.662,68	R\$ 255,13		R\$ 255,13	R\$ 8.340,71	R\$ 9.321,97
	MURETA PROVISÓRIA													
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	0,12	0,00	0,12		0,12	R\$ 98,52	R\$ 11,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 11,82	R\$ -
2.12	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,24	0,00	0,24		0,24	R\$ 7,25	R\$ 1,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 1,74	R\$ -
2.13	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	m³	0,07	0,00	0,07		0,07	R\$ 619,15	R\$ 43,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 43,34	R\$ -
2.14	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL , JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	0,16	0,00	0,16		0,16	R\$ 116,27	R\$ 18,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 18,60	R\$ -
2.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1,44	0,00	1,44		1,44	R\$ 101,62	R\$ 146,33	R\$ -		R\$ -	R\$ 146,33	R\$ -
2.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 8,98	R\$ 32,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 32,32	R\$ -
2.17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 57,53	R\$ 207,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 207,10	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 1.350.753,05	R\$ 10.001,55	R\$ -	R\$ 10.001,55	R\$ 1.167.558,50	R\$ 183.194,55
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	55,37	0,00	55,37		55,37	R\$ 141,93	R\$ 7.858,66	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.858,66	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
3.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	793,28	531,70	261,58		261,58	R\$ 17,30	R\$ 13.723,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.525,33	R\$ 9.198,41
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	0,22	0,22	0,00		0,00	R\$ 61,31	R\$ 13,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13,48
3.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 03/2024	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 460,10	R\$ 460,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 460,10	R\$ -
3.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 03/2024	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 339,22	R\$ 339,22	R\$ -		R\$ -	R\$ 339,22	R\$ -
3.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 83,11	R\$ 415,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 415,55
3.7	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 155,09	R\$ 775,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 775,45
3.8	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	m³	10,72	10,72	0,00		0,00	R\$ 17,95	R\$ 192,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 192,42
3.9	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	8.674,41	766,16	7.722,14	186,11	7.908,25	R\$ 53,74	R\$ 466.162,79	R\$ 10.001,55		R\$ 10.001,55	R\$ 424.989,35	R\$ 41.173,44
3.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³	6.639,55	699,44	5.940,11		5.940,11	R\$ 8,00	R\$ 53.116,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 47.520,88	R\$ 5.595,52
3.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	9.486,48	1.764,34	7.722,14		7.722,14	R\$ 10,30	R\$ 97.710,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 79.538,04	R\$ 18.172,70
3.12	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M³). AF 07/2020 (REF: 100983 - SINAP)	M3	745,08	745,08	0,00		0,00	R\$ 10,30	R\$ 7.674,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.674,32
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	270.119,30	38.455,10	231.664,20		231.664,20	R\$ 2,60	R\$ 702.310,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 602.326,92	R\$ 99.983,26
BLOCOS DE EDIFICAÇÕES, CAMARINS E PALCO														
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO								R\$ 2.711.651,21	R\$ 222.824,87	R\$ -	R\$ 222.824,87	R\$ 633.066,11	R\$ 2.078.585,10
4.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS								R\$ 295.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.290,37	R\$ 248.295,35
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	930,59	762,62	167,97		167,97	R\$ 49,65	R\$ 46.203,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.339,71	R\$ 37.864,08
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	387,16	322,52	64,64		64,64	R\$ 42,61	R\$ 16.496,88	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.754,31	R\$ 13.742,57
4.1.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	3,36	3,36	0,00		0,00	R\$ 20,06	R\$ 67,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 67,40
4.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.412,54	1.235,63	176,91		176,91	R\$ 18,77	R\$ 26.513,37	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.320,60	R\$ 23.192,77
4.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.776,00	1.582,09	193,91		193,91	R\$ 16,79	R\$ 29.819,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.255,75	R\$ 26.563,29



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	155,00	155,00	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 2.208,75	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.208,75
4.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	292,71	233,20	59,51		59,51	R\$ 167,43	R\$ 49.008,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 9.963,76	R\$ 39.044,67
4.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	99,01	84,15	14,86		14,86	R\$ 1.011,39	R\$ 100.137,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.029,26	R\$ 85.108,46
4.1.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	831,58	678,47	153,11		153,11	R\$ 30,22	R\$ 25.130,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.626,98	R\$ 20.503,36
4.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ 259.295,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.597,17	R\$ 174.698,69
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	119,27	89,13	30,14		30,14	R\$ 98,52	R\$ 11.750,48	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.969,40	R\$ 8.781,08
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	401,38	300,91	100,47		100,47	R\$ 42,61	R\$ 17.102,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.281,02	R\$ 12.821,78
4.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	0,64	0,64	0,00		0,00	R\$ 708,77	R\$ 453,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 453,61
4.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	609,18	412,26	196,92		196,92	R\$ 116,27	R\$ 70.829,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 22.895,89	R\$ 47.933,46
4.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	513,17	328,09	185,08		185,08	R\$ 91,87	R\$ 47.144,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 17.003,31	R\$ 30.141,61
4.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	647,81	421,35	226,46		226,46	R\$ 21,37	R\$ 13.843,69	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.839,45	R\$ 9.004,24
4.2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	119,73	118,57	1,16		1,16	R\$ 20,06	R\$ 2.401,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 23,27	R\$ 2.378,51
4.2.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	555,46	289,78	265,68		265,68	R\$ 18,77	R\$ 10.425,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.986,82	R\$ 5.439,16
4.2.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	921,54	672,68	248,86		248,86	R\$ 16,79	R\$ 15.472,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.178,36	R\$ 11.294,29
4.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	337,27	244,11	93,16		93,16	R\$ 14,25	R\$ 4.806,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.327,54	R\$ 3.478,55
4.2.11	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	38,30	25,29	13,01		13,01	R\$ 838,87	R\$ 32.128,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.913,69	R\$ 21.215,03
4.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	634,98	412,40	222,58		222,58	R\$ 49,33	R\$ 31.323,56	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.979,87	R\$ 20.343,69
4.2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	53,35	46,78	6,57		6,57	R\$ 30,22	R\$ 1.612,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 198,55	R\$ 1.413,68
4.3	PILARES								R\$ 202.349,20	R\$ 5.216,21	R\$ -	R\$ 5.216,21	R\$ 30.325,35	R\$ 172.023,85
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	917,38	787,82	83,54	46,02	129,56	R\$ 57,65	R\$ 52.886,95	R\$ 2.653,05		R\$ 2.653,05	R\$ 7.469,13	R\$ 45.417,82
4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.140,54	984,43	156,11		156,11	R\$ 18,27	R\$ 20.837,66	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.852,13	R\$ 17.985,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,91	25,91	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 451,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 451,61
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.234,18	2.018,27	215,91		215,91	R\$ 14,79	R\$ 33.043,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.193,31	R\$ 29.850,21
4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.184,82	1.399,35	785,47		785,47	R\$ 12,45	R\$ 27.201,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 9.779,10	R\$ 17.421,90
4.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	599,55	599,55	0,00		0,00	R\$ 12,07	R\$ 7.236,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.236,56
4.3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	48,47	42,27	3,94	2,26	6,20	R\$ 1.134,14	R\$ 54.971,76	R\$ 2.563,16		R\$ 2.563,16	R\$ 7.031,68	R\$ 47.940,08
4.3.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	1,79	1,79	0,00		0,00	R\$ 3.195,61	R\$ 5.720,14	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.720,14
4.4	VIGAS COBERTURA								R\$ 262.711,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.711,14
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	983,99	983,99	0,00		0,00	R\$ 101,04	R\$ 99.422,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 99.422,34
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	931,99	931,99	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 17.027,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.027,45
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	177,18	177,18	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 3.088,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.088,24
4.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	640,27	640,27	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 10.564,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.564,45
4.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.362,18	1.362,18	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 20.146,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20.146,64
4.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.087,10	2.087,10	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 25.984,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 25.984,39
4.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	72,52	72,52	0,00		0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 83.729,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 83.729,41
4.4.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	0,86	0,86	0,00		0,00	R\$ 3.195,61	R\$ 2.748,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.748,22
4.5	LAJES MACIÇAS E TRELIÇADAS DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS								R\$ 629.405,56	R\$ 217.608,66	R\$ -	R\$ 217.608,66	R\$ 217.608,66	R\$ 411.796,90
4.5.1	LAJE PRÉ - MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+4). (REF:101963 - SINAPI/RN).	M2	244,73	244,73	0,00		0,00	R\$ 232,50	R\$ 56.899,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 56.899,72
4.5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). (REF: 101963 - SINAPI/RN)	M2	823,77	823,77	0,00		0,00	R\$ 261,33	R\$ 215.275,81	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 215.275,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	747,08	747,08	0,00		0,00	R\$ 17,64	R\$ 13.178,49	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.178,49
4.5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	193,00	193,00	0,00		0,00	R\$ 16,80	R\$ 3.242,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.242,40
4.5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6.730,91	201,82	0,00	6.529,09	6.529,09	R\$ 15,91	R\$ 107.088,77	R\$ 103.877,82		R\$ 103.877,82	R\$ 103.877,82	R\$ 3.210,95
4.5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	7.497,54	7.497,54	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 106.839,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 106.839,94
4.5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	109,45	109,45	0,00		0,00	R\$ 11,96	R\$ 1.309,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,02
4.5.8	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, SEM NECESSIDADE DO USO DE FÔRMAS, (EXCETO ARMADURA) - (REF: 103078 - SINAPI/RN)	M2	575,94	0,00	0,00	575,94	575,94	R\$ 150,73	R\$ 86.811,43	R\$ 86.811,40		R\$ 86.811,40	R\$ 86.811,40	R\$ 0,03
4.5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	53,68	53,68	0,00		0,00	R\$ 47,14	R\$ 2.530,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.530,47
4.5.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022_PS	m³	7,64	7,64	0,00		0,00	R\$ 797,63	R\$ 6.093,89	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.093,89
4.5.11	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	m²	575,94	0,00	0,00	575,94	575,94	R\$ 46,66	R\$ 26.873,36	R\$ 26.873,36		R\$ 26.873,36	R\$ 26.873,36	R\$ -
4.5.12	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	109,73	0,00	0,00	109,73	109,73	R\$ 0,42	R\$ 46,08	R\$ 46,08		R\$ 46,08	R\$ 46,08	R\$ -
4.5.13	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00X 1,00CM) (REF:C3732 - SEINFRA/CE)	M	109,73	109,73	0,00		0,00	R\$ 29,31	R\$ 3.216,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,18
4.6	ESCADAS								R\$ 18.990,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.990,70
4.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020	m²	14,08	14,08	0,00		0,00	R\$ 300,30	R\$ 4.228,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,22
4.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020	m²	20,48	20,48	0,00		0,00	R\$ 300,86	R\$ 6.161,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.161,61
4.6.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	114,00	114,00	0,00		0,00	R\$ 20,93	R\$ 2.386,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386,02
4.6.4	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	147,46	147,46	0,00		0,00	R\$ 16,83	R\$ 2.481,75	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,75
4.6.5	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 13,05	R\$ 143,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 143,55
4.6.6	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4,12	4,12	0,00		0,00	R\$ 871,25	R\$ 3.589,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.589,55
4.7	MURO DE CONTENÇÃO								R\$ 330.579,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.244,56	R\$ 77.334,91
4.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	109,22	4,07	105,15		105,15	R\$ 98,52	R\$ 10.760,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.359,38	R\$ 400,97
4.7.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	356,96	13,56	343,40		343,40	R\$ 4,28	R\$ 1.527,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.469,76	R\$ 58,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.7.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	m²	798,30	390,94	407,36		407,36	R\$ 46,15	R\$ 36.841,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 18.799,67	R\$ 18.041,87
4.7.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	200,50	36,50	164,00		164,00	R\$ 708,77	R\$ 142.108,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 116.238,28	R\$ 25.870,10
4.7.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	100,69	0,00	100,69		100,69	R\$ 42,61	R\$ 4.290,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.290,40	R\$ -
4.7.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	170,33	0,00	170,33		170,33	R\$ 25,21	R\$ 4.294,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.294,01	R\$ -
4.7.7	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	650,73	5,98	644,75		644,75	R\$ 18,51	R\$ 12.045,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.934,32	R\$ 110,69
4.7.8	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	700,21	0,00	700,21		700,21	R\$ 15,58	R\$ 10.909,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.909,27	R\$ -
4.7.9	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2019	m³	36,76	0,00	36,76		36,76	R\$ 806,64	R\$ 29.652,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 29.652,08	R\$ -
4.7.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	32,26	0,00	32,26		32,26	R\$ 116,27	R\$ 3.750,87	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.750,87	R\$ -
4.7.11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	3,11	0,00	3,11		3,11	R\$ 3.195,61	R\$ 9.938,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 9.938,34	R\$ -
4.7.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	507,74	110,54	397,20		397,20	R\$ 49,33	R\$ 25.046,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 19.593,88	R\$ 5.452,93
4.7.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	406,63	222,39	184,24		184,24	R\$ 7,68	R\$ 3.122,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.414,97	R\$ 1.707,94
4.7.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	406,63	222,39	184,24		184,24	R\$ 57,53	R\$ 23.393,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.599,33	R\$ 12.794,09
4.7.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	406,63	406,63	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 1.789,17	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.789,17
4.7.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024	m²	406,63	406,63	0,00		0,00	R\$ 27,32	R\$ 11.109,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.109,13
4.8	ROOFTOPS								R\$ 712.733,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 712.733,56
4.8.1	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	680,00	680,00	0,00		0,00	R\$ 18,65	R\$ 12.682,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.682,00
4.8.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 (REF: 104466 - SINAPI 02/2024)	kg	15.862,00	15.862,00	0,00		0,00	R\$ 32,18	R\$ 510.439,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 510.439,16
4.8.3	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	148,00	148,00	0,00		0,00	R\$ 10,70	R\$ 1.583,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.583,60
4.8.4	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm	un	148,00	148,00	0,00		0,00	R\$ 1,20	R\$ 177,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 177,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO FUMÊ, E=8MM EMTOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 (REF: 13060 - ORSE/SE)	M2	326,04	326,04	0,00		0,00	R\$ 576,16	R\$ 187.851,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 187.851,20
5	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO								R\$ 516.213,07	R\$ 20.273,69	R\$ -	R\$ 20.273,69	R\$ 38.076,68	R\$ 478.136,39
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	3.373,63	3.116,34	124,54	132,75	257,29	R\$ 142,95	R\$ 482.260,40	R\$ 18.976,61		R\$ 18.976,61	R\$ 36.779,60	R\$ 445.480,80
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	89,82	89,82	0,00		0,00	R\$ 101,62	R\$ 9.127,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.127,50
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	179,20	157,10	0,00	22,10	22,10	R\$ 34,79	R\$ 6.234,36	R\$ 768,86		R\$ 768,86	R\$ 768,86	R\$ 5.465,50
5.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	99,92	84,32	0,00	15,60	15,60	R\$ 33,86	R\$ 3.383,29	R\$ 528,22		R\$ 528,22	R\$ 528,22	R\$ 2.855,07
5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	26,38	26,38	0,00		0,00	R\$ 93,03	R\$ 2.454,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,13
5.6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	23,20	23,20	0,00		0,00	R\$ 161,32	R\$ 3.742,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,62
5.7	VERGA EM AÇO DE CONCRETO ARMADO (REF:C2665 - SEINFRA/CE)	M	81,31	81,31	0,00		0,00	R\$ 110,82	R\$ 9.010,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.010,77
6	COBERTURA								R\$ 320.153,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.153,84
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	240,08	240,08	0,00		0,00	R\$ 35,32	R\$ 8.479,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.479,62
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	499,70	499,70	0,00		0,00	R\$ 30,90	R\$ 15.440,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.440,73
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	386,10	386,10	0,00		0,00	R\$ 71,53	R\$ 27.617,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.617,73
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	386,10	386,10	0,00		0,00	R\$ 5,66	R\$ 2.185,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.185,32
6.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	386,10	386,10	0,00		0,00	R\$ 11,85	R\$ 4.575,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.575,28
6.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	665,16	665,16	0,00		0,00	R\$ 44,13	R\$ 29.353,51	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 29.353,51
6.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	m²	783,18	783,18	0,00		0,00	R\$ 151,75	R\$ 118.847,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 118.847,56
6.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	664,60	664,60	0,00		0,00	R\$ 41,90	R\$ 27.846,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.846,74



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	103,86	103,86	0,00		0,00	R\$ 56,85	R\$ 5.904,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.904,44
6.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF: 8637 - ORSE/SE)	M	200,99	200,99	0,00		0,00	R\$ 69,64	R\$ 13.996,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.996,94
6.11	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), R_05/2021 - (REF:1080086-CAERN/RN)	M	148,42	148,42	0,00		0,00	R\$ 71,48	R\$ 10.609,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.609,06
6.12	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,20	7,20	0,00		0,00	R\$ 115,87	R\$ 834,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 834,26
6.13	GRADE DE FERRO, COM TELA EM FERRO PADRÃO MOEDA E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4 "X 1/8" (REF:8821 - ORSE/SE)	M2	130,09	130,09	0,00		0,00	R\$ 394,08	R\$ 51.265,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 51.265,86
6.14	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	57,28	57,28	0,00		0,00	R\$ 55,81	R\$ 3.196,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.196,79
7	REVESTIMENTOS								R\$ 1.151.559,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151.559,52
7.1	PAREDES								R\$ 771.707,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 771.707,72
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	6.341,78	6.341,78	0,00		0,00	R\$ 8,98	R\$ 56.949,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 56.949,18
7.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	2.114,32	2.114,32	0,00		0,00	R\$ 36,72	R\$ 77.637,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 77.637,83
7.1.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	425,22	425,22	0,00		0,00	R\$ 35,31	R\$ 15.014,51	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.014,51
7.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	m²	3.802,24	3.802,24	0,00		0,00	R\$ 53,15	R\$ 202.089,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 202.089,05
7.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	411,44	411,44	0,00		0,00	R\$ 72,18	R\$ 29.697,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 29.697,73
7.1.6	FAIXA/FRISO EM PEDRA OU REOCO COM EXECUÇÃO MECÂNICA (REF:ED-50575 - SICOR/MG)	M	471,46	471,46	0,00		0,00	R\$ 24,47	R\$ 11.536,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.536,62
7.1.7	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	40,09	40,09	0,00		0,00	R\$ 2.839,98	R\$ 113.854,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 113.854,79
7.1.8	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	18,61	18,61	0,00		0,00	R\$ 3.388,17	R\$ 63.053,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 63.053,84
7.1.9	CHUMBAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), TELA DE AÇO E PINO DE AÇO - (REF:1070030 - CAERN /RN - 11/2020)	M	1.553,88	1.553,88	0,00		0,00	R\$ 120,39	R\$ 187.071,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 187.071,61
7.1.10	MOLDURA PRÉ - MOLDADA DE CONCRETO, PINTADA COM SELADOR ACRÍLICO E RESINA ACRÍLICA INCOLOR (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (REF:9085 - ORSE/SE)	M3	6,12	6,12	0,00		0,00	R\$ 1.065,14	R\$ 6.518,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.518,65
7.1.11	CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8 "X5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:9819 - ORSE/SE)	UN	69,00	69,00	0,00		0,00	R\$ 4,58	R\$ 316,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 316,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.1.12	CHAPISCO DECORATIVO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 10MM (REF. 1100006-CAERN)	m²	67,26	67,26	0,00		0,00	R\$ 16,38	R\$ 1.101,71	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,71
7.1.13	ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. (REF.:17.06.01U - COMPENSA/PE)	M2	5,48	5,48	0,00		0,00	R\$ 91,31	R\$ 500,37	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 500,37
7.1.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	m²	5,48	5,48	0,00		0,00	R\$ 53,85	R\$ 295,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 295,09
7.1.15	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10CM E ESPESSURA DE 2CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF: 1100129 - CAERN/RN)	M	248,80	248,80	0,00		0,00	R\$ 24,40	R\$ 6.070,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.070,72
7.2	PISO								R\$ 325.350,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.350,62
7.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	975,63	975,63	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 770,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 770,74
7.2.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	975,63	975,63	0,00		0,00	R\$ 4,28	R\$ 4.175,69	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.175,69
7.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	975,63	975,63	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 41.571,59	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 41.571,59
7.2.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	1.443,93	1.443,93	0,00		0,00	R\$ 18,87	R\$ 27.246,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.246,95
7.2.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	1.384,78	1.384,78	0,00		0,00	R\$ 44,13	R\$ 61.110,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 61.110,34
7.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	122,52	122,52	0,00		0,00	R\$ 59,81	R\$ 7.327,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.327,92
7.2.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	m²	1.248,48	1.248,48	0,00		0,00	R\$ 109,76	R\$ 137.033,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 137.033,16
7.2.8	RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRATINA, ALTURA DE 10CM. R 11/2020 - (REF:1100095 - CAERN/RN)	M	680,71	680,71	0,00		0,00	R\$ 48,35	R\$ 32.912,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 32.912,32
7.2.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	37,19	37,19	0,00		0,00	R\$ 58,02	R\$ 2.157,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.157,76
7.2.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	68,90	68,90	0,00		0,00	R\$ 143,28	R\$ 9.871,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.871,99
7.2.11	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	5,50	5,50	0,00		0,00	R\$ 213,12	R\$ 1.172,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,16
7.3	FORRO								R\$ 54.501,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.501,18
7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	895,46	895,46	0,00		0,00	R\$ 56,24	R\$ 50.360,67	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 50.360,67
7.3.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	80,01	80,01	0,00		0,00	R\$ 7,37	R\$ 589,67	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 589,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
7.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	80,01	80,01	0,00		0,00	R\$ 44,38	R\$ 3.550,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.550,84
8	PINTURA								R\$ 311.543,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.543,32
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	5.416,94	5.416,94	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 23.834,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.834,53	
8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1.857,74	1.857,74	0,00		0,00	R\$ 12,25	R\$ 22.757,31	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.757,31	
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	3.559,20	3.559,20	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 107.772,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 107.772,57	
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	5.416,94	5.416,94	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 76.541,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 76.541,36	
8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	784,10	784,10	0,00		0,00	R\$ 5,23	R\$ 4.100,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,84	
8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	784,10	784,10	0,00		0,00	R\$ 23,49	R\$ 18.418,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 18.418,50	
8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	784,10	784,10	0,00		0,00	R\$ 16,89	R\$ 13.243,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.243,44	
8.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	261,20	261,20	0,00		0,00	R\$ 11,10	R\$ 2.899,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.899,32	
8.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	261,20	261,20	0,00		0,00	R\$ 28,94	R\$ 7.559,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.559,12	
8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	261,20	261,20	0,00		0,00	R\$ 57,15	R\$ 14.927,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.927,58	
8.11	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	4,06	4,06	0,00		0,00	R\$ 54,68	R\$ 222,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 222,00	
8.12	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	476,90	476,90	0,00		0,00	R\$ 21,55	R\$ 10.277,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.277,19	
8.13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	476,90	476,90	0,00		0,00	R\$ 18,85	R\$ 8.989,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.989,56	
9	ESQUADRIAS								R\$ 340.129,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.129,92	
9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	21,36	21,36	0,00		0,00	R\$ 584,70	R\$ 12.489,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.489,19	
9.2	ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1" X 1/8", TAMPAS EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA (REF:ED-50924 - SICOR/ MG)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 694,65	R\$ 2.778,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778,60	
9.3	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA (REF: 11948-ORSE/SE)	M2	6,30	6,30	0,00		0,00	R\$ 388,39	R\$ 2.446,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,85	
9.4	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO FUMÉ TEMPERADO (REF:C1968 - SEINFRA/CE)	M2	13,20	13,20	0,00		0,00	R\$ 641,72	R\$ 8.470,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.470,70	
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 600,88	R\$ 1.442,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,11	
9.6	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,65	1,65	0,00		0,00	R\$ 624,67	R\$ 1.030,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,70	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	5,60	5,60	0,00		0,00	R\$ 306,08	R\$ 1.714,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.714,04
9.8	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	65,60	65,60	0,00		0,00	R\$ 22,71	R\$ 1.489,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.489,77
9.9	TELA EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, MALHA 40X100MM, EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" X1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (REF: 11732-ORSE/SE)	M2	20,66	20,66	0,00		0,00	R\$ 549,81	R\$ 11.359,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.359,07
9.10	CANTONEIRA DE AÇO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS 3/4" X 3/4" X 1/8 (REF:9818 - ORSE/SE)	M	61,35	61,35	0,00		0,00	R\$ 26,03	R\$ 1.596,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,94
9.11	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 52,87	R\$ 3.489,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.489,42
9.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO COM FECHO CHATO, EM AÇO CALVANIZADO/ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 10000 COMPRIMENTO DE 3 A 4 (REF: 13522-ORSE/SE)	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 21,81	R\$ 654,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 654,30
9.13	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE ON 11/2" A CALDA 10CM (REF: 1090040-CAERN/RN)	M2	10,75	10,75	0,00		0,00	R\$ 798,00	R\$ 8.578,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.578,50
9.14	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (REF: 3532-ORSE/SE)	M	13,60	13,60	0,00		0,00	R\$ 120,13	R\$ 1.633,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,76
9.15	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (REF: 3533-ORSE/SE)	M	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 149,96	R\$ 899,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 899,76
9.16	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P1), MODELO PRÓPRIO, 1,00 X 2,20 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF: 3540- ORSE/SE)	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 2.552,93	R\$ 76.587,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 76.587,90
9.17	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P2 e P3), MODELO PRÓPRIO, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540 - ORSE/SE)	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 2.439,98	R\$ 21.959,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.959,82
9.18	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P4), MODELO PRÓPRIO, 0,90 x 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF: 3540 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 2.307,59	R\$ 9.230,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.230,36
9.19	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P5), MODELO PRÓPRIO, 2,00 X 2,30 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 11631-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 5.132,07	R\$ 10.264,14	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.264,14
9.20	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P6), MODELO PRÓPRIO, 2,20 X 3,35 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540- ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 8.569,69	R\$ 17.139,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.139,38
9.21	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P7), MODELO PRÓPRIO, 1,45 X 3,30 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF: 3540-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 6.163,20	R\$ 12.326,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.326,40
9.22	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P8), MODELO PRÓPRIO, 1,00 X 2,20 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540-ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 2.651,36	R\$ 47.724,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 47.724,48
9.23	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P12), MODELO PRÓPRIO, 1,50 X 2,20 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540-ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.057,17	R\$ 4.057,17	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.057,17
9.24	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J2 (1,00 X 1,20)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 2.091,26	R\$ 6.273,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.273,78
9.25	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J3(1,15X 1,45)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.618,59	R\$ 6.474,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.474,36
9.26	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J6(3,30X 2,00)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 4.791,66	R\$ 9.583,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.583,32
9.27	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J7(1,00X 1,00)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 1.198,98	R\$ 23.979,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.979,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.28	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J8(0,60X 1,45)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.125,28	R\$ 4.501,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.501,12
9.29	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J9(1,00X 0,80)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.087,60	R\$ 4.350,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350,40
9.30	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABIR, DUAS FOLHAS, EM LATÃO AMARELO COLONIAL. (REF:11606 - ORSE/SE)	CJ	33,00	33,00	0,00		0,00	R\$ 557,97	R\$ 18.413,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 18.413,01
9.31	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABIR, UMA FOLHA, EM LATÃO AMARELO COLONIAL. (REF:11606 - ORSE/SE)	CJ	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 493,04	R\$ 3.944,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.944,32
9.32	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 9571-ORSE/SE)	M2	2,20	2,20	0,00		0,00	R\$ 217,52	R\$ 478,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 478,54
9.33	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAGAIO (REF: 3736-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 421,29	R\$ 842,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 842,58
9.34	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 11611-ORSE/SE)	M2	2,10	2,10	0,00		0,00	R\$ 916,92	R\$ 1.925,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.925,53
10	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS								R\$ 182.461,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.461,38
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (REF: 86931-SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 1.136,53	R\$ 9.092,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,24
10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 568,22	R\$ 6.250,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.250,42
10.3	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTS, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 (REF: 85943-SINAPI/RN)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 660,46	R\$ 3.302,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.302,30
10.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 794,05	R\$ 7.940,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.940,50
10.5	DUCHA/CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC (REF: 2022-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 377,98	R\$ 755,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 755,96
10.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, EX2.5CM (REF: 10759-ORSE/SE)	M2	44,72	44,72	0,00		0,00	R\$ 886,56	R\$ 39.646,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 39.646,96
10.7	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (REF:: 7785-ORSE/SE)	M	67,45	67,45	0,00		0,00	R\$ 78,73	R\$ 5.310,33	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.310,33
10.8	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO (REF:7784 - ORSE/SE)	M	64,85	64,85	0,00		0,00	R\$ 87,66	R\$ 5.684,75	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.684,75
10.9	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	39,44	39,44	0,00		0,00	R\$ 1.104,36	R\$ 43.555,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 43.555,95
10.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 328,46	R\$ 5.912,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.912,28



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 575 X 445MM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: 86937-SINAPI/RN)	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 407,46	R\$ 3.667,14	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.667,14
10.12	CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF: 63027 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VALVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA (REF: 7712-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.733,87	R\$ 3.467,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.467,74
10.13	TORNEIRA DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BACADA (REF:11747 - ORSE/SE)	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 389,29	R\$ 11.289,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.289,41
10.14	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 11,22	R\$ 325,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 325,38
10.15	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 712,42	R\$ 2.849,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.849,68
10.16	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF: 13110-ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 133,01	R\$ 1.862,14	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,14
10.17	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 339,76	R\$ 679,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 679,52
10.18	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 366,66	R\$ 4.399,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.399,92
10.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 405,49	R\$ 4.865,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.865,88
10.20	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.287,36	R\$ 2.574,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,72
10.21	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLS COM DIMENSÕES DE 8 X 17,5 CM (REF:8591 - ORSE/SE)	UN	37,00	37,00	0,00		0,00	R\$ 112,02	R\$ 4.144,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.144,74
10.22	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 366,73	R\$ 2.200,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,38
10.23	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621-SEINTRA/CE)	M2	4,82	4,82	0,00		0,00	R\$ 144,41	R\$ 696,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 696,05
10.24	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NER 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961-ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 651,00	R\$ 3.906,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.906,00
10.25	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 41,23	R\$ 783,37	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 783,37
10.26	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 76,99	R\$ 923,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 923,88
10.27	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 44,57	R\$ 846,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 846,83
10.28	TROCADOR DE FRALDAS DE PAREDE, RETRÁTIL FOPNICIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 100875-SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.526,91	R\$ 5.526,91	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.526,91
11	ELEVADOR								R\$ 172.090,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.090,41
11.1	ELEVADOR VERTICAL MODELO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 1,10 M X 1,40 M, COM A CABINE E AS PORTAS EM AÇO INOX, INCLUSIVE FRETE E INSTALAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E HABILITADOS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 172.090,41	R\$ 172.090,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 172.090,41



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL + ÁREA KIDS													
12	PISO								R\$ 41.832,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.832,46
12.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 141,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 141,53
12.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 4,28	R\$ 766,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 766,80
12.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 7.634,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.634,00
12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 92,34	R\$ 16.543,63	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.543,63
12.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 67,57	R\$ 12.105,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.105,84
12.6	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANT-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (REF: C5210-SEINFRA/CE)	UN	1,95	1,95	0,00		0,00	R\$ 528,06	R\$ 1.029,71	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.029,71
12.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	283,88	283,88	0,00		0,00	R\$ 12,72	R\$ 3.610,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.610,95
13	BRINQUEDOS								R\$ 31.895,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.895,25
13.1	GANGORRA SIMPLES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO DE 1", ASSENTOS DE DISCO EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÕES TOTAIS (L X C X A): 2,00 X 0,38 X 0,75	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.973,34	R\$ 3.946,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.946,68
13.2	BALANÇO MISTO COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE CONTRA AÇÕES CLIMÁTICAS, COM 01 ASSENTO BABY E 01 ASSENTO TEEN	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.626,98	R\$ 3.626,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,98
13.3	CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE CONTRA AÇÕES CLIMÁTICAS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.501,11	R\$ 5.501,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.501,11
13.4	ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIAPARK OU SIMILAR) (REF: 2418-ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.863,09	R\$ 1.863,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.863,09
13.5	GANGORRA ACESSÍVEL – CAPACIDADE PARA 4 CRIANÇAS, SENDO 2 LUGARES PARA CADEIRA DE RODAS E MAIS 2 ASSENTOS; ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRA DE RODAS E BASE ANTI DERRAPANTE; POSSUI FECHAMENTO COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA A CRIANÇA COM CADEIRA DE RODAS E ASSENTOS COM PEGA MÃO; INDICADO PARA CRIANÇAS DE 4 A 12 ANOS APARELHO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI E TOTALMENTE FOSFATADOS ANTES DE PINTAR. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 1,25M; LARGURA MÍNIMA: 1,80M; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 3,61M. CESTO CADEIRANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS 1,15 COMPRIMENTO X 0,80 LARGURA X 0,30 ALTURA M. (INCLUSO FRETE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 16.597,03	R\$ 16.597,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.597,03
13.6	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO METÁLICO SOBRE PISO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO (REF:103186 -SINAPI/RN)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 60,06	R\$ 360,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 360,36
	CORETO													
14	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ 320.540,45	R\$ 60.240,08	-R\$ 0,01	R\$ 60.240,07	R\$ 156.090,23	R\$ 164.450,22
14.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS								R\$ 87.600,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.045,56	R\$ 555,25



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	166,57	0,00	166,57		166,57	R\$ 49,65	R\$ 8.270,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.270,20	R\$ -
14.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	82,01	0,00	82,01		82,01	R\$ 42,61	R\$ 3.494,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.494,44	R\$ -
14.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	76,68	3,28	73,40		73,40	R\$ 167,43	R\$ 12.838,53	R\$ -		R\$ -	R\$ 12.289,36	R\$ 549,17
14.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	275,36	0,04	275,32		275,32	R\$ 16,79	R\$ 4.623,29	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.622,62	R\$ 0,67
14.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.078,55	0,38	1.078,17		1.078,17	R\$ 14,25	R\$ 15.369,33	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.363,92	R\$ 5,41
14.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	38,70	0,00	38,70		38,70	R\$ 1.011,39	R\$ 39.140,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 39.140,79	R\$ -
14.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	127,87	0,00	127,87		127,87	R\$ 30,22	R\$ 3.864,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.864,23	R\$ -
14.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ 27.496,77	R\$ 17.670,94	-R\$ 0,01	R\$ 17.670,93	R\$ 20.562,91	R\$ 6.933,86
14.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,90	0,00	1,90		1,90	R\$ 98,52	R\$ 187,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 187,18	R\$ -
14.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	21,42	0,00	3,80	17,62	21,42	R\$ 42,61	R\$ 912,70	R\$ 750,78		R\$ 750,78	R\$ 912,70	R\$ -
14.2.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	96,86	38,11	0,00	58,75	58,75	R\$ 116,27	R\$ 11.261,91	R\$ 6.830,86		R\$ 6.830,86	R\$ 6.830,86	R\$ 4.431,05
14.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	50,01	0,00	8,88	41,13	50,01	R\$ 91,87	R\$ 4.594,41	R\$ 3.778,61	-R\$ 0,01	R\$ 3.778,60	R\$ 4.594,41	R\$ -
14.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	59,91	0,07	9,44	50,40	59,84	R\$ 21,37	R\$ 1.280,27	R\$ 1.077,05		R\$ 1.077,05	R\$ 1.278,78	R\$ 1,49
14.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	23,64	0,00	23,64		23,64	R\$ 18,77	R\$ 443,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,72	R\$ -
14.2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	167,82	0,00	0,00	167,82	167,82	R\$ 16,79	R\$ 2.817,69	R\$ 2.817,69		R\$ 2.817,69	R\$ 2.817,69	R\$ -
14.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	3,51	0,01	0,62	2,88	3,50	R\$ 838,87	R\$ 2.944,43	R\$ 2.415,95		R\$ 2.415,95	R\$ 2.936,05	R\$ 8,38
14.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	60,02	49,36	10,66		10,66	R\$ 49,33	R\$ 2.960,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 525,86	R\$ 2.434,92
14.2.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	3,10	1,92	1,18		1,18	R\$ 30,22	R\$ 93,68	R\$ -		R\$ -	R\$ 35,66	R\$ 58,02
14.3	PILARES								R\$ 50.665,37	R\$ 42.569,14	R\$ -	R\$ 42.569,14	R\$ 48.481,76	R\$ 2.183,61
14.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	65,28	0,00	0,00	65,28	65,28	R\$ 71,48	R\$ 4.666,21	R\$ 4.666,21		R\$ 4.666,21	R\$ 4.666,21	R\$ -
14.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA METÁLICA, 2 UTILIZAÇÕES (REF: 96259-SINAPI/RN)	M2	73,51	0,00	0,00	73,51	73,51	R\$ 248,51	R\$ 18.267,97	R\$ 18.267,97		R\$ 18.267,97	R\$ 18.267,97	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	161,27	10,15	45,55	105,57	151,12	R\$ 18,27	R\$ 2.946,40	R\$ 1.928,76		R\$ 1.928,76	R\$ 2.760,96	R\$ 185,44
14.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	60,73	5,21	18,28	37,24	55,52	R\$ 14,79	R\$ 898,19	R\$ 550,78		R\$ 550,78	R\$ 821,14	R\$ 77,05
14.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.186,73	72,53	386,35	727,85	1.114,20	R\$ 12,45	R\$ 14.774,78	R\$ 9.061,73		R\$ 9.061,73	R\$ 13.871,79	R\$ 902,99
14.3.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE GRUA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF:103671- SINAPI/RN)	M3	10,65	1,19	0,00	9,46	9,46	R\$ 855,57	R\$ 9.111,82	R\$ 8.093,69		R\$ 8.093,69	R\$ 8.093,69	R\$ 1.018,13
14.4	VIGAS COBERTURA								R\$ 64.304,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.304,83
14.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	113,84	113,84	0,00		0,00	R\$ 337,85	R\$ 38.460,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 38.460,84
14.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	193,64	193,64	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 3.537,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.537,80
14.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	91,36	91,36	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 1.592,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.592,40
14.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	174,09	174,09	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 2.872,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.872,48
14.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	68,27	68,27	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 1.009,71	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,71
14.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	314,73	314,73	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 3.918,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.918,38
14.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	318,09	318,09	0,00		0,00	R\$ 12,07	R\$ 3.839,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.839,34
14.4.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (REF: 103675- SINAPI/RN)	M3	10,69	10,69	0,00		0,00	R\$ 848,82	R\$ 9.073,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.073,88
14.5	LAJES MACIÇAS								R\$ 90.472,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.472,67
14.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	209,17	209,17	0,00		0,00	R\$ 116,39	R\$ 24.345,29	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 24.345,29
14.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	323,46	323,46	0,00		0,00	R\$ 17,64	R\$ 5.705,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.705,83
14.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	995,27	995,27	0,00		0,00	R\$ 15,91	R\$ 15.834,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.834,74
14.5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	513,36	513,36	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 7.315,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.315,38
14.5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	396,00	396,00	0,00		0,00	R\$ 11,96	R\$ 4.736,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.736,16



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.5.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (REF: 103675-SINAPI/RN)	M3	38,33	38,33	0,00		0,00	R\$ 848,82	R\$ 32.535,27	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 32.535,27
15	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO								R\$ 5.304,41	R\$ 4.801,45	R\$ -	R\$ 4.801,45	R\$ 4.801,45	R\$ 502,96
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,12	0,82	0,00	3,30	3,30	R\$ 98,52	R\$ 405,90	R\$ 325,12		R\$ 325,12	R\$ 325,12	R\$ 80,78
15.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	16,51	3,25	0,00	13,26	13,26	R\$ 42,61	R\$ 703,49	R\$ 565,01		R\$ 565,01	R\$ 565,01	R\$ 138,48
15.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	36,08	2,44	0,00	33,64	33,64	R\$ 116,27	R\$ 4.195,02	R\$ 3.911,32		R\$ 3.911,32	R\$ 3.911,32	R\$ 283,70
16	REVESTIMENTOS								R\$ 52.572,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.572,67
16.1	PAREDES								R\$ 1.732,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,57
16.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	26,05	26,05	0,00		0,00	R\$ 8,98	R\$ 233,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 233,92
16.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	26,05	26,05	0,00		0,00	R\$ 57,53	R\$ 1.498,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,65
16.2	PISO								R\$ 39.044,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.044,47
16.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	56,43	56,43	0,00		0,00	R\$ 110,92	R\$ 6.259,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.259,21
16.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	172,64	172,64	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 7.356,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.356,19
16.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	172,64	172,64	0,00		0,00	R\$ 34,56	R\$ 5.966,43	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.966,43
16.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	177,32	177,32	0,00		0,00	R\$ 109,76	R\$ 19.462,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 19.462,64
16.3	FORRO								R\$ 11.795,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.795,63
16.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 7,37	R\$ 1.474,66	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,66
16.3.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 44,38	R\$ 8.879,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.879,99
16.3.3	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS (REF: C3084-SEINFRA/CE)	M	86,39	86,39	0,00		0,00	R\$ 16,68	R\$ 1.440,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,98
17	PINTURA								R\$ 31.852,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.852,51
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	465,61	465,61	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 2.048,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,68
17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	465,61	465,61	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 14.098,67	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.098,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
17.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	465,61	465,61	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 6.579,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.579,06
17.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 5,23	R\$ 1.046,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,47
17.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 23,49	R\$ 4.700,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.700,11
17.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 16,89	R\$ 3.379,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.379,52
18	DETALHES ARQUITETÔNICOS EM CONCRETO								R\$ 52.994,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.994,66
18.1	CHUMBAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), TELA DE AÇO E PINO DE AÇO - (REF:1070030 - CAERN /RN - 11/2020)	M	143,22	143,22	0,00		0,00	R\$ 120,39	R\$ 17.242,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.242,25
18.2	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM AROMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). (REF:1080086 - CAERN/RN)	UN	225,00	225,00	0,00		0,00	R\$ 13,98	R\$ 3.145,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.145,50
18.3	BALAUSTRE PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10M E SEÇÃO MÁXIMA DE 17CM, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO.	UN	225,00	225,00	0,00		0,00	R\$ 49,39	R\$ 11.112,75	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.112,75
18.4	COROAMENTO SUPERIOR DE BALAUSTRÉ PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	72,00	72,00	0,00		0,00	R\$ 138,02	R\$ 9.937,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.937,44
18.5	BASE INFERIOR DE BALAUSTRÉ DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	72,00	72,00	0,00		0,00	R\$ 160,51	R\$ 11.556,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.556,72
19	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 50.190,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.190,56
19.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 34,56	R\$ 6.915,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.915,11
19.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 151,75	R\$ 30.363,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.363,65
19.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 41,90	R\$ 8.383,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.383,77
19.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	R\$ 22,63	R\$ 4.528,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.528,03
20	PONTE METÁLICA + MEMORIAL + PISO DE VIDRO								R\$ 41.042,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.042,17
20	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ 41.042,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.042,17
20.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	55,30	55,30	0,00		0,00	R\$ 49,65	R\$ 2.745,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,64
20.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m³	133,68	133,68	0,00		0,00	R\$ 15,75	R\$ 2.105,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.105,46
20.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	50,06	50,06	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 2.133,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.133,05



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
20.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	42,24	42,24	0,00		0,00	R\$ 116,27	R\$ 4.911,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.911,24
20.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	16,24	16,24	0,00		0,00	R\$ 167,43	R\$ 2.719,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.719,06
20.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 2.664,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.664,23
20.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,58	19,58	0,00		0,00	R\$ 71,48	R\$ 1.399,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,57
20.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	27,36	27,36	0,00		0,00	R\$ 20,06	R\$ 548,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 548,84
20.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	106,09	106,09	0,00		0,00	R\$ 18,77	R\$ 1.991,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.991,30
20.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	101,46	101,46	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 1.853,67	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,67
20.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,82	0,82	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 14,29	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 14,29
20.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,55	13,55	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 223,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 223,57
20.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	114,64	114,64	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 1.695,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,52
20.14	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 923,03	R\$ 3.036,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.036,76
20.15	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	2,82	2,82	0,00		0,00	R\$ 884,49	R\$ 2.494,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,26
20.16	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF:103671- SINAPI/RN)	M3	1,38	1,38	0,00		0,00	R\$ 855,57	R\$ 1.180,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,68
20.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	86,82	86,82	0,00		0,00	R\$ 49,33	R\$ 4.282,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.282,83
20.18	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	166,85	166,85	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 5.042,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.042,20
21	SUPERESTRUTURAS METÁLICAS								R\$ 183.469,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.469,98
21.1	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg	5,46	5,46	0,00		0,00	R\$ 19,54	R\$ 106,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 106,68
21.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	2,38	2,38	0,00		0,00	R\$ 48,34	R\$ 115,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 115,04
21.3	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	956,00	956,00	0,00		0,00	R\$ 18,65	R\$ 17.829,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.829,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
21.4	PILARES COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, E PINTURA DE FUNDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020, PA (REF: 100771 SINAPI/RN)	kg	338,60	338,60	0,00		0,00	R\$ 25,44	R\$ 8.613,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.613,98
21.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 (REF: 104466 - SINAPI 02/2024)	kg	4.610,78	4.610,78	0,00		0,00	R\$ 32,18	R\$ 148.374,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 148.374,90
21.6	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x 100mm	un	160,00	160,00	0,00		0,00	R\$ 22,30	R\$ 3.568,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.568,00
21.7	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	160,00	160,00	0,00		0,00	R\$ 10,70	R\$ 1.712,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.712,00
21.8	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	84,00	84,00	0,00		0,00	R\$ 1,33	R\$ 111,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 111,72
21.9	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5* MM	UN	244,00	244,00	0,00		0,00	R\$ 1,57	R\$ 383,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 383,08
21.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	46,46	46,46	0,00		0,00	R\$ 57,15	R\$ 2.655,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.655,18
22	PISO DE VIDRO								R\$ 116.332,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.332,69
22.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 8,98	R\$ 469,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 469,65
22.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 53,15	R\$ 2.779,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.779,74
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 230,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 230,12
22.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 1.583,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.583,64
22.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 738,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 738,99
22.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	77,10	77,10	0,00		0,00	R\$ 3,58	R\$ 276,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 276,01
22.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	77,10	77,10	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 60,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 60,90
22.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF 01/2024	m³	7,71	7,71	0,00		0,00	R\$ 277,36	R\$ 2.138,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.138,44
22.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO MULTILAMINADO INCOLOR, E 20 MM(10MM) ENCAIXADO EM PREFIL DE "U". (REF:102178-SINAPI/RN)	M2	80,00	80,00	0,00		0,00	R\$ 1.350,69	R\$ 108.055,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 108.055,20
23	MEMORIAL								R\$ 72.608,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.608,00
23.1	PAINEL FOTOGRÁFICO IMPRESSO EM BASE DE PVC EXPANDIDO COM ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA EXPOSIÇÃO, INCLUSIVE REQUADRO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 72.608,00	R\$ 72.608,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 72.608,00
	PÓRTICO + LINHA FÉRREA													



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
24	FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO E PILARES METÁLICOS								R\$ 70.311,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.311,99
24.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	48,75	48,75	0,00		0,00	R\$ 49,65	R\$ 2.420,43	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.420,43
24.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	10,25	10,25	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 1.009,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,83
24.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	71,76	71,76	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 3.057,69	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.057,69
24.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	33,80	33,80	0,00		0,00	R\$ 167,43	R\$ 5.659,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.659,13
24.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	41,03	41,03	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 3.769,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.769,42
24.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	412,64	412,64	0,00		0,00	R\$ 18,34	R\$ 7.567,81	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.567,81
24.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	55,82	55,82	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 1.019,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,83
24.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	71,91	71,91	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 1.253,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,39
24.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	10,99	10,99	0,00		0,00	R\$ 1.011,39	R\$ 11.115,17	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.115,17
24.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	2,93	2,93	0,00		0,00	R\$ 838,87	R\$ 2.457,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.457,88
24.11	REATERRRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	45,14	45,14	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 1.364,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.364,13
24.12	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg	173,68	173,68	0,00		0,00	R\$ 19,54	R\$ 3.393,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.393,70
24.13	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	146,58	146,58	0,00		0,00	R\$ 18,65	R\$ 2.733,71	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.733,71
24.14	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF 11/2022 (REF: 104466 - SINAPI 02/2024)	kg	174,55	174,55	0,00		0,00	R\$ 32,18	R\$ 5.617,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.617,01
24.15	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	52,00	52,00	0,00		0,00	R\$ 1,33	R\$ 69,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 69,16
24.16	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5* MM	UN	52,00	52,00	0,00		0,00	R\$ 1,57	R\$ 81,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 81,64
24.17	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	4,16	4,16	0,00		0,00	R\$ 57,15	R\$ 237,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 237,74
24.18	INSTALAÇÃO DE CORNETA TIPO CAMPANA REDONDA DIAMETRO 20, COR PRETA OU CINZA ESCURA (REF: 97606-SINAPI/RN)	UN	28,00	28,00	0,00		0,00	R\$ 624,44	R\$ 17.484,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.484,32
25	LINHA FÉRREA								R\$ 597.188,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 597.188,24
25.1	Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,18	0,18	0,00		0,00	R\$ 2.566.324,83	R\$ 461.938,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 461.938,46



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
25.2	TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FUROS E FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL (EXCETO FORNECIMENTO DO TRILHO) (REF: 3009013-SICRO3	KM	0,04	0,04	0,00		0,00	R\$ 10.013,71	R\$ 400,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 400,54
25.3	DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA POSICIONAMENTO MANUAL (APENAS INSTALAÇÃO REF 30090069 - SICRO3	UN	26,00	26,00	0,00		0,00	R\$ 19,58	R\$ 509,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 509,08
25.4	DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR45, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTOMECHANIZADO	un	124,00	124,00	0,00		0,00	R\$ 963,69	R\$ 119.497,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 119.497,56
25.5	DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR45, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTOMECHANIZADO	un	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 329,89	R\$ 3.958,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.958,68
25.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRILHOS METÁLICOS, TR45, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101017 - SINAPI/RN)	T	20,13	20,13	0,00		0,00	R\$ 33,79	R\$ 680,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 680,19
25.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	16,60	16,60	0,00		0,00	R\$ 3,42	R\$ 56,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 56,77
25.8	Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)	un	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.691,16	R\$ 10.146,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,96
26	INSTALAÇÕES								R\$ 86.043,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.043,46
26.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 115,46	R\$ 230,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 230,92
26.2	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 125,81	R\$ 2.390,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.390,39
26.3	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V (REF: 12882- ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.075,96	R\$ 1.075,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.075,96
26.4	TANQUE D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: 102617 - SINAPI/RN)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 5.095,70	R\$ 30.574,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.574,20
26.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.343,10	R\$ 4.686,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.686,20
26.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 326,11	R\$ 1.304,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,44
26.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 628,62	R\$ 1.257,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,24
26.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 875,28	R\$ 1.750,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,56
26.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 22,51	R\$ 270,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 270,12
26.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	903,00	903,00	0,00		0,00	R\$ 25,98	R\$ 23.459,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.459,94
26.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	26,00	26,00	0,00		0,00	R\$ 35,58	R\$ 925,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 925,08
26.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	54,00	54,00	0,00		0,00	R\$ 17,76	R\$ 959,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 959,04



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
26.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 19,65	R\$ 98,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 98,25
26.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 31,48	R\$ 1.007,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,36
26.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 7,95	R\$ 15,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90
26.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,00	41,00	0,00		0,00	R\$ 9,44	R\$ 387,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 387,04
26.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 13,17	R\$ 289,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 289,74
26.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	35,00	0,00		0,00	R\$ 14,14	R\$ 494,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 494,90
26.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 43,88	R\$ 87,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 87,76
26.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 9,31	R\$ 74,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 74,48
26.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,00	71,00	0,00		0,00	R\$ 14,11	R\$ 1.001,81	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.001,81
26.22	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 20MM - REV 01_10/2022 (REF: 1080-ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 17,92	R\$ 71,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 71,68
26.23	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 8,52	R\$ 59,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 59,64
26.24	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 10,25	R\$ 20,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20,50
26.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 17,68	R\$ 88,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 88,40
26.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 20,87	R\$ 62,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 62,61
26.27	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 10900-ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 40,66	R\$ 731,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 731,88
26.28	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 15,06	R\$ 90,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 90,36
26.29	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	162,00	162,00	0,00		0,00	R\$ 8,28	R\$ 1.341,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,36
26.30	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 49,54	R\$ 99,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 99,08
26.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 13,05	R\$ 469,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 469,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
26.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 18,40	R\$ 73,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 73,60
26.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 27,20	R\$ 326,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 326,40
26.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 25,16	R\$ 150,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 150,96
26.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 50,72	R\$ 912,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 912,96
26.36	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	98,00	98,00	0,00		0,00	R\$ 7,64	R\$ 748,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 748,72
26.37	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 16,15	R\$ 32,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 32,30
26.38	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 25,38	R\$ 177,66	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 177,66
26.39	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	43,00	43,00	0,00		0,00	R\$ 7,85	R\$ 337,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 337,55
26.40	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 21,44	R\$ 107,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 107,20
26.41	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 39,21	R\$ 744,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 744,99
26.42	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 38,34	R\$ 191,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 191,70
26.43	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 60,62	R\$ 363,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 363,72
26.44	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 7,17	R\$ 473,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 473,22
26.45	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 9,44	R\$ 94,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 94,40
26.46	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 41,71	R\$ 166,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 166,84
26.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 133,16	R\$ 665,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 665,80
26.48	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 109,28	R\$ 3.278,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.278,40
26.49	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 103,77	R\$ 207,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 207,54
26.50	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 20,45	R\$ 511,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 511,25



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
26.51	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 28,94	R\$ 86,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 86,82
26.52	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 39,92	R\$ 558,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 558,88
26.53	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 40,93	R\$ 81,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 81,86
26.54	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 74,81	R\$ 374,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 374,05
27	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 78.406,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.406,79
27.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	33,75	33,75	0,00		0,00	R\$ 23,44	R\$ 791,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 791,10
27.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	337,20	337,20	0,00		0,00	R\$ 29,54	R\$ 9.960,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.960,88
27.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	133,90	133,90	0,00		0,00	R\$ 36,77	R\$ 4.923,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,50
27.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	172,71	172,71	0,00		0,00	R\$ 41,15	R\$ 7.107,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.107,01
27.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30,93	30,93	0,00		0,00	R\$ 60,51	R\$ 1.871,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.871,57
27.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 25,69	R\$ 51,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 51,38
27.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 43,22	R\$ 172,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 172,88
27.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	23,00	23,00	0,00		0,00	R\$ 46,51	R\$ 1.069,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,73
27.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 11,06	R\$ 353,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 353,92
27.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	116,00	116,00	0,00		0,00	R\$ 16,78	R\$ 1.946,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.946,48
27.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 25,27	R\$ 75,81	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 75,81
27.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 11,30	R\$ 282,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 282,50
27.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	118,00	118,00	0,00		0,00	R\$ 17,55	R\$ 2.070,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.070,90
27.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	62,00	62,00	0,00		0,00	R\$ 26,29	R\$ 1.629,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,98



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
27.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 31,58	R\$ 789,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 789,50
27.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 29,47	R\$ 58,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 58,94
27.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 45,10	R\$ 496,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 496,10
27.18	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 33,19	R\$ 365,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 365,09
27.19	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 52,61	R\$ 420,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 420,88
27.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 56,46	R\$ 395,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 395,22
27.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	303,00	303,00	0,00		0,00	R\$ 6,06	R\$ 1.836,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.836,18
27.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	145,00	145,00	0,00		0,00	R\$ 14,87	R\$ 2.156,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.156,15
27.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	76,00	76,00	0,00		0,00	R\$ 18,73	R\$ 1.423,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.423,48
27.24	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 53,75	R\$ 215,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 215,00
27.25	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 43,71	R\$ 305,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 305,97
27.26	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	73,00	73,00	0,00		0,00	R\$ 27,00	R\$ 1.971,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.971,00
27.27	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022 (REF: 01586 - ORSE/SE)	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 47,57	R\$ 2.093,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,08
27.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 42,93	R\$ 171,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 171,72
27.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	R\$ 11,57	R\$ 185,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 185,12



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
27.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 23,97	R\$ 23,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23,97
27.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM (REF: 1582 - ORSE/SE)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 22,51	R\$ 180,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 180,08
27.32	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (REF: 1583 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 26,41	R\$ 26,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 26,41
27.33	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 50MM. (REF: 01610 - ORSE/SE)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 11,53	R\$ 219,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 219,07
27.34	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 75MM. (REF: 1611 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,84	R\$ 17,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,84
27.35	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES DE 60X60CM, ALTURA INTERNA = 0,5 M. (REF: 98102 - SINAPI/RN)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 279,38	R\$ 5.308,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.308,22
27.36	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. (REF: 97897 - SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 402,56	R\$ 3.220,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.220,48
27.37	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: ENTRE 0,6X0,6X0,6 E 0,6X0,6X1 M. (REF: 97897 - SINAPI/RN)	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 603,90	R\$ 7.246,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.246,80
27.38	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. (REF: 97898 - SINAPI/RN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 596,73	R\$ 1.193,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,46
27.39	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: ENTRE 0,8X0,8X0,6 M E 0,8X0,8X1,0 M. (REF: 97898 - SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 874,27	R\$ 6.994,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.994,16
27.40	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 117,93	R\$ 4.717,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.717,20
27.41	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 14,37	R\$ 574,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 574,80
27.42	GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABRE/FECHA (REF: 9419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 19,79	R\$ 19,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 19,79
27.43	POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALÃO DE 1,20M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600. (REF: 06373 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.473,44	R\$ 3.473,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.473,44
28	INSTALAÇÕES PLUVIAIS								R\$ 74.726,10	R\$ 794,42	R\$ -	R\$ 794,42	R\$ 794,42	R\$ 73.931,68
28.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 37,20	R\$ 1.190,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,40
28.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	167,00	165,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 36,72	R\$ 6.132,24	R\$ 73,44		R\$ 73,44	R\$ 73,44	R\$ 6.058,80
28.3	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 51,25	R\$ 1.076,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.076,25



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
28.4	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	225,00	223,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 23,77	R\$ 5.348,25	R\$ 47,54		R\$ 47,54	R\$ 47,54	R\$ 5.300,71
28.5	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	52,00	52,00	0,00		0,00	R\$ 30,20	R\$ 1.570,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,40
28.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	27,00	27,00	0,00		0,00	R\$ 34,57	R\$ 933,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 933,39
28.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM (REF: C4775 - SEINFRA/CE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 398,93	R\$ 1.595,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.595,72
28.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	432,00	408,00	0,00	24,00	24,00	R\$ 28,06	R\$ 12.121,92	R\$ 673,44		R\$ 673,44	R\$ 673,44	R\$ 11.448,48
28.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 592,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 592,96
28.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	99,00	99,00	0,00		0,00	R\$ 78,63	R\$ 7.784,37	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.784,37
28.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	2,38	2,38	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 234,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 234,47
28.12	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, INCLUSO TAMPA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (REF: C4845 - SEINFRA e 99257 - SINAPI/RN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 803,01	R\$ 1.606,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,02
28.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	27,00	27,00	0,00		0,00	R\$ 628,62	R\$ 16.972,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.972,74
28.14	RALO SEMIESFÉRICO, DN=100MM, PARA LAJES/CALHAS - (REF: 7752 - ORSE/SE)	UN	60,00	60,00	0,00		0,00	R\$ 54,34	R\$ 3.260,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,40
28.15	GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABRE/FECHA (REF: 9419 - ORSE/SE)	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 19,79	R\$ 178,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 178,11
28.16	BOCAL DE PVC PARA CALHA PLUVIAL (DN=75MM), INCLUSIVE ACOPLADOR P/CONDUTOR, AMANCO OU SIMILAR (REF: 7854 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 106,56	R\$ 2.344,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.344,32
28.17	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 91,74	R\$ 3.669,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,60
28.18	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	42,00	42,00	0,00		0,00	R\$ 176,85	R\$ 7.427,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.427,70
28.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (REF: C1463 - SEINFRA/CE)	M2	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 49,06	R\$ 686,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 686,84
29	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM E CISTERNA								R\$ 322.244,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.174,83	R\$ 131.069,73
29.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m³	484,81	0,00	484,81		484,81	R\$ 11,21	R\$ 5.434,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.434,72	R\$ -
29.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	378,40	150,23	228,17		228,17	R\$ 3,58	R\$ 1.354,67	R\$ -		R\$ -	R\$ 816,85	R\$ 537,82
29.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	38,16	38,16	0,00		0,00	R\$ 4,28	R\$ 163,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 163,32



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
29.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	7,35	7,35	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 675,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 675,24
29.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	15,36	15,36	0,00		0,00	R\$ 57,65	R\$ 885,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 885,50
29.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	24,40	24,40	0,00		0,00	R\$ 101,04	R\$ 2.465,37	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.465,37
29.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	508,09	508,09	0,00		0,00	R\$ 15,91	R\$ 8.083,71	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.083,71
29.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	64,00	64,00	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 1.169,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,28
29.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	9,91	9,91	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 172,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 172,73
29.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	55,27	55,27	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 911,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 911,95
29.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	84,36	84,36	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 1.247,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,68
29.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	65,99	65,99	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 821,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 821,57
29.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	20,36	20,36	0,00		0,00	R\$ 17,64	R\$ 359,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 359,15
29.14	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, SEM NECESSIDADE DO USO DE FÔRMAS, (EXCETO ARMADURA) - (REF: 103078 - SINAPI/RN)	M2	34,88	34,88	0,00		0,00	R\$ 150,73	R\$ 5.257,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.257,46
29.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	0,77	0,77	0,00		0,00	R\$ 1.134,14	R\$ 873,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 873,28
29.16	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	3,18	3,18	0,00		0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 3.671,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.671,53
29.17	LAJE PRÉ - MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+4). (REF:101963 - SINAPI/RN).	M2	33,16	33,16	0,00		0,00	R\$ 232,50	R\$ 7.709,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.709,70
29.18	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	319,61	76,73	242,88		242,88	R\$ 116,27	R\$ 37.161,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 28.239,65	R\$ 8.921,40
29.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	312,71	251,99	60,72		60,72	R\$ 49,33	R\$ 15.425,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.995,32	R\$ 12.430,66
29.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	312,71	69,83	242,88		242,88	R\$ 7,68	R\$ 2.401,61	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.865,32	R\$ 536,29



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
29.21	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	312,71	69,83	242,88		242,88	R\$ 57,53	R\$ 17.990,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.972,88	R\$ 4.017,32
29.22	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	9,98	7,32	2,66		2,66	R\$ 402,01	R\$ 4.012,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.069,35	R\$ 2.942,70
29.23	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	2,23	1,73	0,50		0,50	R\$ 2.839,98	R\$ 6.333,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.419,99	R\$ 4.913,16
29.24	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30M X 0,50M (REF: 3230 - ORSE/SE)	M	60,00	5,70	54,30		54,30	R\$ 400,99	R\$ 24.059,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 21.773,76	R\$ 2.285,64
29.25	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40M X 0,50M (REF: 3231 - ORSE/SE)	M	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 440,06	R\$ 13.201,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.201,80
29.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	36,00	28,00	8,00		8,00	R\$ 40,27	R\$ 1.449,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 322,16	R\$ 1.127,56
29.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	12,00	2,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 204,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 170,50	R\$ 34,10
29.28	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	58,00	45,60	12,40		12,40	R\$ 24,45	R\$ 1.418,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 303,18	R\$ 1.114,92
29.29	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	152,00	106,61	45,39		45,39	R\$ 34,88	R\$ 5.301,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.583,20	R\$ 3.718,56
29.30	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	170,00	61,25	108,75		108,75	R\$ 120,63	R\$ 20.507,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.118,51	R\$ 7.388,59
29.31	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	220,00	1,00	219,00		219,00	R\$ 246,20	R\$ 54.164,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 53.917,80	R\$ 246,20
29.32	DRENO BARBACÁ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	UN	30,00	0,00	30,00		30,00	R\$ 33,39	R\$ 1.001,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.001,70	R\$ -
29.33	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,09	R\$ 1.072,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,09
29.34	TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV OU SIMILAR (REF: 13431 - SINAPI/RN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 13.261,91	R\$ 26.523,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 26.523,82
29.35	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.766,51	R\$ 1.766,51	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.766,51
29.36	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.147,40	R\$ 3.147,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,40
29.37	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	26,00	0,00	26,00		26,00	R\$ 243,63	R\$ 6.334,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.334,38	R\$ -
29.38	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	130,00	0,00	130,00		130,00	R\$ 230,77	R\$ 30.000,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 30.000,10	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
29.39	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	248,55	22,36	226,19		226,19	R\$ 30,22	R\$ 7.511,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.835,46	R\$ 675,72
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 1.085.713,61	R\$ 431,96	R\$ -	R\$ 431,96	R\$ 431,96	R\$ 1.085.281,65
30.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.304,62	R\$ 4.609,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.609,24
30.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 901,78	R\$ 1.803,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.803,56
30.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 618,13	R\$ 3.708,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.708,78
30.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF: 12235 - ORSE/SE)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 540,27	R\$ 10.265,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.265,13
30.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.020,26	R\$ 1.020,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.020,26
30.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF: 12228 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 684,01	R\$ 684,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 684,01
30.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF: 12233 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.148,65	R\$ 3.148,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.148,65
30.8	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.954,19	R\$ 7.954,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.954,19
30.9	PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100º 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 16A 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF: 13102 - ORSE/SE)	UN	24,00	24,00	0,00		0,00	R\$ 284,08	R\$ 6.817,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.817,92
30.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,77	R\$ 312,93	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 312,93
30.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 52,88	R\$ 105,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 105,76
30.12	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 42,34	R\$ 1.524,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524,24
30.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 71,00
30.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 59,14	R\$ 650,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 650,54
30.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	226,00	226,00	0,00		0,00	R\$ 41,09	R\$ 9.286,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.286,34
30.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 65,53	R\$ 2.883,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,32
30.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" (REF.: 711 - ORSE/SE)	UN	56,00	56,00	0,00		0,00	R\$ 8,15	R\$ 456,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 456,40
30.18	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 119,77	R\$ 119,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 119,77



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	337,00	337,00	0,00		0,00	R\$ 20,80	R\$ 7.009,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.009,60
30.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	278,00	278,00	0,00		0,00	R\$ 36,94	R\$ 10.269,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.269,32
30.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	637,00	637,00	0,00		0,00	R\$ 19,14	R\$ 12.192,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.192,18
30.22	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	13,00	13,00	0,00		0,00	R\$ 17,50	R\$ 227,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 227,50
30.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24,00	24,00	0,00		0,00	R\$ 20,46	R\$ 491,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 491,04
30.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 80,79	R\$ 323,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 323,16
30.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 83,12	R\$ 166,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 166,24
30.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 87,79	R\$ 263,37	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 263,37
30.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 93,47	R\$ 654,29	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 654,29
30.28	MÓDULO PARA 18 MEDIDORES COM BARRAMENTO, 1940 x 1560 x 200MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE (REF.: 11329 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 11.488,97	R\$ 11.488,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.488,97
30.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 101894 - SINAPI/RN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 591,37	R\$ 1.182,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,74
30.30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) (REF: 8420 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 425,67	R\$ 1.277,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277,01
30.31	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) (REF: 7832 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 945,48	R\$ 945,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 945,48
30.32	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	98,00	98,00	0,00		0,00	R\$ 13,52	R\$ 1.324,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,96
30.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00	34,00	0,00		0,00	R\$ 14,28	R\$ 485,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 485,52
30.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 15,84	R\$ 300,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 300,96
30.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 25,47	R\$ 483,93	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 483,93
30.36	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF:5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (REF.: 7996 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 364,38	R\$ 8.016,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.016,36
30.37	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V (REF.: 09041 - ORSE/SE)	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 218,11	R\$ 14.395,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.395,26
30.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7.092,30	7.092,30	0,00		0,00	R\$ 3,88	R\$ 27.518,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.518,12
30.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.328,80	5.328,80	0,00		0,00	R\$ 5,71	R\$ 30.427,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.427,44
30.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.582,90	5.582,90	0,00		0,00	R\$ 8,89	R\$ 49.631,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 49.631,98



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.778,90	1.778,90	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 22.147,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.147,30
30.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.274,40	1.274,40	0,00		0,00	R\$ 21,64	R\$ 27.578,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.578,01
30.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	202,50	202,50	0,00		0,00	R\$ 9,52	R\$ 1.927,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,80
30.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	315,50	315,50	0,00		0,00	R\$ 13,49	R\$ 4.256,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.256,09
30.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	824,90	824,90	0,00		0,00	R\$ 34,01	R\$ 28.054,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.054,84
30.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	25,10	25,10	0,00		0,00	R\$ 34,98	R\$ 877,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 877,99
30.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	123,60	123,60	0,00		0,00	R\$ 73,00	R\$ 9.022,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.022,80
30.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	93,10	93,10	0,00		0,00	R\$ 136,90	R\$ 12.745,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.745,39
30.49	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	2.423,20	2.423,20	0,00		0,00	R\$ 20,57	R\$ 49.845,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 49.845,22
30.50	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	618,10	618,10	0,00		0,00	R\$ 19,70	R\$ 12.176,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.176,57
30.51	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	350,60	326,60	0,00	24,00	24,00	R\$ 10,03	R\$ 3.516,51	R\$ 240,72		R\$ 240,72	R\$ 240,72	R\$ 3.275,79
30.52	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	21,10	15,10	0,00	6,00	6,00	R\$ 22,29	R\$ 470,31	R\$ 133,74		R\$ 133,74	R\$ 133,74	R\$ 336,57
30.53	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	1.095,90	1.095,90	0,00		0,00	R\$ 31,91	R\$ 34.970,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 34.970,16
30.54	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	477,00	477,00	0,00		0,00	R\$ 17,61	R\$ 8.399,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.399,97
30.55	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 4" (REF.: 11435 - ORSE/SE)	M	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 222,46	R\$ 2.002,14	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002,14
30.56	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	104,20	104,20	0,00		0,00	R\$ 48,40	R\$ 5.043,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.043,28
30.57	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 1 1/2" (REF.: 9036 - ORSE/SE)	M	19,60	19,60	0,00		0,00	R\$ 134,29	R\$ 2.632,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,08
30.58	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 3/4" (REF.: 9036 - ORSE/SE)	M	29,60	29,60	0,00		0,00	R\$ 25,28	R\$ 748,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 748,28
30.59	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - LEVE, D= 3" (REF.: 9037 - ORSE/SE)	M	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 162,44	R\$ 1.949,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.949,28



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.60	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (REF.: 8441 - ORSE/SE)	UN	479,00	479,00	0,00		0,00	R\$ 8,40	R\$ 4.023,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.023,60
30.61	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" (REF.: 9427 - ORSE/SE)	UN	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 7,43	R\$ 148,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 148,60
30.62	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4" (REF.: 7750 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 11,10	R\$ 244,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 244,20
30.63	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 3" - REV.01 (REF.: 10805 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 96,19	R\$ 96,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 96,19
30.64	CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 (REF: 95818 - SINAPI/RN)	UN	56,00	56,00	0,00		0,00	R\$ 48,83	R\$ 2.734,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.734,48
30.65	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	7,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 26,78	R\$ 214,24	R\$ 26,78		R\$ 26,78	R\$ 26,78	R\$ 187,46
30.66	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,30	R\$ 13,30	R\$ 13,30		R\$ 13,30	R\$ 13,30	R\$ -
30.67	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00	6,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 17,42	R\$ 121,94	R\$ 17,42		R\$ 17,42	R\$ 17,42	R\$ 104,52
30.68	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 1" (REF.: 12462 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 22,94	R\$ 45,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
30.69	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 1/2" (REF.: 12493 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 32,71	R\$ 98,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 98,13
30.70	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 195,27	R\$ 2.343,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.343,24
30.71	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 60,95	R\$ 60,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 60,95
30.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF: VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - (REF: 00723 - ORSE/SE)	UN	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 7,71	R\$ 154,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 154,20
30.73	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) (REF: 8689 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,58	R\$ 24,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 24,58
30.74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF: VALEMAM OU SIMILAR) (REF.: 00765 - ORSE/SE)	UN	28,00	28,00	0,00		0,00	R\$ 49,04	R\$ 1.373,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.373,12
30.75	SUORTE VERTICAL 100 X 75MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF: MOPA OU SIMILAR) (REF.: 8685 - ORSE/SE)	UN	65,00	65,00	0,00		0,00	R\$ 19,50	R\$ 1.267,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,50
30.76	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 (REF.: 09524 - ORSE/SE)	UN	56,00	56,00	0,00		0,00	R\$ 7,25	R\$ 406,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 406,00
30.77	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) (REF.: 00726 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 7,52	R\$ 22,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22,56
30.78	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	114,00	114,00	0,00		0,00	R\$ 192,76	R\$ 21.974,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.974,64
30.79	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 302,93	R\$ 5.149,81	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.149,81
30.80	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA (REF: 650 - ORSE/SE)	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 92,82	R\$ 1.021,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021,02
30.81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (15X15X10CM) (REF: 11751 - ORSE/SE)	UN	15,00	15,00	0,00		0,00	R\$ 112,72	R\$ 1.690,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.82	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM (REF: 7872 - ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 58,85	R\$ 823,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 823,90
30.83	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF: 1431 OU SIMILAR) (REF: 12545 - ORSE/SE)	UN	155,00	155,00	0,00		0,00	R\$ 22,57	R\$ 3.498,35	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,35
30.84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 19 X 38 MM (REF: 4536 - ORSE/SE)	M	78,20	78,20	0,00		0,00	R\$ 30,55	R\$ 2.389,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.389,01
30.85	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COMGRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 10907 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 11,57	R\$ 46,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 46,28
30.86	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 96977 - SINAPI/RN)	UN	128,30	128,30	0,00		0,00	R\$ 53,77	R\$ 6.898,69	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.898,69
30.87	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 11148 - ORSE/SE)	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 335,38	R\$ 3.018,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.018,42
30.88	ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA EM ALUMÍNIO, COR PRETO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: C4948 - SEINFRA/CE)	UN	281,00	281,00	0,00		0,00	R\$ 283,22	R\$ 79.584,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 79.584,82
30.89	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF: 12808 - ORSE/SE)	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 212,43	R\$ 6.797,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.797,76
30.90	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,32.000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR (REF: 13390 - ORSE/SE)	UN	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 1.950,63	R\$ 40.963,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 40.963,23
30.91	LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ ILUMIN PÚBLICA, MODELO LPL ÁTON 60, 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FATOR POT.>0,95, ILMATIC OU SIMILAR (REF: 13390 - ORSE/SE)	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 757,40	R\$ 49.988,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 49.988,40
30.92	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97590 - SINAPI/RN)	UN	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 67,92	R\$ 1.426,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.426,32
30.93	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED, DE EMBUTIR, 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 12971 - ORSE/SE)	UN	83,00	83,00	0,00		0,00	R\$ 130,79	R\$ 10.855,57	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.855,57
30.94	LUMINÁRIA TUBULAR DE LED, DE SOBREPOR, 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97590 - SINAPI/RN)	UN	148,00	148,00	0,00		0,00	R\$ 56,73	R\$ 8.396,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.396,04
30.95	LÂMPADA DE FILAMENTO LED 4 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	47,00	47,00	0,00		0,00	R\$ 31,11	R\$ 1.462,17	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.462,17
30.96	LÂMPADA TIPO BULBO LED 20 W, 3000K, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	284,00	284,00	0,00		0,00	R\$ 50,33	R\$ 14.293,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.293,72
30.97	LÂMPADA DICROICA 3 W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	179,00	179,00	0,00		0,00	R\$ 50,92	R\$ 9.114,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.114,68
30.98	LÂMPADA DICROICA 9 W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 81,57	R\$ 652,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 652,56
30.99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR DE 5 W, AMARELO, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11951 - ORSE/SE)	UN	62,00	62,00	0,00		0,00	R\$ 165,63	R\$ 10.269,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.269,06
30.100	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97593 - SINAPI/RN)	UN	187,00	187,00	0,00		0,00	R\$ 158,49	R\$ 29.637,63	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 29.637,63
30.101	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,20	75,20	0,00		0,00	R\$ 215,43	R\$ 16.200,33	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.200,33
	POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO													
30.102	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,25	1,25	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 123,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 123,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.103	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	1,25	1,25	0,00		0,00	R\$ 838,87	R\$ 1.048,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,58
30.104	POSTE COLONIAL OU BARI EM ALUMINIO, COM 2 LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS, COMPRIMENTO 2,50M, NA COR PRETO - (INCLUSO FRETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF: 100619 - SINAPI/RN)	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 3.428,01	R\$ 85.700,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 85.700,25
30.105	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF: SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF: 7269 - ORSE/SE)	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 2.002,30	R\$ 132.151,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 132.151,80
30.106	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF: SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF: 7646 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 5.597,75	R\$ 39.184,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 39.184,25
30.107	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM (REF: 13425 - ORSE/SE)	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 253,92	R\$ 11.172,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.172,48
30.108	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM (REF: 13426 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 334,07	R\$ 7.349,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.349,54
30.109	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 03 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM (REF: 13427 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 404,79	R\$ 2.833,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.833,53
30.110	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 178,22	R\$ 3.742,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,62
31	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R\$ 72.298,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.298,87
31.1	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 91942 - SINAPI/RN)	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 91,46	R\$ 2.652,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.652,34
31.2	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11412 - ORSE/SE)	M	254,30	254,30	0,00		0,00	R\$ 20,52	R\$ 5.218,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.218,23
31.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 4119 - ORSE/SE)	M	43,30	43,30	0,00		0,00	R\$ 27,04	R\$ 1.170,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,83
31.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 PA	M	13,60	13,60	0,00		0,00	R\$ 35,34	R\$ 480,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 480,62
31.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 PA	M	297,50	297,50	0,00		0,00	R\$ 54,81	R\$ 16.305,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.305,97
31.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 PA	M	284,00	284,00	0,00		0,00	R\$ 83,28	R\$ 23.651,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.651,52
31.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	134,02	134,02	0,00		0,00	R\$ 18,92	R\$ 2.535,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.535,65
31.8	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 6,06	R\$ 175,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 175,74
31.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	60,00	60,00	0,00		0,00	R\$ 8,00	R\$ 480,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
31.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 8,84	R\$ 282,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 282,88
31.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 208,79	R\$ 3.549,43	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.549,43
31.12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H (REF: 13271 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 420,64	R\$ 1.261,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,92
31.13	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H (REF: 13275 - ORSE/SE)	UN	26,00	26,00	0,00		0,00	R\$ 534,19	R\$ 13.888,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.888,94
31.14	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR (REF: 13275 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 161,20	R\$ 644,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 644,80
32	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: LÓGICA E CFTV								R\$ 115.124,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.124,86
32.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF: 8439 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 944,94	R\$ 1.889,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.889,88
32.2	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE - (REF: 11417 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 406,23	R\$ 2.843,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.843,61
32.3	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - (REF: 11417 e 11419 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 38,51	R\$ 77,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 77,02
32.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - (REF: 12791 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 4.272,13	R\$ 12.816,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.816,39
32.5	CÂMERA BULLET IP VIP, FULL HD 1080P IR PoE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 13597 - ORSE/SE)	UN	35,00	35,00	0,00		0,00	R\$ 325,53	R\$ 11.393,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.393,55
32.6	CÂMERA SPEED DOME - VSD 1000 26X, DA INTELBRAS OU SIMILAR (REF: 11519 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16.159,34	R\$ 48.478,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 48.478,02
32.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK INTERATIVO ATIV 700VA BIVOLT - (REF: 13119 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 724,59	R\$ 1.449,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,18
32.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR GRAVADOR DE VIDEO EM REDE 4K, 32 CANAIS NVD - (REF: 13119 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.839,29	R\$ 5.678,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.678,58
32.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR) - (REF: 720 - ORSE/SE)	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 20,15	R\$ 886,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 886,60
32.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 52,03	R\$ 104,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 104,06
32.11	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1.962,39	1.962,39	0,00		0,00	R\$ 6,40	R\$ 12.559,29	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.559,29
32.12	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM - (REF: 8362 - ORSE/SE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,98	R\$ 144,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 144,90
32.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 36,94	R\$ 73,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 73,88
32.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	303,80	303,80	0,00		0,00	R\$ 10,51	R\$ 3.192,93	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.192,93
32.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	43,10	43,10	0,00		0,00	R\$ 17,61	R\$ 758,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 758,99
32.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	293,36	293,36	0,00		0,00	R\$ 31,91	R\$ 9.361,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.361,11



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
32.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 26,78	R\$ 321,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 321,36
32.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 25,87	R\$ 51,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 51,74
32.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x4", SISTEMA "X", COM TAMPA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 9138 - ORSE/SE)	UN	38,00	38,00	0,00		0,00	R\$ 33,14	R\$ 1.259,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,32
32.20	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 192,76	R\$ 385,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 385,52
32.21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, DE EMBUTIR, COM TAMPA (REF: 9139 - ORSE/SE)	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 107,50	R\$ 1.290,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290,00
32.22	CAIXA DE PASSAGEM PVC 30X30X10CM DE EMBUTIR, COM TAMPA (REF: 8895 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 108,93	R\$ 108,93	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 108,93
33	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO								R\$ 13.579,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.579,41
33.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: 101908 - SINAPI/RN)	UN	27,00	27,00	0,00		0,00	R\$ 259,16	R\$ 6.997,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.997,32
33.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC COM SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES (REF: 101908 - SINAPI/RN)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 325,04	R\$ 1.625,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.625,20
33.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 67,57	R\$ 2.162,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.162,24
33.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	34,00	34,00	0,00		0,00	R\$ 25,07	R\$ 852,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 852,38
33.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - (REF:12137 - ORSE/SE)	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 32,67	R\$ 1.045,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,44
33.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - (REF:12137 - ORSE/SE)	UN	31,00	31,00	0,00		0,00	R\$ 28,93	R\$ 896,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 896,83
34	INSTALAÇÕES DE GÁS								R\$ 90.449,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.449,53
34.1	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (REF: 97328 - SINAPI)	M	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 38,71	R\$ 696,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 696,78
34.2	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO PARA GÁS DE COZINHA 1/8" x 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103029 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 71,14	R\$ 1.280,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,52
34.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA, METAL, 5/8" UNC x 1/8" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS (REF: 10888 - ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 45,22	R\$ 813,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 813,96
34.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE REDUÇÃO, METAL, 1/2" NPT x 3/8" SAE, P/INSTALAÇÃO DE GÁS (REF: 10888 - ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 31,26	R\$ 562,68	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 562,68
34.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE REDUÇÃO, METAL, 3/4" NPT x 3/8" SAE, P/INSTALAÇÃO DE GÁS (REF: 10888 - ORSE/SE)	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 30,61	R\$ 1.101,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,96
34.6	PORCA FLANGE METÁLICA 3/8" SAE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (REF: 12549 - ORSE/SE)	UN	72,00	72,00	0,00		0,00	R\$ 10,79	R\$ 776,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 776,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
34.7	REGISTRO PARA GÁS DE COZINHA 3/8" NPT x 3/8" SAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103029 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 27,38	R\$ 492,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 492,84
34.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 5/8"UNC, REF. X P-13 UCV, P/INSTALAÇÕES GÁS (REF: 7844 - ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 32,69	R\$ 588,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 588,42
34.9	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	1,80	1,80	0,00		0,00	R\$ 19,95	R\$ 35,91	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 35,91
34.10	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	1.075,00	1.075,00	0,00		0,00	R\$ 49,93	R\$ 53.674,75	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 53.674,75
34.11	CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX GÁS, DN 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 (REF: 96821 - SINAPI)	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 86,72	R\$ 3.121,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.121,92
34.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1 1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 92699 - SINAPI)	UN	233,00	233,00	0,00		0,00	R\$ 58,46	R\$ 13.621,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.621,18
34.13	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 23,59	R\$ 424,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 424,62
34.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1 1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 92699 - SINAPI)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 97,27	R\$ 1.848,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,13
34.15	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, 32 X 16, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 92953 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 69,01	R\$ 1.242,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,18
34.16	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 96,35	R\$ 3.468,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.468,60
34.17	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" x 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 95250 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 44,50	R\$ 801,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 801,00
34.18	CENTRAL DE MEDIÇÃO PARA 20 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 97361 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.897,20	R\$ 5.897,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.897,20
35	JARDINEIRAS								R\$ 323.824,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.379,32	R\$ 299.445,16
35.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	33,57	30,18	3,39		3,39	R\$ 98,52	R\$ 3.307,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 333,98	R\$ 2.973,33
35.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	33,57	30,18	3,39		3,39	R\$ 708,77	R\$ 23.793,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.402,73	R\$ 21.390,67
35.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	9,27	7,66	1,61		1,61	R\$ 3.195,61	R\$ 29.623,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.144,93	R\$ 24.478,37
35.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - (REF: C4592 - SEINFRA/CE)	M3	78,92	66,74	12,18		12,18	R\$ 865,32	R\$ 68.291,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.539,60	R\$ 57.751,45
35.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	38,44	38,44	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 1.637,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,92
35.6	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	38,44	38,44	0,00		0,00	R\$ 11,60	R\$ 445,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 445,90
35.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	984,84	864,06	120,78		120,78	R\$ 49,33	R\$ 48.582,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.958,08	R\$ 42.624,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
35.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	0,96	0,96	0,00		0,00	R\$ 402,01	R\$ 385,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 385,92
35.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	1.666,60	1.666,60	0,00		0,00	R\$ 7,68	R\$ 12.799,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.799,48
35.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	1.666,60	1.666,60	0,00		0,00	R\$ 57,53	R\$ 95.879,49	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 95.879,49
35.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	505,86	505,86	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 2.225,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.225,78
35.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024	m²	505,86	505,86	0,00		0,00	R\$ 27,32	R\$ 13.820,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.820,09
35.13	TAMPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO PARA BANCOS. (REF: 9787 - ORSE/SE)	M3	6,50	6,50	0,00		0,00	R\$ 2.486,22	R\$ 16.160,43	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.160,43
35.14	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10CM E ESPESSURA DE 2CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF: 1100129 - CAERN/RN)	M	281,65	281,65	0,00		0,00	R\$ 24,40	R\$ 6.872,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.872,26
36	ACESSOS							R\$ 285.771,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.715,79	R\$ 168.055,50
36.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	19,80	11,82	7,98		7,98	R\$ 98,52	R\$ 1.950,69	R\$ -		R\$ -	R\$ 786,19	R\$ 1.164,50
36.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	19,80	11,82	7,98		7,98	R\$ 708,77	R\$ 14.033,64	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.655,98	R\$ 8.377,66
36.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	5,32	3,29	2,03		2,03	R\$ 3.195,61	R\$ 17.000,64	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.487,09	R\$ 10.513,55
36.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - (REF: C4592 - SEINFRA/CE)	M3	59,26	35,10	24,16		24,16	R\$ 865,32	R\$ 51.278,86	R\$ -		R\$ -	R\$ 20.906,13	R\$ 30.372,73
36.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	149,08	117,46	31,62		31,62	R\$ 49,33	R\$ 7.354,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.559,82	R\$ 5.794,29
36.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	149,08	117,46	31,62		31,62	R\$ 7,68	R\$ 1.144,93	R\$ -		R\$ -	R\$ 242,84	R\$ 902,09
36.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	149,08	117,46	31,62		31,62	R\$ 57,53	R\$ 8.576,57	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.819,10	R\$ 6.757,47
36.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	149,08	149,08	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 655,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 655,95
36.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024	m²	149,08	149,08	0,00		0,00	R\$ 27,32	R\$ 4.072,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.072,86
36.10	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	1.101,21	581,76	519,45		519,45	R\$ 0,79	R\$ 869,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 410,37	R\$ 459,58
36.11	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	1.101,21	581,76	519,45		519,45	R\$ 42,61	R\$ 46.922,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 22.133,76	R\$ 24.788,79



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
36.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	808,41	288,96	519,45		519,45	R\$ 92,34	R\$ 74.648,57	R\$ -		R\$ -	R\$ 47.966,01	R\$ 26.682,56
36.13	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, COLORIDO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 104658 - SINAPI/RN)	M2	292,75	242,75	50,00		50,00	R\$ 194,97	R\$ 57.077,46	R\$ -		R\$ -	R\$ 9.748,50	R\$ 47.328,96
36.14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE, LARG: 5CM (REF: C4622 - SEINFRA/CE)	M	10,36	10,36	0,00		0,00	R\$ 17,81	R\$ 184,51	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 184,51
37	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 575.881,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.392,00	R\$ 564.489,37
37.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	5.920,30	5.920,30	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 4.677,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.677,03
37.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	3.970,87	3.970,87	0,00		0,00	R\$ 82,47	R\$ 327.477,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 327.477,64
37.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR AZUL MAJARI DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	509,06	509,06	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 54.082,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 54.082,53
37.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR CINZA CORTIÇO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	493,27	493,27	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 52.405,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 52.405,00
37.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR CINZA BOTO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	350,96	350,96	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 37.285,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.285,99
37.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHO PITANGA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	548,82	548,82	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 58.306,63	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 58.306,63
37.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	47,32	47,32	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 2.016,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,30
37.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	47,32	47,32	0,00		0,00	R\$ 91,33	R\$ 4.321,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.321,73
37.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	514,87	314,87	200,00		200,00	R\$ 56,96	R\$ 29.326,99	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.392,00	R\$ 17.934,99
37.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	64,99	64,99	0,00		0,00	R\$ 60,13	R\$ 3.907,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,84
37.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	378,90	378,90	0,00		0,00	R\$ 5,04	R\$ 1.909,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.909,65
37.12	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 54,68	R\$ 164,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 164,04
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 647.729,67	R\$ 13.162,17	R\$ -	R\$ 13.162,17	R\$ 45.594,64	R\$ 602.135,03
38.1	GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS								R\$ 647.729,67	R\$ 13.162,17	R\$ -	R\$ 13.162,17	R\$ 45.594,64	R\$ 602.135,03
38.1	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (REF: 12093 - ORSE/SE)	M2	32,42	32,42	0,00		0,00	R\$ 588,07	R\$ 19.065,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 19.065,22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
38.2	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 10CM (1") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 2". (REF: 10838 - ORSE/SE)	M	50,96	50,96	0,00		0,00	R\$ 321,44	R\$ 16.380,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.380,58
38.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES. (REF: 7733 - ORSE/SE)	M	4,16	4,16	0,00		0,00	R\$ 831,94	R\$ 3.460,87	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,87
38.4	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (REF:: C4620 - SEINFRA/CE)	M	175,14	175,14	0,00		0,00	R\$ 237,53	R\$ 41.601,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 41.601,00
38.5	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4"). (REF:: 8613 - ORSE/SE)	M	216,65	216,65	0,00		0,00	R\$ 315,58	R\$ 68.370,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 68.370,40
38.6	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA (REF: 12188 - ORSE/SE)	M	15,13	15,13	0,00		0,00	R\$ 177,60	R\$ 2.687,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.687,08
38.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	7,23	7,23	0,00		0,00	R\$ 607,86	R\$ 4.394,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.394,82
38.8	GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) - REF OBRA DO LARGO DO FOLCLORE SERGIPANO, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ (REF: 10738 - ORSE/SE)	M2	59,66	59,66	0,00		0,00	R\$ 802,42	R\$ 47.872,37	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 47.872,37
38.9	CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. (REF: 11935 - ORSE/SE)	M	4,47	4,47	0,00		0,00	R\$ 285,84	R\$ 1.277,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277,70
38.10	CHUMBAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), TELA DE AÇO E PINO DE AÇO - (REF:1070030 - CAERN /RN - 11/2020)	M	880,50	779,75	64,52	36,23	100,75	R\$ 120,39	R\$ 106.003,39	R\$ 4.361,73		R\$ 4.361,73	R\$ 12.129,29	R\$ 93.874,10
38.11	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM AROMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). (REF:1080086 - CAERN/RN)	UN	1.399,00	1.242,00	102,00	55,00	157,00	R\$ 13,98	R\$ 19.558,02	R\$ 768,90		R\$ 768,90	R\$ 2.194,86	R\$ 17.363,16
38.12	BALAUSTRE PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10M E SEÇÃO MÁXIMA DE 17CM, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO.	UN	1.399,00	1.242,00	102,00	55,00	157,00	R\$ 49,39	R\$ 69.096,61	R\$ 2.716,45		R\$ 2.716,45	R\$ 7.754,23	R\$ 61.342,38
38.13	COROAMENTO SUPERIOR DE BALAUSTRÉ PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	440,25	377,90	40,11	22,24	62,35	R\$ 138,02	R\$ 60.763,30	R\$ 3.069,56		R\$ 3.069,56	R\$ 8.605,54	R\$ 52.157,76
38.14	BASE INFERIOR DE BALAUSTRÉ DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	440,25	401,85	24,41	13,99	38,40	R\$ 160,51	R\$ 70.664,52	R\$ 2.245,53		R\$ 2.245,53	R\$ 6.163,58	R\$ 64.500,94
38.15	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	15,51	12,43	3,08		3,08	R\$ 2.839,98	R\$ 44.048,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.747,14	R\$ 35.300,94



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
38.16	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 08/2022	m²	41,53	41,53	0,00		0,00	R\$ 79,39	R\$ 3.297,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.297,06
38.17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	1.417,51	1.417,51	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 6.237,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,04
38.18	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	1.417,51	1.417,51	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 42.922,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 42.922,20
38.19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1.417,51	1.417,51	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 20.029,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20.029,41
39	BANCOS DE CONCRETO							R\$ 52.539,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.539,24
39.1	FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO. 60 USOS (REF: 10739 - ORSE/SE)	M2	275,60	275,60	0,00		0,00	R\$ 61,58	R\$ 16.971,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.971,44
39.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	893,64	893,64	0,00		0,00	R\$ 16,80	R\$ 15.013,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.013,15
39.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	8,20	8,20	0,00		0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 9.467,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.467,47
39.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	20,50	20,50	0,00		0,00	R\$ 54,25	R\$ 1.112,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,12
39.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPA EM MADEIRA DE LEI DE 10 CM (REF: 13350 - ORSE/SE)	M2	36,70	36,70	0,00		0,00	R\$ 271,80	R\$ 9.975,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.975,06
40	PAISAGISMO							R\$ 33.416,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.416,15
40.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	m²	343,50	343,50	0,00		0,00	R\$ 18,35	R\$ 6.303,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.303,22
40.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 381,49	R\$ 2.288,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.288,94
40.3	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7628 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 112,33	R\$ 336,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 336,99
40.4	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 8851 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 237,38	R\$ 1.424,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.424,28
40.5	PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7636 - ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 112,30	R\$ 1.572,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.572,20
40.6	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 9880 - ORSE/SE)	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 649,43	R\$ 6.494,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.494,30
40.7	PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 8760 - ORSE/SE)	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 194,98	R\$ 3.314,66	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,66
40.8	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7669 - ORSE/SE)	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 62,03	R\$ 1.860,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.860,90
40.9	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENI), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7782 - ORSE/SE)	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 200,76	R\$ 2.007,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.007,60
40.10	PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 8820 - ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 15,79	R\$ 221,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 221,06
40.11	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	96,00	96,00	0,00		0,00	R\$ 64,61	R\$ 6.202,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.202,56
40.12	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	13,00	13,00	0,00		0,00	R\$ 106,88	R\$ 1.389,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,44
41	DIVERSOS							R\$ 257.939,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.939,63
41.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	177,00	177,00	0,00		0,00	R\$ 30,87	R\$ 5.463,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.463,99



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
41.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	1.062,00	1.062,00	0,00		0,00	R\$ 22,04	R\$ 23.406,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.406,48
41.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA REDONDA EM TUBO DE AÇO E CESTO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO, SOBRE SOLO. AF 11/2021 (REF: 103310 - SINAPI/RN)	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 566,73	R\$ 9.634,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.634,41
41.4	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"x1/8", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: 9713 - ORSE/SE)	UN	4,60	4,60	0,00		0,00	R\$ 2.519,44	R\$ 11.589,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.589,42
41.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	9.520,72	9.520,72	0,00		0,00	R\$ 3,25	R\$ 30.942,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.942,34
41.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM AÇO INOX CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.724,35	R\$ 7.724,35	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.724,35
41.7	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 x 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA DE FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO ø=4", PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF:8804 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.769,45	R\$ 3.769,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.769,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 06/03/2026

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/01/2026 A 27/02/2026

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	CORREÇÃO	Valor do Período (CORRIGIDO)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
41.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES, EM AÇO INOX, COM ARABESCO 70X50CM, CONFORME MODELO PRÓPRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 5.956,29	R\$ 107.213,22	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 107.213,22
41.9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS DAS EDIFICAÇÕES, EM AÇO INOX, 50X75CM, CONFORME MODELO PRÓPRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 8.313,71	R\$ 58.195,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 58.195,97
VALOR TOTAL FINAL									R\$ 13.945.966,28	R\$ 354.069,19	-R\$ 0,01	R\$ 354.069,18	R\$ 2.789.245,09	R\$ 11.156.721,19

Importa a presente medição em: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SESENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
Diretora de Engenharia II
Matrícula 533750 / CREA 212187899-8

Joyse Raianne Alto de Oliveira
Diretora Executiva
Matrícula 512176 / CREA 211398881-0