



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I

ENDERECO: BARRINHA, MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSUI/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023-SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.087.238,64
 DATA DA PROPOSTA: 22/01/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 04/12/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2024 a 02/12/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 CREIA 061.981.458-6

Safiny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Predios Públicos
 Matr. 50802-0 / CREIA nº 21150440-6

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado Inc. Período | Saldo | | | | |
| 3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 242,00 | 136,73 | 108,27 | | 108,27 | R\$ 79,98 | R\$ 19.355,16 | R\$ - | R\$ 8.499,47 | R\$ 10.855,69 | | | | |
| 4.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | | | | | R\$ 10.097,50 | R\$ 19.355,16 | R\$ - | R\$ 8.499,47 | R\$ 10.855,69 | | | | |
| 4.2 | VIGAS BALDRAMES | | | | | | | R\$ 10.097,50 | R\$ 10.097,50 | R\$ 1.594,66 | R\$ 5.888,59 | R\$ 4.208,91 | | | | |
| 4.2.3 | CONCRETO CIGIÓPICO FOK = 15MPA, 30% PEDREJA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | R\$ 658,95 | R\$ 1.594,66 | R\$ 1.594,66 | R\$ 1.594,66 | R\$ - | | | | |
| 4.2.4 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=20 cm. REFE. 00074 - SEINFRAÇE) | m² | 43,17 | 10,69 | 32,48 | | 32,48 | R\$ 131,59 | R\$ 5.680,74 | R\$ - | R\$ 4.274,04 | R\$ 1.406,70 | | | | |
| 4.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 10,08 | 10,08 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 96,54 | R\$ 973,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 973,12 | | | | |
| 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022 | kg | 8,73 | 8,55 | 1,18 | | 1,18 | R\$ 16,86 | R\$ 19,99 | R\$ - | R\$ 19,99 | R\$ 144,16 | | | | |
| 4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022 | kg | 31,84 | 31,84 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 15,10 | R\$ 480,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ 480,78 | | | | |
| 4.2.11 | CONCRETO FOK = 28MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0,71 | 0,71 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 538,65 | R\$ 382,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 382,44 | | | | |
| 4.2.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m² | 0,71 | 0,71 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 322,29 | R\$ 228,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 228,83 | | | | |
| 4.2.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023 | m² | 12,90 | 12,90 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 45,96 | R\$ 592,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 592,88 | | | | |
| 8.0 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | PISO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.8 | CONCRETO FOK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 4,99 | 4,99 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 618,21 | R\$ 3.089,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.089,96 | | | | |
| 8.2.9 | CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 250,24 | 250,24 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 3,84 | R\$ 960,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 960,92 | | | | |
| 8.2.10 | SOLO COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 370,38 | 370,38 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 17,17 | R\$ 6.359,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.359,42 | | | | |
| TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI): | | | | | | | | R\$ 39.862,86 | R\$ 1.594,66 | R\$ - | R\$ 14.398,06 | R\$ 25.474,80 | | | | |

Importa a presente medição em: R\$ 1.594,66 (Mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos.)