


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BARRIO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATA: CONSTRUTORA PROJ. LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2211 SALA TR 112, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 012022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.898,89
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2024
 DATA: 22/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/12/2023 à 20/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Jose Adriano de Oliveira
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 51217-5 / CREA 211398881-0


 Sany Jefferson Silva Nobre
 Diretora Executiva
 CREA 21165040-6

QUADRO DE MEDIÇÃO - 4ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Total	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
				Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
1.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, INC. 11/2018	M²	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 251,13	R\$ 6.745,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.745,35	
2 INFRAESTRUTURA													
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORRAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_08/2017	M³	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 77,57	R\$ 21.256,04	R\$ -	R\$ 2.063,38	R\$ 19.201,66	
2.2	APLOAMENTO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE	M²	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,76	R\$ 459,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,99	
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE	M²	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,70	R\$ 441,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,90	
2.6	ESCAVAÇÃO DO MEIO FIO	M²	21,29	21,29	1,78	1,78	1,78	R\$ 69,90	R\$ 1.498,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,17	
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M²	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,42	R\$ 1.326,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,63	
2.11	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_09/2021	M³	23,71	20,74	2,97	2,97	2,97	R\$ 562,77	R\$ 13.943,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.943,28	
4 PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS													
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 30X19X9CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO, AF_11/2014	M²	311,83	311,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,25	R\$ 18.787,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.787,76	
4.13	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,95	R\$ 2.068,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,25	
4.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	43,14	44,04	29,10	29,10	0,00	R\$ 493,13	R\$ 21.273,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.273,63	
6 REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA													
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M²	324,41	136,31	188,10	188,10	0,00	R\$ 65,40	R\$ 21.216,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.216,41	
6.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM	M²	324,41	136,31	188,10	188,10	0,00	R\$ 8,15	R\$ 2.643,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.643,94	
6.12	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REINBOND" DUAS CHAPAS	M²	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	R\$ 667,25	R\$ 24.688,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.688,25	
6.13	CERÂMICA ESALTADA C/ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (REF. C442 - SEINFRA)	M²	1.293,49	461,95	831,54	831,54	0,00	R\$ 90,69	R\$ 117.306,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.306,61	
6.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M²	2.181,48	502,53	1.678,95	1.678,95	0,00	R\$ 13,27	R\$ 28.948,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.948,24	
6.15	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (FOR DEMÃO), AF_01/2020 PE	M²	2.748,52	1.068,88	1.679,64	1.679,64	0,00	R\$ 21,83	R\$ 60.000,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,19	
7 PAVIMENTAÇÃO													
7.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO, APLICADO - R1	M²	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,81	R\$ 17.262,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.262,70	
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M²	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,90	R\$ 7.118,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.118,36	
7.7	C19x3 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M2	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,63	R\$ 17.817,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.817,88	

13319 Proc. 2535/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROJEL LTDA
ENDEREGO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 112, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
VALOR DO LANCE: R\$ 721.895,69
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/12/2023 a 20/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

José Paço de Oliveira
Diretor de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREIA 211398881-0

Sabrina Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva
CREIA 211650440-6

QUADRO DE MEDIÇÃO - 4ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS														
8.174	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	29,10	0,00	29,10		29,10	R\$ 130,78	R\$ 3.805,70	R\$ -	R\$ 3.805,69	R\$ 0,01			
8.175	ABRIGO PARA HIDRANTE, 80X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCENSO 15M 2 1/2" E ESQUILHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (REF: 98765 - SINAP)	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R\$ 3.095,04	R\$ 27.855,36	R\$ -	R\$ 27.855,36	R\$ -			
8.176	NIP.E. EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	44,00	0,00	44,00		44,00	R\$ 91,58	R\$ 4.029,52	R\$ -	R\$ 4.029,52	R\$ -			
8.177	NIP.E. EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 50,23	R\$ 803,68	R\$ -	R\$ 803,68	R\$ -			
8.178	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00		22,00	R\$ 218,65	R\$ 4.810,30	R\$ -	R\$ 4.810,30	R\$ -			
8.179	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 101,91	R\$ 1.222,92	R\$ -	R\$ 1.222,92	R\$ -			
8.180	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 102,96	R\$ 1.441,44	R\$ -	R\$ 1.441,44	R\$ -			
8.181	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R\$ 71,15	R\$ 640,35	R\$ -	R\$ 640,35	R\$ -			
8.182	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00		22,00	R\$ 35,80	R\$ 787,60	R\$ -	R\$ 787,60	R\$ -			
8.183	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 159,38	R\$ 318,76	R\$ -	R\$ 318,76	R\$ -			
8.184	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,00	40,00		40,00	R\$ 148,23	R\$ 5.929,20	R\$ -	R\$ 5.929,20	R\$ -			
8.185	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 48,92	R\$ 488,20	R\$ -	R\$ 488,20	R\$ -			
8.186	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	0,00	15,00		15,00	R\$ 203,15	R\$ 3.047,25	R\$ -	R\$ 3.047,25	R\$ -			

17 53920 Proc. 2535/2021



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATAÇÃO: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOUTA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA 1º/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LIÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.986,89
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2024
 DATA: 22/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/12/2023 a 20/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Brito de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 21139881-0

Saúl Stefany Silva Nobre
 Diretor Executivo
 CREA 21165040-6

QUADRO DE MEDIÇÃO - 4ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.187	TE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00	4,00	22,00	R\$ 82,56	R\$ 1.816,32	R\$ -	R\$ 1.816,32	R\$ -
8.188	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 548,67	R\$ 2.194,68	R\$ -	R\$ 2.194,68	R\$ -
8.188	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 275,46	R\$ 550,92	R\$ -	R\$ 550,92	R\$ -
8.190	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 472,81	R\$ 945,62	R\$ -	R\$ 945,62	R\$ -
8.191	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 197,65	R\$ 1.581,20	R\$ -	R\$ 1.581,20	R\$ -
8.192	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 130,06	R\$ 780,36	R\$ -	R\$ 780,36	R\$ -
8.193	REGISTRO DE GAUVEIA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	0,00	1,00	5,00	6,00	R\$ 92,45	R\$ 554,70	R\$ 482,25	R\$ 554,70	R\$ -
8.194	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGFCM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 145,13	R\$ 870,78	R\$ 870,78	R\$ 870,78	R\$ -
8.195	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGFCM2 (REF: 9870 - ORSEI)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 213,46	R\$ 1.280,76	R\$ 1.280,76	R\$ 1.280,76	R\$ -
8.196	CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMÁTICA COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CAPACIDADE 18 L, 150 MM, L=1200 MM, EM AÇO SCH40, PINTURA NA COR VERMELHO INCENDIO (REF: ED-50186 - SICRO)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 750,80	R\$ 1.501,60	R\$ 1.501,60	R\$ 1.501,60	R\$ -
8.197	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA FIV/15CV/220380/440V/TRIFASICA FMMAC	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -
8.198	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL, 22 CV (REF: 11172 - ORSEI)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 21.296,36	R\$ 42.572,76	R\$ 42.572,76	R\$ 42.572,76	R\$ -
8.199	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 2.243,23	R\$ 4.486,46	R\$ 4.486,46	R\$ 4.486,46	R\$ -
8.200	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM TOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BANCA SANITÁRIA ALUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 703,12	R\$ 2.812,48	R\$ 1.406,24	R\$ 1.406,24	R\$ -
8.201	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,06	R\$ 315,42	R\$ -	R\$ 315,42	R\$ -
8.202	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1300 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,27	R\$ 570,16	R\$ -	R\$ 570,16	R\$ -
8.203	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL GRAMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,97	R\$ 601,58	R\$ -	R\$ 601,58	R\$ -
8.204	TOTALHERO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_09/2021 (REF: 1070213 - CEMRU)	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,50	R\$ 628,00	R\$ -	R\$ 628,00	R\$ -
8.205	BARRA DE APOIO, FERRO, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACQUAL OU SIMILAR - (REF: 13110 - ORSEI)	UN	12,00	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 272,51	R\$ 3.270,12	R\$ 1.635,06	R\$ 1.635,06	R\$ -
8.206	BARRA DE APOIO, FERRO, EM AÇO INOX, POLD, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 319,13	R\$ 1.276,52	R\$ 638,26	R\$ 638,26	R\$ -

71 33325
 Proc. 25351/2021

