



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHHA FALCÃO, 2227 SALA TR-1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 012/2022 - SEMIUBS
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.889,89
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/04/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 a 20/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Joyce Rêgo Pereira, de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 21139881-0

Alarudson Nascimento de Lima
 Diretor de Obras Especiais
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros			Saldo
					Medido	Medido no Período	Acumulado			Valor do Período	Valor Acumulado	Inc. Período	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M²	26,86	0,00	12,38	14,48	26,86	R\$ 251,13	R\$ 6.745,35	R\$ 3.636,37	R\$ 6.745,35	R\$ -	
1.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, INC. 11/2018	M²	26,86	0,00	12,38	14,48	R\$ 251,13	R\$ 6.745,35	R\$ 3.636,37	R\$ 6.745,35	R\$ -		
2	INFRAESTRUTURA	M²	54,21	41,74	0,00	12,47	R\$ 77,57	R\$ 4.205,07	R\$ 21.265,03	R\$ 8.619,13	R\$ 10.682,51	R\$ 10.582,52	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SABOTA (INCLUIDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_09/2017	M²	19,36	0,01	0,00	19,35	R\$ 19,35	R\$ 459,99	R\$ 23,76	R\$ 459,75	R\$ 459,75	R\$ 0,24	
2.2	APLICAMENTO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DE FERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M²	13,94	0,00	8,44	5,50	R\$ 13,94	R\$ 31,70	R\$ 441,89	R\$ 174,35	R\$ 441,89	R\$ -	
2.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M²	21,29	19,51	1,78	1,78	R\$ 69,90	R\$ 1.498,17	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ 1.363,75	
2.8	ESCAVAÇÃO DO MEIO DIO	M²	206,64	206,64	0,00	0,00	R\$ 6,42	R\$ 1.326,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,63	
2.11	CONCRETO CICLÓTRICO FCK = 18MPa, 30%, PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_09/2021	M³	23,71	8,27	2,97	12,47	R\$ 592,77	R\$ 13.343,28	R\$ 7.017,74	R\$ 7.017,74	R\$ 8.689,16	R\$ 4.654,12	
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	M²	311,83	235,28	0,00	76,55	R\$ 60,25	R\$ 18.787,76	R\$ 4.612,14	R\$ 4.612,14	R\$ 4.612,14	R\$ 14.175,62	
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M²	17,70	17,70	0,00	0,00	R\$ 116,85	R\$ 2.068,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,25	
4.13	CORRIMAÓ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	43,14	0,36	29,10	13,88	R\$ 493,13	R\$ 21.273,83	R\$ 6.746,02	R\$ 6.746,02	R\$ 21.096,10	R\$ 177,53	
4.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	324,41	0,00	324,41	324,41	R\$ 65,40	R\$ 21.216,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.216,41	R\$ -	
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	M²	324,41	0,00	324,41	324,41	R\$ 8,15	R\$ 2.643,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.643,94	R\$ -	
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 29X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIA DAS PAREDES, AF_09/2014	M²	324,41	0,00	324,41	324,41	R\$ 8,15	R\$ 2.643,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.643,94	R\$ -	
6.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM	M²	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 66,725	R\$ 2.468,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.468,25	R\$ -	
6.12	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "SERVINOBO" DUAS CHAVAS	M²	1.293,49	242,28	1.039,69	11,52	R\$ 90,69	R\$ 117.308,61	R\$ 1.044,74	R\$ 1.044,74	R\$ 98.334,22	R\$ 21.972,39	
6.13	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (REF. C4442 - SEINFRA)	M²	2.181,48	174,93	2.006,55	2.006,55	R\$ 13,27	R\$ 28.948,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.626,91	R\$ 2.321,33	
6.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M²	2.748,52	152,86	2.061,64	634,02	R\$ 21,83	R\$ 60.000,19	R\$ 11.657,65	R\$ 11.657,65	R\$ 58.663,25	R\$ 3.366,94	
6.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 62,81	R\$ 17.262,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.750,91	R\$ 1.501,79	
7	PAVIMENTAÇÃO	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 25,90	R\$ 7.118,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.489,08	R\$ 619,28	
7.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO, APLICADO - R1	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 25,90	R\$ 7.118,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.489,08	R\$ 619,28	
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIERS, ESPESURA DE 8 CM, AF_07/2016	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 25,90	R\$ 7.118,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.489,08	R\$ 619,28	

2535 201



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREGO: AV. RO BRANCO, N.º 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATAÇÃO: CONSTRITORA PROEL LTDA
ENDEREGO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR-1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 012/2022 - SEMIUB
VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.889,89
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/04/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 a 20/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyce Rabinovich de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 21139881-0

Alberdson Nogueira de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

QUADRO DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.7	C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M2	274,84	23,91	0,00	250,93	250,93	R\$ 64,83	R\$ 17.817,88	R\$ 16.267,79	R\$ 16.267,79	R\$ 1.550,09
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS											
8.174	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	29,10	0,00	29,10	29,10	29,10	R\$ 130,78	R\$ 3.805,70	-	R\$ 3.805,70	-
8.175	ABRIGO PARA HIDRANTE, 30X60X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 LANÇAS DE MANGUEIRA DE INCENDDIO 15M 2 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - (REF. 98795 - SINAPI)	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	R\$ 3.095,04	R\$ 27.855,36	-	R\$ 27.855,36	-
8.176	PIPE EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	R\$ 91,58	R\$ 4.029,52	-	R\$ 4.029,52	-
8.177	PIPE EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	R\$ 50,23	R\$ 803,68	-	R\$ 803,68	-
8.178	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	R\$ 218,65	R\$ 4.810,30	-	R\$ 4.810,30	-
8.179	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 101,91	R\$ 1.222,92	-	R\$ 1.222,92	-
8.180	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 102,96	R\$ 1.441,44	-	R\$ 1.441,44	-
8.181	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	R\$ 71,15	R\$ 640,35	-	R\$ 640,35	-
8.182	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	R\$ 35,80	R\$ 787,60	-	R\$ 787,60	-
8.183	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 159,38	R\$ 318,76	-	R\$ 318,76	-
8.184	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	R\$ 148,23	R\$ 5.929,20	-	R\$ 5.929,20	-
8.185	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 48,82	R\$ 488,20	-	R\$ 488,20	-

487 Pro: 2535 216



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 112, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 012/2022 - SEMIUBS
VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.999,89
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/04/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 a 20/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyce Raíane de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398981-0

Alairton Mischamento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

QUADRO DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
8.186	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 66 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	0,00	15,00	15,00	R\$ 203,15	R\$ 3.047,25	R\$ -	R\$ 3.047,25	R\$ -
8.187	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00	22,00	R\$ 82,56	R\$ 1.816,32	R\$ -	R\$ 1.816,32	R\$ -
8.188	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 548,67	R\$ 2.194,68	R\$ -	R\$ 2.194,68	R\$ -
8.189	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 275,46	R\$ 550,92	R\$ -	R\$ 550,92	R\$ -
8.190	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 472,81	R\$ 945,62	R\$ -	R\$ 945,62	R\$ -
8.191	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 197,65	R\$ 1.581,20	R\$ -	R\$ 1.581,20	R\$ -
8.192	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 130,06	R\$ 780,36	R\$ -	R\$ 780,36	R\$ -
8.193	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 92,45	R\$ 554,70	R\$ -	R\$ 554,70	R\$ -
8.194	MANÔMETRO Q A 200 Psi (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 145,13	R\$ 870,78	R\$ -	R\$ 870,78	R\$ -
8.195	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGf/cm2 (REF. 9870 - ORSE)	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 213,46	R\$ 1.280,76	R\$ -	R\$ 1.280,76	R\$ -
8.196	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CAPACIDADE 18 L, 150 MM, L=1200 MM, EM AÇO SCH40, PINTURA NA COR VERMELHO INCENDEIO (REF. ED-50186 - SIGSO)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 750,80	R\$ 1.501,60	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ -
8.197	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA FNV 150CV 220/380/440V TRIFÁSICA, FAMAQ.	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ 46.000,00	R\$ -
8.198	BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 22 CV (REF. 11172 - ORSE)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 21.286,38	R\$ 42.572,76	R\$ -	R\$ 42.572,76	R\$ -
8.199	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 2.243,23	R\$ 4.486,46	R\$ -	R\$ 4.486,46	R\$ -
8.200	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ALIÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 703,12	R\$ 2.812,48	R\$ -	R\$ 1.406,24	R\$ 1.406,24
8.201	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 45,06	R\$ 315,42	R\$ -	R\$ 315,42	R\$ -
8.202	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	R\$ 71,27	R\$ 570,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,16
8.203	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	R\$ 42,97	R\$ 601,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,58
8.204	TALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, R_05/2021 (REF. 1070213 - CAERN)	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	R\$ 78,50	R\$ 628,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 628,00

2535 / 2018



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIUB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.888,88
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/04/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 a 20/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Joyce Ralynne de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 21139881-0

Alairson Magalhães de Lima
 Diretor de Obras Especiais
 CREA 2110924834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
8.205	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	12,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 272,51	R\$ 3.270,12	R\$ -	R\$ 1.635,06	R\$ 1.635,06
8.206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 01/2020	UN	4,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 319,13	R\$ 1.276,52	R\$ -	R\$ 638,26	R\$ 638,26
8.207	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 01/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 331,97	R\$ 1.327,88	R\$ -	R\$ 1.327,88	R\$ -
8.208	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM AÇIONADOR - (REF. 11961 - ORSE)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 558,96	R\$ 1.117,92	R\$ -	R\$ 1.117,92	R\$ -
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRALCALÇADA/URBANIZAÇÃO							R\$ 182.609,76	R\$ -	R\$ 182.609,76	R\$ -
9.5	OBRA DE ARTE EM MOSAICO COM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	17,86	0,00	17,86	17,86	R\$ 1.856,08	R\$ 33.131,73	R\$ -	R\$ 33.131,73	R\$ -
9.6	ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 1 1/2" (REF. 99855 - SINAPI)	M	731,64	0,00	731,64	731,64	R\$ 121,13	R\$ 88.623,55	R\$ -	R\$ 88.623,55	R\$ -
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO (REF. C2479 - SENIFRA)	M2	395,64	0,00	395,64	395,64	R\$ 153,56	R\$ 60.754,48	R\$ -	R\$ 60.754,48	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (28,00%)								R\$ 721.888,88	R\$ 52.583,84	R\$ 52.583,84	R\$ 63.785,04
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.											

Fls. 4039 Proc: 8535 1211