



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO REDENÇÃO

ENDEREGO: RUA SENADOR JOSÉ CANDIDO FERRAZ S/N, BAIRRO REDENÇÃO, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: VM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BAIRRO NOVA BEATÁVIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 10/2024 - SENFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 224.695,87
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2024 A 09/11/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 11/11/2024

DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Luizena Victoria Lourenço Viana
 Assessoria Técnica II
 Matrícula 545350 / CREA 212267554-3

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 533750 / CREA 212187899-8

Joyse Ralainé de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 512176 / CREA 211398881-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
		Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,54	0,00	0,46	0,46	R\$ 10.242,58	R\$ 10.242,58	R\$ 4.711,59	R\$ 4.711,59	R\$ 5.530,99
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 10.242,58	R\$ 10.242,58	R\$ 4.711,59	R\$ 4.711,59	R\$ 5.530,99
2.1	TARJULE COM TELHA METÁLICA AF. 03/2024	M²	156,70	0,00	0,00	156,70	156,70	R\$ 31.111,33	R\$ 31.111,33	R\$ 22.286,37	R\$ 22.286,37	R\$ 8.864,96
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02 01/2022 (REF.: 91 - ORSE/SE)	M²	18,00	12,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 119,72	R\$ 18.760,12	R\$ 18.760,12	R\$ 18.760,12	R\$ -
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV.02 02/2022 (REF.: 4654 - ORSE/SE)	MÊS	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 428,05	R\$ 7.704,90	R\$ 2.568,30	R\$ 2.568,30	R\$ 5.136,60
2.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAS (REF.: 4664 - ORSE/SE)	MÊS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 927,95	R\$ 2.783,85	R\$ 927,95	R\$ 927,95	R\$ 1.855,90
3.0	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, INC. 11/2019 (REF.: 2210103 - CAERN/RN)	M²	296,49	0,00	0,00	296,49	296,49	R\$ 820,92	R\$ 1.862,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,46
3.2	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	M	246,09	0,00	0,00	246,09	246,09	R\$ 28,13	R\$ 8.340,26	R\$ 8.340,26	R\$ 8.340,26	R\$ -
3.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, INC. 11/2018 (REF.: 2210102 - CAERN/RN)	M²	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 386,73	R\$ 1.462,92	R\$ 1.462,92	R\$ 1.462,92	R\$ -
3.4	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBADO, GUNDA-CORRO) (REF.: 227 - ORSE/SE)	M²	17,38	0,00	0,00	17,38	17,38	R\$ 75,08	R\$ 1.304,89	R\$ 1.304,89	R\$ 1.304,89	R\$ -
3.5	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00 M) SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: 7769 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,88	R\$ 49,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,88
3.6	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA SEM CARGA E DESCARGA (REF.: 9938 - ORSE/SE)	M²	155,68	0,00	0,00	155,68	155,68	R\$ 0,33	R\$ 51,37	R\$ 51,37	R\$ 51,37	R\$ -
3.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LIMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M³	97,54	0,00	0,00	97,54	97,54	R\$ 8,74	R\$ 852,49	R\$ 852,49	R\$ 852,49	R\$ -
3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M³	18,53	0,00	0,00	18,53	18,53	R\$ 98,99	R\$ 1.834,28	R\$ 1.834,28	R\$ 1.834,28	R\$ -
3.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ - CARGA COM 1ª CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF.: 100979 e 100983 - SINAR/RN)	M³	297,25	0,63	0,00	296,62	296,62	R\$ 9,98	R\$ 2.967,35	R\$ 2.961,07	R\$ 2.961,07	R\$ 6,28
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2572,50	6,30	0,00	2566,20	2566,20	R\$ 2,47	R\$ 6.364,07	R\$ 6.338,51	R\$ 6.338,51	R\$ 15,56
4.0	BANCOS											
4.1	FUNDAÇÃO											
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 01/2024	M³	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,22	R\$ 313,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,83
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M²	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,29	R\$ 483,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 483,09
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	M²	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 111,62	R\$ 446,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,48

TT.S. 965 Proc. 52/2024



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO REDENÇÃO

ENDEREGO: RUA SENADOR JOSÉ CANDIDO HERRAZ, S/N, BAIRRO REDENÇÃO, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

ENDEREGO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 10/2024 - SENIFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 224.685,87

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2024 A 09/11/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 11/11/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joceira Vitoria L. Viana
 Lorena Vitoria Lourenço Viana
 Assessora Técnica II
 Matrícula 545350 / CREA 212267554-3

Maria Mariana
 Maria Mariana Saldeina de Queiroz Xavier
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 533750 / CREA 212187899-8

Joyse Raiane
 Joyse Raiane Alto de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 512176 / CREA 211398831-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	16,36	16,36	0,00		0,00	RS 21,89	RS 358,12	RS -	RS -	RS 358,12
4.1.5 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3:3,27 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF 09/2021	M³	0,40	0,40	0,00		0,00	RS 665,97	RS 226,38	RS -	RS -	RS 226,38
4.1.6 LAVAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	0,40	0,40	0,00		0,00	RS 338,66	RS 135,46	RS -	RS -	RS 135,46
4.2 PILARETE							RS 998,61	RS 998,61	RS -	RS -	RS 998,61
4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M²	5,40	5,40	0,00		0,00	RS 59,04	RS 318,81	RS -	RS -	RS 318,81
4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	11,18	11,18	0,00		0,00	RS 16,41	RS 183,46	RS -	RS -	RS 183,46
4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 09/2022	KG	16,36	16,36	0,00		0,00	RS 15,41	RS 252,10	RS -	RS -	RS 252,10
4.2.4 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3:3,27 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF 09/2021	M³	0,27	0,27	0,00		0,00	RS 665,97	RS 182,81	RS -	RS -	RS 182,81
4.2.5 LAVAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	0,27	0,27	0,00		0,00	RS 338,66	RS 91,43	RS -	RS -	RS 91,43
4.3 ALENVARIA							RS 903,10	RS 903,10	RS -	RS -	RS 903,10
4.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M³	0,65	0,65	0,00		0,00	RS 98,99	RS 64,34	RS -	RS -	RS 64,34
4.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 09/2020	M²	2,50	2,50	0,00		0,00	RS 7,26	RS 18,15	RS -	RS -	RS 18,15
4.3.3 LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	M²	2,50	2,50	0,00		0,00	RS 41,29	RS 103,22	RS -	RS -	RS 103,22
4.3.4 ALENVARIA EM TIPO GERANICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM, INC 11/2016 (REF.: 2693001 - CAERURN)	M²	1,60	1,60	0,00		0,00	RS 109,10	RS 174,56	RS -	RS -	RS 174,56
4.3.5 ALENVARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF 12/2021	M²	1,70	1,70	0,00		0,00	RS 135,15	RS 229,75	RS -	RS -	RS 229,75
4.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF 09/2023	M²	5,10	5,10	0,00		0,00	RS 48,81	RS 248,93	RS -	RS -	RS 248,93
4.3.7 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 09/2023	M³	2,14	2,14	0,00		0,00	RS 29,98	RS 64,15	RS -	RS -	RS 64,15
4.4 TAMPO							RS 3.289,53	RS 3.289,53	RS -	RS -	RS 3.289,53
4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA ESCORRIMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M²	9,20	9,20	0,00		0,00	RS 221,60	RS 2.038,72	RS -	RS -	RS 2.038,72
4.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 09/2022	KG	5,91	5,91	0,00		0,00	RS 17,34	RS 102,47	RS -	RS -	RS 102,47



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO REDENÇÃO

ENDEREGO: RUA SENADOR JOSÉ CANDIDO FERREZ, S/N, BAIRRO REDENÇÃO, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

ENDEREGO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Quantitativos Financeiros		Saldo
									Valor do Período	Valor Acumulado	
6.1	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.523,18	R\$ 7.523,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.523,18
6.2	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.655,12	R\$ 5.655,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.655,12
6.3	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.757,69	R\$ 4.757,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.757,69
6.4	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.134,87	R\$ 7.134,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.134,87
6.5	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.286,78	R\$ 2.286,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.286,78
6.6	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.675,06	R\$ 2.675,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.675,06
7.0	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 10.485,89	R\$ 10.485,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.485,89
7.1	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.960,30	R\$ 1.960,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,30
7.2	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.282,64	R\$ 3.282,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.282,64
7.3	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.512,12	R\$ 4.512,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.512,12
7.4	M²	5,17	5,17	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 730,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 730,63
8.1	M²	71,01	71,01	0,00		0,00	R\$ 4,04	R\$ 286,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,88
8.2	M²	71,01	71,01	0,00		0,00	R\$ 14,58	R\$ 1.035,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,32
8.3	M²	0,96	0,96	0,00		0,00	R\$ 55,39	R\$ 53,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,17
9.0	M²	0,15	0,15	0,00		0,00	R\$ 98,99	R\$ 14,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84
9.2	M²	0,30	0,30	0,00		0,00	R\$ 7,26	R\$ 2,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,17

Denizete Pereira da Silva
 Lorena Vitória Lourenço Viana
 Assessora Técnica II
 Matrícula 545350 / CREA 212267554-3

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
 Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 533750 / CREA 212187899-8

Joyse Raliquete de Oliveira
 Joyse Raliquete de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 512176 / CREA 211398881-0

TT 0 964 Proc. 02/2024



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO REDENÇÃO

ENDERECO: RUA SENADOR JOSÉ CANDIDO FERRAZ S/N, BAIRRO REDENÇÃO, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Letícia Vitória Lourenço Viana
 Letícia Vitória Lourenço Viana
 Assessora Técnica II
 Matrícula 545350 / CREA 21267554-3

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
 Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 633750 / CREA 21218789-8

Joyse Rubele Alto de Oliveira
 Joyse Rubele Alto de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 512176 / CREA 21199881-0

Descrição	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.3	M²	0,09	0,09	0,00		0,00	R\$ 602,40	R\$ 54,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,21
9.4	M²	0,04	0,04	0,00		0,00	R\$ 109,10	R\$ 4,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,36
9.5	M²	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 135,15	R\$ 270,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,30
9.6	M²	0,02	0,02	0,00		0,00	R\$ 29,98	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,59
9.7	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 72,38	R\$ 72,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,38
9.8	M²	4,56	4,56	0,00		0,00	R\$ 7,59	R\$ 34,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,61
9.9	M²	4,56	4,56	0,00		0,00	R\$ 40,57	R\$ 184,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,99
9.10	M²	4,56	4,56	0,00		0,00	R\$ 4,04	R\$ 18,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,42
9.11	M²	4,56	4,56	0,00		0,00	R\$ 14,58	R\$ 66,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,48
10.0							R\$ 22.673,75	R\$ 22.673,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.673,75
10.1	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.524,19	R\$ 1.524,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524,19
10.2	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 639,22	R\$ 639,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,22
10.3	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 188,55	R\$ 183,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,55
10.4	M	94,27	94,27	0,00		0,00	R\$ 15,70	R\$ 1.480,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,03
10.5	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 13,14	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,28
10.6	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 279,73	R\$ 279,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,73
10.7	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 214,89	R\$ 429,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,78
10.8	UN	10,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 186,51	R\$ 1.865,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.865,10

TT 1965 Proc. 92/2024



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO REDENÇÃO

ENDEREGO: RUA SENADOR JOSÉ CÁNDIDO FERRAZ, S/N, BAIRRO REDENÇÃO, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 ENDEREGO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 102/2024 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 224.695,87
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2024 A 09/11/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 11/11/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Joana Victoria da Silva
 Assessoria Técnica II
 Matrícula 545350 / CREA 212267554-3

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 553750 / CREA 212187899-8

Joyse Rêgania Ato de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 512276 / CREA 21339881-0

Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Quantitativos Financeiros			Saldo
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado		
10.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM² ANTI-CHAMA 46079 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	M	278,61	1,00	0,00	0,00	R\$ 3,32	R\$ 924,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 924,98		
10.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM² ANTI-CHAMA 460790 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	M	1,20	1,00	0,00	0,00	R\$ 7,41	R\$ 8,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,89		
10.11 POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 80MM, DIÂMETRO DA BASE 99MM, ALTURA ÚTL. 3M, CONPOST REF. SÉRIE 0003/CLASSE 60 DA CONPOST OU SIMILAR (REF.: 7269 - ORSE/SE)	UN	8,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.256,18	R\$ 10.049,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.049,44		
10.12 SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PETALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. (REF.: 13425 - ORSE/SE)	UN	8,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 246,96	R\$ 1.999,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.999,88		
10.13 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W/ATE 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2020	UN	8,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 407,86	R\$ 3.282,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.282,88		
11.0 PAVISAMENTO	M²	104,12	104,12	0,00	0,00	R\$ 7,11	R\$ 8.166,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.166,98		
11.1 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF. 06/2016	M²	104,12	104,12	0,00	0,00	R\$ 740,29	R\$ 740,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,29		
11.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURIUBANA, EM PLACAS AF. 09/2022	M²	104,12	104,12	0,00	0,00	R\$ 21,13	R\$ 2.200,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,05		
11.3 PLANTA - DRACENA (DRACENA FRAGANS), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF.: 11797 - ORSE/SE)	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 148,84	R\$ 1.646,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646,04		
11.4 PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF.: 9968 - ORSE/SE)	UN	54,00	54,00	0,00	0,00	R\$ 32,42	R\$ 1.750,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,68		
11.5 PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF.: 9889 - ORSE/SE)	UN	62,00	62,00	0,00	0,00	R\$ 29,51	R\$ 1.829,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.829,62		
12 DIVERSOS												
12.1 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2". CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIOPARK OU SIMILAR (REF.: 9168 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.407,03	R\$ 2.401,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.401,03		
12.2 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 60L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLP1095 OU SIMILAR (REF.: 10956 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 392,56	R\$ 1.177,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.177,68		
12.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF.: 02450 - ORSE/SE)	M²	483,10	483,10	0,00	0,00	R\$ 3,21	R\$ 1.550,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550,75		
12.4 PLACA DE INDICAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA ÚTL.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 6.597,95	R\$ 6.597,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.597,95		
12.5 MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA DE FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 8804 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.577,57	R\$ 3.577,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.577,57		
VALOR TOTAL FINAL												
							R\$ 224.695,87	R\$ 103.676,62	R\$ 103.676,62	R\$ 121.009,25		

Importa a presente medição em: CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

T.S. See Proc. 92/2024