



OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSOROÍ/RN
 CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: SÍTIO EXU, Nº 24, V. ZONA RURAL, LUQUEGARRN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
 DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/04/2024 à 08/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Cartos Miguel Medeiros Peltoto
 Assessor Técnico II
 Matrícula 536385 / CREA 212221750-2

Eduardo Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos				Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Quantitativos Financeiros			Saldo
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor do Período			Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,67	0,00	0,33	0,33	10,353,93	R\$ 10,353,93	R\$ 3,416,80	R\$ 3,416,80	R\$ 6,937,13		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	TAPUME COM CHAPA METÁLICA, AF_09/2018 (REF: 98469 - SINAP/ENR)	m²	293,17	0,00	0,00	293,17	293,17	407,92,26	R\$ 407,92,26	R\$ 34,320,62	R\$ 34,320,62	R\$ 6,431,64		
2.2	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	441,09	R\$ 2,646,54	R\$ 2,646,54	R\$ 2,646,54	R\$ 2,646,54		
2.3	LOGAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40m - Rev 02_02/2022 (REF: 4694 - ORSE/SE)	MES	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	963,99	R\$ 3,853,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,853,56		
2.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES (REF: 4694 - ORSE/SE)	MES	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	644,52	R\$ 2,578,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,578,08		
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF: SEINFRA C1049)	m³	28,43	0,00	0,00	28,43	28,43	348,68	R\$ 9,912,97	R\$ 34,786,65	R\$ 34,786,65	R\$ 9,912,97	887,77	
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	7,42	0,00	0,00	7,42	7,42	62,12	R\$ 460,93	R\$ 460,93	R\$ 460,93	R\$ 460,93		
3.3	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA GOLIMBADA EM CONCRETO (AI AMBRADO, GUARDA-CORPO) (REF: 00922 - ORSE/SE)	m³	254,62	0,00	0,00	254,62	254,62	71,67	R\$ 18,248,61	R\$ 18,248,61	R\$ 18,248,61	R\$ 18,248,61		
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	24,64	0,00	0,00	24,64	24,64	94,50	R\$ 2,328,48	R\$ 2,328,48	R\$ 2,328,48	R\$ 2,328,48		
3.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 m³ / 111 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	119,71	0,00	0,00	119,71	119,71	10,99	R\$ 1,243,78	R\$ 1,243,78	R\$ 1,243,78	R\$ 1,243,78		
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCENDETE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1197,10	0,00	0,00	1197,10	1197,10	1,11	R\$ 1,328,78	R\$ 1,328,78	R\$ 1,328,78	R\$ 1,328,78		
3.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A FERROSSO, AF_09/2021	m²	586,07	241,90	0,00	344,17	344,17	3,67	R\$ 2,150,67	R\$ 1,263,10	R\$ 1,263,10	R\$ 1,263,10	887,77	
4	MIO FIO E CANTIERO													
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	182,92	0,00	0,00	182,92	182,92	73,77	R\$ 13,494,00	R\$ 13,494,00	R\$ 13,494,00	R\$ 13,494,00		



OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SAO MANOEL, MOSSORO/RN
 CONTRATAÇÃO: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: SITO EXU, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRECIA/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Pekoto
 Assessor Técnico II
 Matrícula 536385 / CREA 212221750-2

Eduardo Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.2	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	15,90	0,00	15,90	15,90	R\$ 94,50	R\$ 1.502,55	R\$ 1.502,55	R\$ 1.502,55	R\$ 1.502,55	-
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 02/2016	m²	28,50	0,00	28,50	28,50	R\$ 22,12	R\$ 630,42	R\$ 630,42	R\$ 630,42	R\$ 630,42	-
4.4	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	m³	77,82	0,00	77,82	77,82	R\$ 93,15	R\$ 7.248,93	R\$ 7.248,93	R\$ 7.248,93	R\$ 7.248,93	-
4.5	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACAO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	99,19	0,00	99,19	99,19	R\$ 8,99	R\$ 891,71	R\$ 891,71	R\$ 891,71	R\$ 891,71	-
4.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	99,19	0,00	99,19	99,19	R\$ 40,99	R\$ 4.094,80	R\$ 4.094,80	R\$ 4.094,80	R\$ 4.094,80	-
4.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO SEM COMPACTAÇÃO (REF: 94319 - SINAP/RN)	m³	1,98	0,00	1,98	1,98	R\$ 70,88	R\$ 138,53	R\$ 138,53	R\$ 138,53	R\$ 138,53	-
5	BANCOS							R\$ 4.145,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.145,36	-
5.1	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	0,90	0,00	0,90	0,90	R\$ 94,50	R\$ 85,05	R\$ 85,05	R\$ 85,05	R\$ 85,05	-
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 02/2016	m²	3,80	0,00	3,80	3,80	R\$ 36,89	R\$ 132,80	R\$ 132,80	R\$ 132,80	R\$ 132,80	-
5.3	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m³	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 76,36	R\$ 229,08	R\$ 229,08	R\$ 229,08	R\$ 229,08	-
5.4	PLARETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,26X0,30M COM FUNDAÇÃO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UN	12,00	0,00	12,00	0,00	R\$ 79,36	R\$ 962,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,32	-



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: SÍTIO EXL, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LICRECIARRI

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/04/2024 à 08/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto

Assessor Técnico II

Matrícula 536385 / CREA 212221750-2

Eduardo Maia Fernandes

Diretor de Engenharia I

Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
8	PINTURA													
8.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRAS, AF. 01/2020	m²	8,91	8,91	0,00		0,00	R\$ 10,64	R\$ 5.204,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.204,81	
8.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO TIPO ZARCÃO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRAS (POR DEMAOS), AF. 01/2020 PE	m²	8,91	8,91	0,00		0,00	R\$ 28,29	R\$ 252,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,08	
8.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRAS (02 DEMAOS), AF. 01/2020 PE	m²	8,91	8,91	0,00		0,00	R\$ 25,14	R\$ 223,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,99	
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 06/2014	m²	219,86	219,86	0,00		0,00	R\$ 3,90	R\$ 725,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,53	
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS, AF. 11/2016	m²	219,86	219,86	0,00		0,00	R\$ 17,59	R\$ 3.867,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.867,33	
8.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 09/2021	m²	2,16	2,16	0,00		0,00	R\$ 19,03	R\$ 41,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,10	
9	QUADRA													
9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	m²	250,45	250,45	0,00		0,00	R\$ 2,14	R\$ 535,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,98	
9.2	APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPRESSURA PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 09/2022	m²	250,45	250,45	0,00		0,00	R\$ 26,46	R\$ 6.626,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.626,90	
9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 09/2021	m²	250,45	250,45	0,00		0,00	R\$ 19,03	R\$ 4.766,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.766,06	
9.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 09/2021	M	152,54	152,54	0,00		0,00	R\$ 12,28	R\$ 1.870,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.870,14	
9.6	AVENIAÇÃO DE VEREDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	m²	36,81	36,81	0,00		0,00	R\$ 93,15	R\$ 3.428,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.428,85	

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SAO MANOEL, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: SÍTIO EXL, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRECÍANUR

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
 DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2024
 PERÍODO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/04/2024 à 08/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Pehoto
 Assessor Técnico II
 Matrícula 536985 / CREA 212221750-2

Eduardo Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.3 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPL.O, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.927,65	R\$ 4.927,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.927,65
10.4 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPL.O, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.084,03	R\$ 3.084,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.084,03
10.5 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPL.O, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.364,03	R\$ 2.364,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.364,03
10.6 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL.O, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.861,96	R\$ 5.861,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.861,96
10.7 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.758,57	R\$ 2.758,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.758,57
11 PLAYGROUND								R\$ 10.531,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.531,34
11.1 BALANÇO ANODORIZADA C/3 CADERNAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - (REF: 00892 - SEINFRA)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 990,01	R\$ 990,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,01
11.2 BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" SERGI-PARK OU SIMILAR. (REF: 9180 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.794,43	R\$ 4.794,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.794,43
11.3 BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M. REF: SERGI-PARK OU SIMILAR (REF: 9165 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.866,90	R\$ 4.866,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.866,90

71 51 785 126 1000



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: SÍTIO EXL, Nº 24, "A", ZONA RURAL, LIGRECIARI

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SENFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88

DATA DA PROPOSTA: 09/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2024

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/04/2024 à 08/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto

Assessor Técnico II

Matrícula 536385 / CREA 212221750-2

Eduardo Maia Fernandes

Diretor de Engenharia I

Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos				Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Quantitativos Financeiros			Saldo
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor do Período			Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS	M	13,55	13,55	0,00		0,00	R\$ 610,42	R\$ 8.271,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.271,19	
12.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO, CONFORME MODELO PRÓPRIO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA ÚTIL.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 6.902,62	R\$ 6.902,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.902,62	
12.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	1036,97	1036,97	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 3.256,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.256,08	
12.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	m²	114,22	114,22	0,00		0,00	R\$ 22,81	R\$ 2.605,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.605,35	
12.5 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETRÓSTATICA, SOBRE SOLO AF_11/2021	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.546,05	R\$ 6.194,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.194,20	
Importa a presente medição em:								VALOR TOTAL FINAL	R\$ 377.702,88	R\$ 136.109,31	R\$ 136.109,31	R\$ 241.593,57	

Proc: 104 / 2023 786