



OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDERECO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SAO MANOEL, MOSSORO/RN

CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDERECO: SITO EXU, Nº 24 "A" ZONA RURAL, LUCRÉCIAMRN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 977.702,88
 DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/08/2024
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/08/2024 a 28/08/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º MEDIÇÃO - ADITIVO

Diogo Wendell Maia
 Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
 Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2

Ederaldo Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Valor Unitário com BDI (22,02%)	Quantitativos Financeiros								
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período		Acumulado Inc. Período	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo				
3	DEMOIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	179,19	0,00	0,00	179,19	1,11	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	157,98	
3.8	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO (SIMPLES, 6,00 A 10,00 M)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	78,99	157,98	-	-	-	-	-	157,98	
3.9	DEMOIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (AF_09/2023 - (REF.: 104790 - SINAPI)	M²	17,92	0,00	0,00	17,92	131,07	2.348,77	2.348,77	2.348,77	2.348,77	2.348,77	2.348,77	-	
3.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72997 - SINAPI)	M³	17,92	0,00	0,00	17,92	35,68	639,39	639,39	639,39	639,39	639,39	639,39	-	
6	PISO														
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	6,37	6,37	0,00	0,00	72,66	462,84	462,84	462,84	462,84	462,84	462,84	462,84	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
7.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	428,34	428,34	0,00	0,00	4,94	2.116,00	2.116,00	-	-	-	-	2.116,00	
7.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 32MM (1")	M	119,78	0,00	0,00	119,78	17,89	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	-	
7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	13,55	13,55	13,55	-	-	-	-	13,55	
7.9	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	185,31	926,55	926,55	926,55	926,55	926,55	926,55	-	


OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, SIM. ALTO DE SAO MANOEL, MOSSORO/RN
 CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: SÍTIO EXU, Nº 24 "A" ZONA RURAL, LUCRÉCIARN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
 DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/08/2024
 PERÍODO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/06/2024 a 28/08/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º MEDIÇÃO - ADITIVO


 Diogo Wendell Maia
 Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
 Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2


 Eduardo Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.10 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRO. 6900K. (REF.: 12808 - ORSE) AUTOVOLT. (REF.: 12808 - ORSE)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 326,07	R\$ 2.608,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.608,56
7.11 PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100º 240VAC, UMA SAÍDA A REE SPDT 16A - 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORARIO DE VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO - (REF.: 13102 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 290,19	R\$ 290,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,19
7.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRANETRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 101881 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 229,09	R\$ 229,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,09
7.13 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019 - (REF.: 100622 - SINAPI)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 3.019,46	R\$ 12.077,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.077,84
9 QUADRA							R\$ 27.094,59	R\$ 27.094,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.094,59
9.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	19,52	0,00	0,00	19,52	19,52	R\$ 93,15	R\$ 1.818,29	R\$ 1.818,29	R\$ -	R\$ 1.818,29
9.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	R\$ 8,99	R\$ 198,68	R\$ 198,68	R\$ -	R\$ 198,68

75.546
 15. PROC. 227/2023
 DUA


OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO/RN
 CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: SÍTIO EXU, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIARV

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º MEDIÇÃO - ADITIVO


 Diogo Wendell Maia
 Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
 Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2


 Edinaldo Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0


Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9 8	m²	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	R\$ 40,98	R\$ 905,66	R\$ 905,66	R\$ 905,66	R\$ -
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022											
9 14	m²	26,32	0,00	0,00	26,32	26,32	R\$ 69,32	R\$ 1.534,98	R\$ 1.534,98	R\$ 1.534,98	R\$ -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											
9 15	KG	21,34	0,00	0,00	21,34	21,34	R\$ 19,18	R\$ 409,30	R\$ 409,30	R\$ 409,30	R\$ -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_08/2022											
9 16	KG	81,20	0,00	0,00	81,20	81,20	R\$ 16,09	R\$ 1.306,51	R\$ 1.306,51	R\$ 1.306,51	R\$ -
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022.											
9 17	m³	1,32	0,00	0,00	1,32	1,32	R\$ 625,18	R\$ 825,24	R\$ 825,24	R\$ 825,24	R\$ -
CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											
9 18	m³	1,32	0,00	0,00	1,32	1,32	R\$ 316,94	R\$ 418,36	R\$ 418,36	R\$ 418,36	R\$ -
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											
9 19	M	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	R\$ 23,20	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ -
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF_01/2021											
9 20	PAR	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.041,82	R\$ 4.041,82	R\$ 4.041,82	R\$ 4.041,82	R\$ -
ESTRUTURAS/SPORTES OFICIAIS P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR											


75.447 Proc. 527/2023
 Lucas

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
 DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/08/2024
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/08/2024 a 28/08/2024
 ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: SÍTIO EXU, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIAR/N

1º MEDIÇÃO - ADITIVO


 Diogo Wendell Maia
 Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
 Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2


 Edirley Maia Fernandes
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Descrição	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Quantitativos Financeiros		
					Medido no Período	Medido no Período	Acumulado Inc. Período				Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M²	223,99	0,00	0,00	223,99	223,99	223,99	R\$ 37,68	R\$ 8.439,94	R\$ 8.439,94	R\$ 8.439,94	R\$ 8.439,94	R\$ -
9.22 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M²	223,99	0,00	0,00	223,99	223,99	223,99	R\$ 4,02	R\$ 900,44	R\$ 900,44	R\$ 900,44	R\$ 900,44	R\$ -
9.23 ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	331,51	0,00	0,00	331,51	331,51	331,51	R\$ 17,42	R\$ 5.774,90	R\$ 5.774,90	R\$ 5.774,90	R\$ 5.774,90	R\$ -
9.24 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	M²	223,99	0,00	0,00	223,99	223,99	223,99	R\$ 0,77	R\$ 172,47	R\$ 172,47	R\$ 172,47	R\$ 172,47	R\$ -
VALOR TOTAL FINAL										R\$ 51.307,11	R\$ 33.351,06	R\$ 33.351,06	R\$ 17.956,05

Importa a presente medição em: **TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS.**

T.S. 948
 Proc. 127/2023