



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDERECO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDERECO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 181, NOVO HORIZONTE, ASSURRN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.572,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 05/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos

Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,19	0,69	0,12	0,81	0,00	0,00	R\$ 33.666,18	R\$ 33.666,18	R\$ 4.039,94	R\$ 27.269,60	R\$ 6.386,68
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 33.666,18	R\$ 33.666,18	R\$ 4.039,94	R\$ 27.269,60	R\$ 6.386,68
2.1	TAPUIME COM CHAPA METÁLICA, AF. 05/2018 (REF. 98459 - SINAPRIN)	m²	355,26	0,00	355,26					R\$ 121,10	R\$ 43.021,98	R\$ -	R\$ 43.021,98	R\$ -
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022 (REF. 51 - ORSESE)	m²	6,00	0,00	6,00					R\$ 401,79	R\$ 2.410,74	R\$ -	R\$ 2.410,74	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF. 02/2016	m²	6,00	0,00	6,00					R\$ 1.043,51	R\$ 6.261,06	R\$ -	R\$ 6.261,06	R\$ -
2.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	m²	3,75	0,00	3,75					R\$ 1.124,41	R\$ 4.216,53	R\$ -	R\$ 4.216,53	R\$ -
3.0	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 40.252,23	R\$ 40.252,23	R\$ -	R\$ 38.414,70	R\$ 1.837,53
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF. SEINFRA C1049)	m³	5,06	5,06	0,00					R\$ 337,63	R\$ 1.708,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,40
3.2	RETRABADA DE MEO RIO DE PEDRA GRANITICA OU CONCRETO (REF. SEINFRA C3373)	M	192,38	0,00	192,38					R\$ 12,96	R\$ 2.493,24	R\$ -	R\$ 2.493,24	R\$ -
3.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILOARENOSO, AF. 08/2023	m³	478,57	0,00	478,57					R\$ 75,06	R\$ 35.921,46	R\$ -	R\$ 35.921,46	R\$ -
3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	m³	6,58	0,00	6,58					R\$ 9,52	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,64
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	65,84	0,00	65,84					R\$ 1,01	R\$ 66,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,49
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA									R\$ 86.746,66	R\$ 86.746,66	R\$ 50.979,44	R\$ 60.979,44	R\$ 35.767,22
4.1	INSTALAÇÃO DE ALVENARIA 1,80x1,00 - ALVENARIA, ESTRUTURAL, REVESTIMENTO E PINTURA (REF. 4419 - ORSESE)	UND	1,00	1,00	0,00					R\$ 615,19	R\$ 615,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,19
4.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020 PS	UND	1,00	1,00	0,00					R\$ 1.624,96	R\$ 1.624,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.624,96
4.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	1,00	0,00					R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.795,20
4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUITR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	1,00	0,00					R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,99
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	231,92	231,92	0,00					R\$ 3,17	R\$ 735,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,18

81 2023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 191, NOVO HORIZONTE, ASSURRN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto

Assessor Técnico II

Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sairany Stefany Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos

Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4,6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V, PARA CIRCUITOS, TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	355,34	355,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,58	R\$ 1.627,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.627,45
4,7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS, TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	467,43	467,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,03	R\$ 3.286,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.286,03
4,8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS, TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,80	R\$ 196,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,00
4,9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,32	R\$ 12,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,32
4,10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	R\$ 26,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,12
4,11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 90KA, CORRENTE MÁXIMA DE 90KA - 275V, INC. 09/2017 - (REF.: 2070306 - CAERN)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 201,67	R\$ 201,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,67
4,12	ELETRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	56,20	0,00	0,00	56,20	56,20	R\$ 33,86	R\$ 1.902,93	R\$ 1.902,93	R\$ 1.902,93	R\$ -
4,13	ELETRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	170,01	0,00	0,00	170,01	170,01	R\$ 21,79	R\$ 3.704,51	R\$ 3.704,51	R\$ 3.704,51	R\$ -
4,14	ELETRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	121,80	0,00	0,00	121,80	121,80	R\$ 16,37	R\$ 1.993,86	R\$ 1.993,86	R\$ 1.993,86	R\$ -
4,15	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 10,90	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ -
4,16	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 14,27	R\$ 28,54	R\$ 28,54	R\$ 28,54	R\$ -
4,17	CURVA 90 GRÁUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS, TERMINAIS, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UND	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 22,87	R\$ 91,48	R\$ 91,48	R\$ 91,48	R\$ -
4,18	LUBA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UND	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 14,37	R\$ 86,22	R\$ 86,22	R\$ 86,22	R\$ -
4,19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,43	R\$ 1.229,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,16
4,20	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF: 12/2020	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,92	R\$ 659,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 659,04

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURRN	DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
	DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
	DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sáirny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Predios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
4.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UND	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 173,55	R\$ 2.429,70	R\$ 2.429,70	R\$ 2.429,70	R\$ -
4.22	LUMINÁRIAS SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 - (REF.: 100522 - SINAPI)	UND	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 2.720,44	R\$ 32.645,28	R\$ 32.645,28	R\$ 32.645,28	R\$ -
4.23	NÚCLEO GALV. 2 PETALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UND	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 591,41	R\$ 3.548,46	R\$ 3.548,46	R\$ 3.548,46	R\$ -
4.24	NÚCLEO GALV. 4 PETALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UND	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 866,13	R\$ 1.332,26	R\$ 1.332,26	R\$ 1.332,26	R\$ -
4.25	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UND	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	R\$ 159,72	R\$ 3.194,40	R\$ 3.194,40	R\$ 3.194,40	R\$ -
4.26	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UND	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 835,10	R\$ 16.702,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.702,00
4.27	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT - (REF.: 12808 - ORSEI)	UND	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 294,30	R\$ 4.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.708,80
4.28	PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100* 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 16A - 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERAÇÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO - (REF.: 13102 - ORSEI)	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 261,11	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,11
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
5.1	CHUVARAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF.: 0184/ORSEI)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ -
5.2	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4) 1,5 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 122,74	R\$ 122,74	R\$ 122,74	R\$ 122,74	R\$ -
5.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	R\$ 23,95	R\$ 1.070,96	R\$ 1.070,96	R\$ 1.070,96	R\$ -
5.4	TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UND	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 11,89	R\$ 23,66	R\$ 23,66	R\$ 23,66	R\$ -
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UND	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 9,39	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ -
5.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UND	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 13,12	R\$ 39,36	R\$ 39,36	R\$ 39,36	R\$ -
5.7	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UND	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 6,93	R\$ 13,86	R\$ 13,86	R\$ 13,86	R\$ -
5.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ -

2485 Proc. 81/2023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURÁ

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 660.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto

Assessor Técnico II

Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Saryny Stefany Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos

Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
5,9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2016	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	RS	21,58	RS	21,58	RS	21,58	RS	-
5,10	REGISTRO DE ESTERNA, PVC, ROSCATEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2021	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	RS	20,42	RS	20,42	RS	20,42	RS	-
5,11	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF. 06/2022	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	RS	20,83	RS	20,83	RS	20,83	RS	-
5,12	TORNEIRA DE PRESSÃO P/LARUM DE 3/4" (REF. C2506 - SEINFRA)	UND	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	RS	33,58	RS	101,04	RS	101,04	RS	-
6,0	MEIO FIO E CANTIEIRO							RS	41.266,88	RS	-	RS	39.897,56	RS	1.369,32
6,1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 08/2016	M	4,63	0,00	4,63		4,63	RS	72,46	RS	335,48	RS	-	RS	335,48
6,2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 08/2016	M	319,83	0,00	319,83		319,83	RS	67,86	RS	21.703,66	RS	-	RS	21.703,66
6,3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF. 08/2016	M	273,66	0,00	273,66		273,66	RS	53,72	RS	14.701,01	RS	-	RS	14.701,01
6,4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF. 08/2016	M	47,52	0,00	47,52		47,52	RS	58,30	RS	2.770,41	RS	-	RS	2.770,41
6,5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	2,04	0,00	2,04		2,04	RS	91,45	RS	186,55	RS	-	RS	186,55
6,6	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	m²	5,84	0,00	5,84		5,84	RS	34,29	RS	200,25	RS	-	RS	200,25
6,7	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA)	m²	5,84	0,00	0,00		0,00	RS	128,23	RS	748,86	RS	-	RS	748,86
6,8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	m²	3,89	0,00	0,00		0,00	RS	88,64	RS	344,80	RS	-	RS	344,80
6,9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	m²	5,64	0,00	0,00		0,00	RS	8,33	RS	46,98	RS	-	RS	46,98

81 2023
 2.986 Proc.
 2023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURUN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Pehoto

Assessor Técnico II

Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sariney Stefany Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos

Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,81	R\$ 218,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,88
7.0	BANCOS							R\$ 4.138,29	R\$ -	R\$ 3.987,16	R\$ 149,14	
7.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	1,07	0,00	1,07	1,07	R\$ 91,45	R\$ 97,85	R\$ -	R\$ 97,85	R\$ -	
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,57	0,00	3,57	3,57	R\$ 34,29	R\$ 122,41	R\$ -	R\$ 122,41	R\$ -	
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X9 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,95	0,00	5,95	5,95	R\$ 71,47	R\$ 425,24	R\$ -	R\$ 425,24	R\$ -	
7.4	PLARETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,26X0,30)M COM FUNDAÇÃO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20)M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UND	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 73,16	R\$ 1.024,24	R\$ -	R\$ 1.024,24	R\$ -	
7.5	TAIPO PARA BANCO DA PRAÇA (0,50X0,08)M COM VIGA (0,14X0,12)M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M	11,90	0,00	11,90	11,90	R\$ 153,94	R\$ 1.831,88	R\$ -	R\$ 1.831,88	R\$ -	
7.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,30	0,00	10,30	10,30	R\$ 8,33	R\$ 85,79	R\$ -	R\$ 85,79	R\$ -	
7.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	10,30	0,00	10,30	10,30	R\$ 38,81	R\$ 399,74	R\$ -	R\$ 399,74	R\$ -	
7.8	FINIDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,30	0,00	10,30	10,30	R\$ 3,77	R\$ 38,83	R\$ -	R\$ 38,83	R\$ -	
7.9	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,30	0,00	10,30	10,30	R\$ 10,71	R\$ 110,31	R\$ -	R\$ 110,31	R\$ -	
8.0	CAMPO DE FUTEBOL							R\$ 203.657,84	R\$ 15.797,14	R\$ 185.069,96	R\$ 18.697,88	
8.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	14,56	0,00	14,56	14,56	R\$ 91,45	R\$ 1.331,51	R\$ -	R\$ 1.331,51	R\$ -	
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	48,53	0,00	48,53	48,53	R\$ 34,29	R\$ 1.664,09	R\$ -	R\$ 1.664,09	R\$ -	

2487 Proc 81/2023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMOTOR

ENDEREGO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 660.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sartny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-30 cm (REF: 36956 - SEINFRA/CE)	m³	129,41	0,00	129,41		129,41	R\$ 187,55	R\$ 24.270,84	R\$ -	R\$ 24.270,84	R\$ -
8.4	COLCHÃO DE AREIA (REF: 3212 - ORSE/SEI)	m³	225,54	0,00	225,54		225,54	R\$ 144,39	R\$ 32.565,72	R\$ -	R\$ 32.565,72	R\$ -
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	177,94	0,00	177,94		177,94	R\$ 8,33	R\$ 1.482,24	R\$ -	R\$ 1.482,24	R\$ -
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	177,94	0,00	177,94		177,94	R\$ 38,81	R\$ 6.905,85	R\$ -	R\$ 6.905,85	R\$ -
8.7	FUNDO SELADOR AGRÍCOLO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	177,94	0,00	177,94		177,94	R\$ 3,77	R\$ 670,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,45
8.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,94	0,00	177,94		177,94	R\$ 8,56	R\$ 1.523,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.523,16
8.9	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5cm (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	566,16	0,00	566,16		566,16	R\$ 178,47	R\$ 101.042,57	R\$ -	R\$ 101.042,57	R\$ -
8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE.	m²	1132,32	0,00	1132,32		1132,32	R\$ 10,57	R\$ 11.968,62	R\$ -	R\$ 11.968,62	R\$ -
8.11	TELA DE NYLON 6=3mm RETICULADA DE 5x5cm	m²	1503,6	0,00	1503,60		1503,60	R\$ 10,91	R\$ 16.404,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.404,27
8.12	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	par	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.828,52	R\$ 3.828,52	R\$ 3.828,52	R\$ -	R\$ -
9.0	PISO							R\$ 114.457,49	R\$ 1.261,51	R\$ 1.261,51	R\$ 113.465,99	R\$ 991,50
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1712,49	15,00	1697,49		1697,49	R\$ 66,10	R\$ 113.195,58	R\$ -	R\$ 112.204,08	R\$ 991,50
9.2	PISO TÁTI, DIRECIONAL E/OU ALÉFIA, DE CONCRETO NA COR NATURAL. DIM 25x25cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II (REF: 9758 - ORSE/SEI)	M	27,81	0,00	0,00	27,81	27,81	R\$ 34,88	R\$ 970,01	R\$ 970,01	R\$ -	R\$ -
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ABERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	6,95	0,00	0,00	6,95	6,95	R\$ 42,00	R\$ 291,90	R\$ 291,90	R\$ -	R\$ -
10.0	PINTURA							R\$ 3.372,82	R\$ 3.000,20	R\$ 3.000,20	R\$ 3.000,20	R\$ 372,62
10.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	49,20	0,00	0,00	49,20	49,20	R\$ 10,26	R\$ 504,79	R\$ 504,79	R\$ 504,79	R\$ -
10.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 PE	m²	49,20	0,00	0,00	49,20	49,20	R\$ 26,66	R\$ 1.312,65	R\$ 1.312,65	R\$ 1.312,65	R\$ -

11022488 Proc. 81/2023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDERECO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 181, NOVO HORIZONTE, ASSUR/N

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sarily Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
10.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO)S) AF 01/2020 PE	m²	49,20	0,00	0,00	49,20	R\$ 24,04	R\$ 1.182,76	R\$ 1.182,76	R\$ 1.182,76	R\$ 1.182,76	R\$ 129,18
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF 08/2021	m²	7,20	7,20	0,00	0,00	R\$ 17,94	R\$ 129,16	R\$ 129,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,46
10.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M	37,00	37,00	0,00	0,00	R\$ 6,58	R\$ 243,46	R\$ 243,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,46
11.0	EQUIPAMENTOS							R\$ 37.214,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.214,12
11.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE GAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.277,83
11.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO AF 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.425,98
11.3	INSTALAÇÃO DE MULTITEXERCIADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.022,30
11.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.844,04
11.5	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 6.658,61	R\$ 6.658,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.658,61
11.6	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO AF 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.378,03	R\$ 2.378,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.378,03
11.7	GANGORRA C/03 BRANÇAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (REF: C9000 - SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.040,13	R\$ 1.040,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,13
11.8	ESCALA HORIZONTAL E VERTICAL, CONECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (REF: C9995 - SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 601,61	R\$ 601,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,61
11.9	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 606,49	R\$ 1.212,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212,98
11.10	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA FIXA	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.226,62	R\$ 2.226,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,62
11.11	EXECUÇÃO DE RADEIRA, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF 09/2021	m²	4,18	4,18	0,00	0,00	R\$ 187,93	R\$ 785,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 785,54
11.12	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (REF: C2997 - SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 833,30	R\$ 833,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,30

2-489proc. 81 18023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURUN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/04/2024 a 19/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sartny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
11.13	GAIOLA LABRINTO CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3846 - SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 852,11	R\$ 852,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 852,11
11.14	CARROSSSEL TIPO OLA CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3843 - SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.055,04	R\$ 1.055,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.055,04
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 28.440,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.440,59
12.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF: CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE)	UND	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 361,52	R\$ 2.530,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.530,64
12.2	CORRIMÃO DUPLIO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO (REF: 12189 - ORSE/SE)	M	19,56	19,56	0,00		0,00	R\$ 373,41	R\$ 7.303,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.303,89
12.3	CORRIMÃO DUPLIO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO (REF: 12189 - ORSE/SE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.731,62	R\$ 1.731,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.731,62
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	m²	464,81	464,81	0,00		0,00	R\$ 20,83	R\$ 9.681,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.681,99
12.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA, INC_05/2019	M²	1712,49	1712,49	0,00		0,00	R\$ 4,20	R\$ 7.192,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.192,45
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):								R\$ 650.672,28	R\$ 76.639,50	R\$ -	R\$ 619.545,68	R\$ 131.126,70

Importa a presente medição em: R\$ 76.639,50 (Setenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

132 0490 Proc. 81 2023