



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEMIFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/02/2024 a 08/03/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

José Gabriel de Farias Cavalcante
 José Gabriel de Farias Cavalcante
 Assessor Técnico II
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 21.207/8758-1

Saryny Stefany Silva Nobre
 Saryny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
4.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 173,55	R\$ 2.429,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.429,70		
4.22	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 - (REF.: 100622 - SINAPI)	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.720,44	R\$ 32.645,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.645,28		
4.23	NUCLEO GALV 2 PETALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 591,41	R\$ 3.548,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.548,46		
4.24	NUCLEO GALV 4 PETALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 666,13	R\$ 1.332,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.332,26		
4.25	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020	UND	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 159,72	R\$ 3.194,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.194,40		
4.26	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020	UND	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 835,10	R\$ 16.702,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.702,00		
4.27	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT - (REF.: 12808 - ORSEI)	UND	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 294,30	R\$ 4.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.708,80		
4.28	PROGRAMADOR HORARIO ALIMENTACAO DE 100*240VAC, UMA SAIDA A RELE SPT. 16A - 250V COM LED PARA IDENTIFICACAO DO STATUS, FUNCAO HORARIO DE VERAO, CAIXA EM ABS, PARA FIXACAO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA PROGRAMACAO - (REF.: 13102 - ORSEI)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 261,11	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,11		
5.0	INSTALACOES HIDRAULICAS													
5.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTECCAO DE HIDROMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184/QRSE)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,97		
5.2	HIDROMETRO DN 20 (3/4) 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 122,74	R\$ 122,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,74		
5.3	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2022	M	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,85	R\$ 1.070,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,85		
5.4	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,66		
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2022	UND	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,38	R\$ 75,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,04		
5.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UND	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,12	R\$ 39,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,36		
5.7	LUBA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,93	R\$ 13,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,86		
5.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,51		

TIPO: 2.030 Proc: 84 2023


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR


ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, SM, SANTA DELMIIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE ASSURIN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024 a 08/03/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO


 José Gabriel de Farias Cavalcante
 Assessor Técnico II
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1


 Saryny Silveira Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 21,58	R\$ 21,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,58
5.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,42
5.11	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_09/2022	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,83	R\$ 20,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,83
5.12	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ALDIM DE 3/4" (REF: C2506 - SEINFRA)	UND	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 33,68	R\$ 101,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,04
6.0	MEIO FIO E CANTINEIRO							R\$ 41.266,88	R\$ 5.316,69	R\$ -	R\$ 39.697,36	R\$ 1.389,62
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	4,63	0,00	4,63	16,00	319,83	R\$ 72,46	R\$ 335,48	R\$ -	R\$ 335,48	R\$ -
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	319,83	0,00	304,83	16,00	319,83	R\$ 67,86	R\$ 21.703,66	R\$ 1.017,90	R\$ 21.703,66	R\$ -
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_09/2016	M	273,66	0,00	235,60	38,06	273,66	R\$ 53,72	R\$ 14.701,01	R\$ 2.044,58	R\$ 14.701,01	R\$ -
6.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_09/2016	M	47,52	0,00	8,82	38,70	47,52	R\$ 58,30	R\$ 2.770,41	R\$ 2.286,21	R\$ 2.770,41	R\$ -
6.5	ESCVAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	2,04	0,00	2,04		2,04	R\$ 91,45	R\$ 186,55	R\$ -	R\$ 186,55	R\$ -
6.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	5,84	0,00	5,84		5,84	R\$ 34,29	R\$ 200,25	R\$ -	R\$ 200,25	R\$ -
6.7	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9X19X19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESI=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA)	m²	5,84	5,84	0,00		0,00	R\$ 128,23	R\$ 748,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,86
6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 88,64	R\$ 344,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,80
6.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM POLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,64	5,64	0,00		0,00	R\$ 8,33	R\$ 46,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,98

10023

TOP: 00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMOTOR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIRI
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/02/2024 a 09/03/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

 José Gabriel de Farias Cavalcante
 Assessor Técnico II
 Matr.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1

 Sanyrny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Matr.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	5,64	5,64	0,00		0,00	R\$ 38,81	R\$ 218,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,88
7.0	BANCOS							R\$ 4.136,29	R\$ 646,50	R\$ 646,50	R\$ 3.490,79	
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,07	0,00	0,00	1,07	1,07	R\$ 91,45	R\$ 97,85	R\$ 97,85	R\$ -	
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,57	0,00	0,00	3,57	3,57	R\$ 34,29	R\$ 122,41	R\$ 122,41	R\$ -	
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	5,95	0,00	0,00	5,95	5,95	R\$ 71,47	R\$ 425,24	R\$ 425,24	R\$ -	
7.4	PLARETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,26X0,30M COM FUNDAÇÃO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UND	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,16	R\$ 1.024,24	R\$ -	R\$ 1.024,24	
7.5	TAMPO PARA BANCO DA PRAÇA (0,50X0,08M COM VIGA (0,14X0,12M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 153,94	R\$ 1.831,88	R\$ -	R\$ 1.831,88	
7.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM POLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,33	R\$ 85,79	R\$ -	R\$ 85,79	
7.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,81	R\$ 399,74	R\$ -	R\$ 399,74	
7.8	FUNDO SELADOR AGRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,77	R\$ 38,83	R\$ -	R\$ 38,83	
7.9	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,71	R\$ 110,31	R\$ -	R\$ 110,31	
8.0	CAMP DE PITEIOL							R\$ 203.657,84	R\$ 38.471,57	R\$ 68.220,25	R\$ 135.437,89	
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,56	0,00	14,56	14,56	14,56	R\$ 91,45	R\$ 1.331,51	R\$ -	R\$ 1.331,51	
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	48,53	0,00	48,53	48,53	48,53	R\$ 34,29	R\$ 1.664,09	R\$ -	R\$ 1.664,09	

T1/21/2024
 2.212 Proc: 85
 0023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, N° 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024 a 09/03/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1


 José Gabriel de Farias Cavalcante
 Assessor Técnico II


 Stefany Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211590440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm (ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=30 cm (REF. C3858 - SEINFRA))	m²	129,41	0,00	129,41	225,84	129,41	R\$ 187,55	R\$ 24.270,84	R\$ -	R\$ 24.270,84	R\$ -
8.4	COLCHÃO DE AREIA (REF: 3212 - ORSESE)	m³	225,54	0,00	0,00	225,54	225,54	R\$ 144,39	R\$ 32.565,72	R\$ 32.565,72	R\$ -	R\$ -
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAJÃO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	177,94	0,00	177,94	177,94	177,94	R\$ 8,33	R\$ 1.482,24	R\$ -	R\$ 1.482,24	R\$ -
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAJÃO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	177,94	0,00	0,00	177,94	177,94	R\$ 38,81	R\$ 6.905,85	R\$ 6.905,85	R\$ -	R\$ -
8.7	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	177,84	177,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,77	R\$ 670,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,45
8.8	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	177,94	177,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,56	R\$ 1.523,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.523,16
8.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF 03/2021	m²	566,16	566,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 178,47	R\$ 101.042,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.042,57
8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	1132,32	1132,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,57	R\$ 11.968,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.968,62
8.11	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	m²	1503,6	1503,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,91	R\$ 16.404,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.404,27
8.12	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	par	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.828,52	R\$ 3.828,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.828,52
9.0	PISO							R\$ 114.457,49	R\$ 66.316,14	R\$ -	R\$ 95.513,17	R\$ 18.944,32
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1712,49	267,51	441,71	1003,27	1444,98	R\$ 66,10	R\$ 113.195,88	R\$ 66.316,14	R\$ 95.513,17	R\$ 17.682,41
9.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALÉRIA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 28X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II (REF: 9758 - ORSESE)	M	27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,88	R\$ 970,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,01
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAJÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,00	R\$ 291,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,90

77 55 3.313 PTOC: 84 1002M7



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURJRN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SENIFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 09/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 a 08/03/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

José Gabriel de Farias Cavalcante
 José Gabriel de Farias Cavalcante
 Assessor Técnico II
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1

Sáfriny Stefany Silva Nobre
 Sáfriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 21165040-6

Item	Descrição	UN	Total	Saldo	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Lettado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo					
10.0	PINTURA																
10.1	LIVAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	49,20	49,20	0,00		0,00	R\$ 10,26	R\$ 3.372,82	R\$ 504,79	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,79			
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFLU) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF. 01/2020. PE	m²	49,20	49,20	0,00		0,00	R\$ 26,68	R\$ 1.312,65	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.312,65			
10.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFLU) EXECUTADO EM OBRA (22 DEMAQS). AF. 01/2020. PE	m²	49,20	49,20	0,00		0,00	R\$ 24,04	R\$ 1.182,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,76			
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	m²	7,20	7,20	0,00		0,00	R\$ 17,94	R\$ 129,16	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,16			
10.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAÇA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	37,00	37,00	0,00		0,00	R\$ 6,58	R\$ 243,46	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,46			
11.0	EQUIPAMENTOS								R\$ 37.214,12	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.214,12			
11.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.277,83			
11.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.425,98			
11.3	INSTALAÇÃO DE MULTITEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.022,30			
11.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.844,04			
11.5	INSTALAÇÃO DE ESQUIL TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 6.658,61	R\$ 6.658,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.658,61			
11.6	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.378,03	R\$ 2.378,03	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.378,03			
11.7	GANGORRA C/03 PRANÇAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF. C3900 - SENIFRACE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.040,13	R\$ 1.040,13	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,13			
11.8	ESCALA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF. C2995 - SENIFRACE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 601,61	R\$ 601,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,61			
11.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL	UND	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 606,49	R\$ 1.212,98	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212,98			

10023 / 82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSUR/N

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/04/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2024 a 08/09/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

José Gabriel de Farias Cavalcante
 José Gabriel de Farias Cavalcante
 Assessor Técnico II
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078738-1

Serany Stefany Silva Nobre
 Serany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 21155040-6

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
11.10	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.226,62	R\$ 2.226,62	-	R\$ -	R\$ 2.226,62
11.11	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 08/2021	m²	4,18	4,18	0,00		0,00	R\$ 187,93	R\$ 785,54	-	R\$ -	R\$ 785,54
11.12	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: G2997 - SEINFRA/CE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 833,30	R\$ 833,30	-	R\$ -	R\$ 833,30
11.13	GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: G366 - SEINFRA/CE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 852,11	R\$ 852,11	-	R\$ -	R\$ 852,11
11.14	CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: G9643 - SEINFRA/CE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.055,04	R\$ 1.055,04	-	R\$ -	R\$ 1.055,04
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
12.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS. REF: CLPD/095 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE)	UND	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 361,52	R\$ 2.530,64	-	R\$ -	R\$ 2.530,64
12.2	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO (REF: 12189 - ORSE/SE)	M	19,56	19,56	0,00		0,00	R\$ 373,41	R\$ 7.303,89	-	R\$ -	R\$ 7.303,89
12.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60x0,80M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA UTIL.	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.731,62	R\$ 1.731,62	-	R\$ -	R\$ 1.731,62
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	m²	464,81	464,81	0,00		0,00	R\$ 20,83	R\$ 9.681,99	-	R\$ -	R\$ 9.681,99
12.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC. 05/2019	m²	1712,49	1712,49	0,00		0,00	R\$ 4,20	R\$ 7.192,45	-	R\$ -	R\$ 7.192,45
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):								R\$ 660.672,28	R\$ 136.369,66	R\$ 316.097,72	R\$ 338.574,56	

Importa a presente medição em: R\$ 136.369,66 (Cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

Tp: 2025 Proc: 84