





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIDÉDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO

CONCORRÊNCIA Nº: 02/2021 - SEMURB

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSAS DOS BAIROS: AEROPORTO, ALTO DE SÃO MANOEL, BOM JESUS E BELA VISTA, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

13ª MEDIÇÃO

EMPRESA: W&B EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 28.240.229/0001-12  
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ SEVERINO, Nº 298 - CENTRO - CEP: 59.770-000 - PATUERN

DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021  
PERÍODO: 08/02/2025 à 04/08/2025

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO:

05/08/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 13ª MEDIÇÃO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Josenildo Gomes da Fonseca  
CREA - 211505844-0 / Mat.: 509230

Anderson Geovany de Lucena Silva  
Diretor de Engenharia II  
CREA - 212073403-8 / Mat.: 510618-4

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (28,54%)	VALOR TOTAL COM BDI (28,54%)	QUANTIDADES			FINANCEIRO				
					PREVISTO EM PLANILHA	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.6.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRATAMENTO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	27,07	R\$ 423.329,86	15.638,34	92,50	8.676,15	6.762,19	R\$ 423.329,86	R\$ 2.503,98	R\$ 240.277,41	R\$ 183.052,45
1.6.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAI CM, INC. 1/20/16 (REF. CAERN 2050001)	M2	63,79	R\$ 59.001,92	924,94	0,00	0,00	924,94	R\$ 59.001,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.001,92
1.6.3.	ESCORRIMENTO DE MEIO FIO COM ARISCO (REF. SINAPI 837/18_09/2016)	M	15,89	R\$ 75.609,23	4.758,29	4,417,37	4,417,37	340,92	R\$ 75.609,23	R\$ -	R\$ 70.192,00	R\$ 5.417,23
1.7.	<b>CALÇADA</b>											
1.7.1.	ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (REF. SINAPI C4814)	M3	94,51	R\$ 118.484,35	1.253,67	19,15	321,08	932,61	R\$ 118.484,35	R\$ 1.809,87	R\$ 30.343,38	R\$ 88.140,97
1.7.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92399)	M2	47,03	R\$ 196.536,02	4.178,95	63,83	1.070,16	3.108,79	R\$ 196.536,02	R\$ 3.001,92	R\$ 50.329,61	R\$ 146.206,41
1.7.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR AMARELO, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92399)	M2	57,08	R\$ 119.266,95	2.099,47	31,91	535,10	1.554,37	R\$ 119.266,95	R\$ 1.821,42	R\$ 30.543,50	R\$ 88.723,45
1.7.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR VERMELHO, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92399)	M2	55,45	R\$ 115.861,11	2.089,47	31,91	535,10	1.554,37	R\$ 115.861,11	R\$ 1.769,41	R\$ 29.671,30	R\$ 86.189,81
1.7.5.	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRACO 1:3, ESP=3CM (REF. CAERN 1100143)	M2	112,43	R\$ 16.954,44	150,80	0,00	0,00	150,80	R\$ 16.954,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.954,44

13ª Medição - 002



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO

CONCORRÊNCIA Nº: 02/2021 - SEMURB

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSAS DOS BAIROS: AEROPORTO, ALTO DE SÃO MANOEL, BOM JESUS E BELA VISTA, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

13ª MEDIÇÃO

EMPRESA: WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 28.240.229/0001-12  
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ SEVERINO, Nº 295 - CENTRO - CEP: 59.770-000 - PATURM

DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021  
PERÍODO: 06/02/2025 à 04/08/2025

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO:

06/06/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Josenildo Gomes da Fonseca  
CREA - 211506545-0 / Matr.: 509230

Anderson Geovany de Lucena Silva  
Diretor de Engenharia II  
CREA - 212073403-8 / Matr.: 510618-4

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 13ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (28,54%)	VALOR TOTAL COM BDI (28,54%)	QUANTIDADES				FINANCEIRO										
					PREVISTO EM PLANILHA	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO							
1.8.	REVESTIMENTO			R\$ 50.070,19															
1.8.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	4,16	R\$ 6.412,93	1,541,57	0,00	1,541,57	1,541,57	R\$ 6.412,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.412,93					
1.8.2.	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:1:6, ESPESSURA DE 2CM (REF. CAERN 1100104)	M2	28,32	R\$ 43.657,26	1,541,57	0,00	1,541,57	1,541,57	R\$ 43.657,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.657,26					
1.9.	SINALIZAÇÃO			R\$ 64.628,13															
1.9.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)	UN	97,33	R\$ 3.309,22	34,00	28,00	6,00	6,00	R\$ 3.309,22	R\$ 2.725,24	R\$ 2.725,24	R\$ 2.725,24	R\$ 2.725,24	R\$ 593,98					
1.9.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 1110039)	M2	699,03	R\$ 61.318,91	87,72	13,50	30,28	57,46	R\$ 61.318,91	R\$ 9.436,91	R\$ 21.152,85	R\$ 21.152,85	R\$ 21.152,85	R\$ 40.166,26					
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 16.233,56															
1.10.1.	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8M. AF_05/2018	M	906,90	R\$ 816,21	0,90	0,40	0,50	0,50	R\$ 816,21	R\$ -	R\$ 362,76	R\$ 362,76	R\$ 362,76	R\$ 453,45					
1.10.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL (REF. CAERN 2010038)	M2	0,35	R\$ 8.728,71	24.999,17	0,00	24.999,17	24.999,17	R\$ 8.728,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.728,71					
1.10.3.	FORNECIMENTO CAVALETES COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PLACAS DE ZINCO (1,10X1,20M) E LETREIROS COMPELÍCULA SEMI-REFLETIVA	UN	241,52	R\$ 5.796,48	24,00	4,00	20,00	20,00	R\$ 5.796,48	R\$ -	R\$ 966,08	R\$ 966,08	R\$ 966,08	R\$ 4.830,40					
1.10.4.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70,76 CM	UN	27,88	R\$ 892,16	32,00	0,00	32,00	32,00	R\$ 892,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,16					
				VALOR TOTAL SEM BDI					R\$ 2.201.785,21	R\$ 18.862,04	R\$ 18.862,04	R\$ 18.862,04	R\$ 18.862,04	R\$ 2.182.903,17					
				VALOR DO BDI (28,54%)					R\$ 628.383,77	R\$ 5.383,24	R\$ 1.844.984,77	R\$ 1.844.984,77	R\$ 1.844.984,77	R\$ 1.216.601,00					
				VALOR TOTAL FINAL					R\$ 2.830.148,98	R\$ 24.245,28	R\$ 20.707.026,81	R\$ 20.707.026,81	R\$ 20.707.026,81	R\$ 3.399.504,17					
				VALOR TOTAL SEM BDI					R\$ 2.201.785,21	R\$ 18.862,04	R\$ 18.862,04	R\$ 18.862,04	R\$ 18.862,04	R\$ 2.182.903,17					
				VALOR DO BDI (28,54%)					R\$ 628.383,77	R\$ 5.383,24	R\$ 1.844.984,77	R\$ 1.844.984,77	R\$ 1.844.984,77	R\$ 1.216.601,00					
				VALOR TOTAL FINAL					R\$ 2.830.148,98	R\$ 24.245,28	R\$ 20.707.026,81	R\$ 20.707.026,81	R\$ 20.707.026,81	R\$ 3.399.504,17					

VALOR TOTAL SEM BDI

VALOR DO BDI (28,54%)

VALOR TOTAL FINAL

VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

10.3072  
Proc 054  
2025