MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I - NOVA MOSSORÓ	**Contrato nº:** 18/2023
	Valor do contrato + 1º aditivo: R$ 1.178.307,85
ENDEREÇO DA OBRA: RUA FERRARI, S/N, LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ III - BAIRRO SANTA JÚLIA, MOSSORÓ-RN	**Data de vencimento:** 05/08/2025
EMPRESA CONTRATADA: R R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	**Data da medição:** 17/03/2025
ENDEREÇO DA CONTRATADA: RUA JOÃO LEITE, Nº 131, BAIRRO BOA VISTA, ANDAR 1, MOSSORÓ-RN	**Período da medição:** 27/11/2024 - 14/03/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Igor Lopes Bezerra
Assessor técnico I
Mat. 534552-1 / CREA nº 212190621-5

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. 053648-2 / CREA nº 212064723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R$ 6.294,97	R$ -	R$ 6.167,97	R$	127,00
4.3	PILARES								R$ 3.781,55	R$ -	R$ 3.654,55	R$	127,00
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,86	1,35	23,51	0,00	23,51	R$ 54,11	R$ 1.345,17	R$ -	R$ 1.272,13	R$	73,04
4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	27,33	0,00	27,33	0,00	27,33	R$ 19,86	R$ 542,77	R$ -	R$ 542,77	R$	-
4.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,21	0,06	1,15	0,00	1,15	R$ 584,79	R$ 707,60	R$ -	R$ 672,51	R$	35,09
4.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,21	0,06	1,15	0,00	1,15	R$ 314,51	R$ 380,56	R$ -	R$ 361,69	R$	18,87
4.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	R$ 18,74	R$ 805,45	R$ -	R$ 805,45	R$	-
4.4	VIGAS COBERTURA								R$ 2.513,42	R$ -	R$ 2.513,42	R$	-
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,85	0,00	10,85	0,00	10,85	R$ 91,58	R$ 993,64	R$ -	R$ 993,64	R$	-
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82	R$ 19,86	R$ 195,03	R$ -	R$ 195,03	R$	-
4.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	34,22	0,00	34,22	0,00	34,22	R$ 18,74	R$ 641,28	R$ -	R$ 641,28	R$	-
4.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	R$ 584,79	R$ 444,44	R$ -	R$ 444,44	R$	-
4.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	R$ 314,51	R$ 239,03	R$ -	R$ 239,03	R$	-
7.0	INSTALAÇÕES								R$ 562,43	R$ -	R$ 505,95	R$	56,48
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R$ 562,43	R$ -	R$ 505,95	R$	56,48
7.4.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R$ 42,67	R$ 42,67	R$ -	R$ -	R$	42,67
7.4.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R$ 13,81	R$ 13,81	R$ -	R$ -	R$	13,81
7.4.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	R$ 7,67	R$ 392,78	R$ -	R$ 392,78	R$	-
7.4.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	R$ 6,63	R$ 113,17	R$ -	R$ 113,17	R$	-
8.0	REVESTIMENTOS								R$ 55.245,81	R$ 11.760,36	R$ 53.479,10	R$	1.766,71
8.1	PAREDES								R$ 41.374,51	R$ 10.535,59	R$ 39.607,80	R$	1.766,71
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES (REF. CA 01)	m²	291,04	19,72	211,71	59,61	271,32	R$ 89,59	R$ 26.074,27	R$ 5.340,46	R$ 24.307,56	R$	1.766,71
8.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (REF. CA 02)	m²	185,66	0,00	122,62	63,04	185,66	R$ 82,41	R$ 15.300,24	R$ 5.195,13	R$ 15.300,24	R$	-
8.2	PISO								R$ 13.871,30	R$ 1.224,77	R$ 13.871,30	R$	-
8.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,93	0,00	4,93	0,00	4,93	R$ 604,99	R$ 2.982,60	R$ -	R$ 2.982,60	R$	-
8.2.9	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	247,02	0,00	247,02	0,00	247,02	R$ 4,52	R$ 1.116,53	R$ -	R$ 1.116,53	R$	-
8.2.10	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	365,62	0,00	365,62	0,00	365,62	R$ 19,21	R$ 7.023,56	R$ -	R$ 7.023,56	R$	-
8.2.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	28,59	0,00	11,94	16,65	28,59	R$ 73,56	R$ 2.103,08	R$ 1.224,77	R$ 2.103,08	R$	-
8.2.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	R$ 63,04	R$ 645,53	R$ -	R$ 645,53	R$	-
								TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):	**R$ 62.103,21**	**R$ 11.760,36**	**R$ 60.153,02**	**R$**	**1.950,19**

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: R$ 11.760,36 (ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Fls. 195 Proc. 150 23