MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 04/2023 - SEIMURB
CONTRATO Nº: 09/2023 - SEINFRA

1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 29/06/2023
ELABORADO EM: 10/10/2023
PÉRIODO: 20/09/2023 à 09/10/2023

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Josenildo Gomes da Fonseca
CREA - 211506545-0 / Mat.: 509230

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO COM BDI (22,32%)	VALOR TOTAL COM BDI (22,32%)	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
					PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R$ 1.741.009,22						R$ 1.741.009,22	R$ -	R$ 1.158.189,59	R$ 1.158.189,59	R$ 582.819,63
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			R$ 28.373,41						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	R$ 44.034,74	R$ -	-	-		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 4.290,62	R$ -	R$ 3.208,37	R$ 3.208,37	R$ 1.082,25
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/001)	M2	R$ 390,71	R$ -	-	-		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.0.2.	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	R$ 0,78	R$ 4.290,62	5.500,80	-	4.113,30	4.113,30	1.387,50	R$ 4.290,62	R$ -	R$ 3.208,37	R$ 3.208,37	R$ 1.082,25
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO						-			R$ 82.195,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 82.195,22
1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R$ 203,83	R$ 40.766,00	200,00	-	-	-	200,00	R$ 40.766,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.766,00
1.3.0.2.	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	R$ 85,41	R$ 34.164,00	400,00	-	-	-	400,00	R$ 34.164,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.164,00
1.3.0.3.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	R$ 1.320,95	R$ 7.265,22	5,50	-	-	-	5,50	R$ 7.265,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.265,22
1.4.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO						-			R$ 1.551.391,19	R$ -	R$ 1.154.044,32	R$ 1.154.044,32	R$ 397.346,87
1.4.0.1.	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	t	R$ 3.730,41	R$ 32.305,35	8,66	-	6,74	6,74	1,92	R$ 32.305,35	R$ -	R$ 25.142,96	R$ 25.142,96	R$ 7.162,39
1.4.0.2.	Pintura de ligação	m²	R$ 0,35	R$ 6.738,48	19.252,80	-	14.997,25	14.997,25	4.255,55	R$ 6.738,48	R$ -	R$ 5.249,03	R$ 5.249,03	R$ 1.489,45
1.4.0.3.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	R$ 5.164,65	R$ 769.532,85	149,00	-	102,57	102,57	46,43	R$ 769.532,85	R$ -	R$ 529.738,15	R$ 529.738,15	R$ 239.794,70
1.4.0.4.	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	R$ 261,63	R$ 604.454,25	2.310,34	-	1.799,68	1.799,68	510,66	R$ 604.454,25	R$ -	R$ 470.850,27	R$ 470.850,27	R$ 133.603,98
1.4.0.5.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	R$ 0,72	R$ 16.634,44	23.103,40	-	15.313,09	15.313,09	7.790,31	R$ 16.634,44	R$ -	R$ 11.025,42	R$ 11.025,42	R$ 5.609,02
1.4.0.6.	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação	m²	R$ 25,29	R$ 121.725,82	4.813,20	-	4.430,15	4.430,15	383,05	R$ 121.725,82	R$ -	R$ 112.038,49	R$ 112.038,49	R$ 9.687,33
1.5.	SINALIZAÇÃO						-			R$ 93.705,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93.705,59
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						-			R$ 28.373,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.373,41
1.5.1.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²	R$ 17,07	R$ 28.373,41	1.662,18	-	-	-	1.662,18	R$ 28.373,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.373,41
1.5.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL						-			R$ 21.248,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.248,76
1.5.2.1.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2) - (REF. SEINFRA C3353)	M2	R$ 1.099,63	R$ 19.133,56	17,40	-	-	-	17,40	R$ 19.133,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.133,56
1.5.2.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)	UN	R$ 132,20	R$ 2.115,20	16,00	-	-	-	16,00	R$ 2.115,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.115,20
1.5.3.	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA						-			R$ 44.083,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.083,42
1.5.3.1.	Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	R$ 42,89	R$ 19.643,62	458,00	-	-	-	458,00	R$ 19.643,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.643,62
1.5.3.2.	Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	R$ 35,42	R$ 24.439,80	690,00	-	-	-	690,00	R$ 24.439,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.439,80
1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO						-			R$ 2.498,40	R$ -	R$ 936,90	R$ 936,90	R$ 1.561,50
1.6.0.1.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE (UNID) - (REF. SINAPI 74022/40)	UN	R$ 312,30	R$ 2.498,40	8,00	-	3,00	3,00	5,00	R$ 2.498,40	R$ -	R$ 936,90	R$ 936,90	R$ 1.561,50
1.7.	PROJETOS EXECUTIVOS						-			R$ 6.928,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.928,20
1.7.0.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (REF. PMSGA/RN 2010033)	KM	R$ 3.914,24	R$ 6.928,20	1,77	-	-	-	1,77	R$ 6.928,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.928,20
	VALOR TOTAL SEM BDI									R$ 1.423.323,38	R$ -	R$ 946.852,19	R$ 946.852,19	R$ 476.471,19
	VALOR DO BDI (22,32%)									R$ 317.685,84	R$ -	R$ 211.337,40	R$ 211.337,40	R$ 106.348,44
	VALOR TOTAL FINAL									R$ 1.741.009,22	R$ -	R$ 1.158.189,59	R$ 1.158.189,59	R$ 582.819,63

UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Fls. 855 Proc: 34 12083